



Información General

Pais: ARGENTINA
 Número de la Operación: BCIE 2233
 Nombre de la Operación: Programa de mejora del Acceso y la Calidad Educativa - PROMACE

Código: FO-
 Versión: 7

Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY
 Monto de la Operación: U\$S 67.000.000
 Fecha de aprobación PGA Original: 27/05/2

Modificación PGA No.: (7-2024)

| Componente | Nombre de la Adquisición | Monto Presupuestado en \$ | Proceso de Adquisición | | | Estimación de Principales Fechas de Procesos | | | | | Tipo de Revisión | Estado del proceso | Observación | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|---|-----------------|----------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | Normativa Aplicable | Método | Procedimiento de Selección | Publicación | Recepción de Ofertas | Firma de Contrato | Inicio de ejecución | | | | | |
| Tipo de Adquisición: Obras | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: COLEGIO SECUNDARIO N 34 | \$ 860,764.15 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 14/09/22 | 19/10/22 | 20/03/23 | 19/04/23 | Ex-ante | Contrato Terminado | LPN N°1. Finalizado con Recepción Provisoria |
| 2 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA NUEVA N 392 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | \$ 1,055,136.39 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 14/09/22 | 19/10/22 | 20/03/23 | 19/04/23 | Ex-ante | Contrato Terminado | LPN N°3. Finalizado con Recepción Provisoria |
| 3 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 413 DRA ALICIA MOREAU DE JUSTO | \$ 539,815.29 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 14/09/22 | 20/10/22 | 20/03/23 | 19/04/23 | Ex-ante | Contrato Terminado | LPN N°4. Finalizado con Recepción Provisoria |
| 4 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 55 PATRICIAS JUJENAS | \$ 1,223,492.64 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 14/09/22 | 20/10/22 | 20/03/23 | 19/04/23 | Ex-ante | Contrato en ejecución | LPN N°6 |
| 5 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 312 AGUA Y ENERGIA ELECTRICA | \$ 772,849.10 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 28/09/22 | 07/11/22 | 20/03/23 | 19/04/23 | Ex-ante | Contrato Terminado | LPN N°8. Finalizado con Recepción Provisoria |
| 6 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 65 JOSE QUINTANA | \$ 923,197.68 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 28/09/22 | 09/11/22 | 20/03/23 | 19/04/23 | Ex-ante | Contrato Terminado | LPN N°9. Finalizado con Recepción Provisoria |
| 7 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 388 JUAN GALO LAVALLE | \$ 1,180,304.10 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 28/09/22 | 09/11/22 | 20/03/23 | 19/04/23 | Ex-ante | Contrato Terminado | LPN N°10. Finalizado con Recepción Provisoria |
| 8 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: BACHILLERATO N° 8 SALVADOR MAZZA | \$ - | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 14/09/22 | 20/10/22 | | | Ex-ante | Desierto | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: BACHILLERATO N° 8 SALVADOR MAZZA - (2DO LLAMADO) | \$ 584,416.59 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 21/03/23 | 25/04/23 | 04/09/23 | 18/09/23 | Ex-ante | Contrato en ejecución | LPN N°5 |
| 9 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N° 321 PROVINCIA DE BS AS | \$ - | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 28/09/22 | 10/11/22 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N° 321 PROVINCIA DE BS AS - (2DO LLAMADO) | \$ 494,136.36 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 21/03/23 | 26/04/23 | 04/09/23 | 18/09/23 | Ex-ante | Contrato en ejecución | LPN N°14 |
| 10 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 176 DE LA PATRIA | \$ 750,025.97 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 02/03/23 | 11/04/23 | 04/09/23 | 18/09/23 | Ex-ante | Contrato en ejecución | LPN N°15 |
| 11 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 313 CONSTANCIO C. VIGIL | \$ - | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 28/09/22 | 10/11/22 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 313 CONSTANCIO C. VIGIL - (2DO LLAMADO) | \$ - | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 22/03/23 | 26/04/23 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: BACHILLERATO PROVINCIAL N 4 ARMADA ARGENTINA | \$ - | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 21/03/23 | 26/05/23 | | | Ex-ante | Desierto | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 313 CONSTANCIO C. VIGIL - (3ER LLAMADO) | \$ - | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 25/08/23 | 29/09/23 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: BACHILLERATO PROVINCIAL N 4 ARMADA ARGENTINA - (2DO LLAMADO) | \$ - | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 25/08/23 | 29/09/23 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 313 CONSTANCIO C. VIGIL - (4TO LLAMADO) | \$ 586,224.00 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 10/07/24 | 15/08/24 | 14/10/24 | 13/11/24 | Ex-ante | En curso | LPN N°20 |
| 12 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: BACHILLERATO PROVINCIAL N 4 ARMADA ARGENTINA - (3ER LLAMADO) | \$ 671,297.40 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 10/07/24 | 15/08/24 | 14/10/24 | 13/11/24 | Ex-ante | En curso | LPN N°20 |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 2 salas Nivel Inicial: JI ANEXO EN ESC 338 y Ref. Integral de ESCUELA N 338 DR CARLOS A ALVARADO | \$ - | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 06/03/23 | 12/04/23 | | | Ex-ante | Desierto | |
| 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 2 salas Nivel Inicial: JI ANEXO EN ESC 338 y Ref Integral de ESCUELA N 338 DR CARLOS A ALVARADO - (2DO LLAMADO) | \$ 679,905.31 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 05/09/23 | 10/10/23 | 10/02/24 | 01/03/24 | Ex-ante | Contrato en ejecución | LPN N°17 | |
| 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 25 SARG. JOSE MARIANO GOMEZ | \$ - | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 14/09/22 | 19/10/22 | | | Ex-ante | Desierto | | |
| 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 25 SARG. JOSE MARIANO GOMEZ - (2DO LLAMADO) | \$ - | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 21/03/23 | 25/04/23 | | | Ex-ante | Desierto | | |
| 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 45 DR. JUAN CARLOS ARIAS | \$ - | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 28/09/22 | 07/11/22 | | | Ex-ante | Fracasado | | |
| 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 45 DR. JUAN CARLOS ARIAS - (2DO LLAMADO) | \$ - | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 21/03/23 | 25/04/23 | | | Ex-ante | Fracasado | | |

Información General

País: ARGENTINA
 Número de la Operación: BCIE 2233
 Nombre de la Operación: Programa de mejora del Acceso y la Calidad Educativa - PROMACE

Código: FO-
 Versión: 7

Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY
 Monto de la Operación: U\$S 67.000.000
 Fecha de aprobación PGA Original: 27/05/2024
 Modificación PGA No.: (7-2024)

| Componente | Nombre de la Adquisición | Monto Presupuestado en \$ | Normativa Aplicable | Método | Proceso de Adquisición | | Estimación de Principales Fechas de Procesos | | | | Tipo de Revisión | Estado del proceso | Observación | |
|------------|--------------------------|---|--|-----------------|----------------------------|----------------------|--|-------------------|---------------------|----------|------------------|--------------------|-------------|------------|
| | | | | | Procedimiento de Selección | Publicación | Recepción de Ofertas | Firma de Contrato | Inicio de ejecución | | | | | |
| 13 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 25 SARG. JOSE MARIANO GOMEZ - (3ER LLAMADO) | \$ - | Método BCIE | LPI | Una etapa - un sobre | 01/09/23 | 11/10/23 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 45 DR. JUAN CARLOS ARIAS - (3ER LLAMADO) | \$ - | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 01/09/23 | 11/10/23 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: COLEGIO SECUNDARIO N 19 | \$ - | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 01/09/23 | 11/10/23 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: DE LA ESCUELA N 270 CACIQUE GOB. PEDRO QUIPILDOR | \$ - | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 01/09/23 | 11/10/23 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Construcción de 6 salas Nivel Inicial: JI A CREAR AL LADO ESC AGROTECNICA | \$ - | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 01/09/23 | 11/10/23 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 25 SARG. JOSE MARIANO GOMEZ - (4TO LLAMADO) | \$ 610,808.50 | Método BCIE | LPI | Una etapa - un sobre | 14/10/24 | 13/11/24 | 12/01/25 | 11/02/25 | Ex-ante | Previsto | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 45 DR. JUAN CARLOS ARIAS - (4TO LLAMADO) | \$ 746,843.48 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 14/10/24 | 13/11/24 | 12/01/25 | 11/02/25 | Ex-ante | Previsto | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: COLEGIO SECUNDARIO N 19 - CASABINDO (2DO LLAMADO) | \$ 412,977.34 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 14/10/24 | 13/11/24 | 12/01/25 | 11/02/25 | Ex-ante | Previsto | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: DE LA ESCUELA N 270 CACIQUE GOB. PEDRO QUIPILDOR - CASABINDO (2DO LLAMADO) | \$ 515,839.67 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 14/10/24 | 13/11/24 | 12/01/25 | 11/02/25 | Ex-ante | Previsto | |
| 22 | CI_SCI | Construcción de 6 salas Nivel Inicial: JI A CREAR AL LADO ESC AGROTECNICA (2DO LLAMADO) | \$ 756,750.00 | Método BCIE | Una etapa - un sobre | 14/10/24 | 13/11/24 | 12/01/25 | 11/02/25 | Ex-ante | Previsto | | | |
| 14 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 2 salas Nivel Inicial: ESCUELA N 188 RICARDO GUIRALDES | \$ - | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 28/09/22 | 09/11/22 | | | Ex-ante | Desierto | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: BACHILLERATO PROVINCIAL N 5 OCTAVIO FEDERICO BERNIS | \$ - | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 06/03/23 | 11/04/23 | | | Ex-ante | Desierto | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 2 salas Nivel Inicial: ESCUELA N 188 RICARDO GUIRALDES - (2DO LLAMADO) | \$ - | Método BCIE | LPI | Una etapa - un sobre | 01/09/23 | 18/10/23 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: BACHILLERATO PROVINCIAL N 5 OCTAVIO FEDERICO BERNIS - (2DO LLAMADO) | \$ - | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 01/09/23 | 18/10/23 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 138 PEDRO ORTIZ DE ZARATE Y JIN N°39 | \$ - | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 01/09/23 | 18/10/23 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 2 salas Nivel Inicial: ESCUELA N 188 RICARDO GUIRALDES - (3ER LLAMADO) | \$ 1,095,305.59 | Método BCIE | LPI | Una etapa - un sobre | 05/07/24 | 13/08/24 | 12/10/24 | 11/11/24 | Ex-ante | En curso | LPI N°3/24 |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: BACHILLERATO PROVINCIAL N 5 OCTAVIO FEDERICO BERNIS - (3ER LLAMADO) | \$ 1,005,070.43 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 05/07/24 | 13/08/24 | 12/10/24 | 11/11/24 | Ex-ante | En curso | LPI N°3/24 |
| 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 138 PEDRO ORTIZ DE ZARATE Y JIN N°39 (2DO LLAMADO) | \$ 388,034.09 | Método BCIE | Una etapa - un sobre | 05/07/24 | 13/08/24 | 12/10/24 | 11/11/24 | Ex-ante | En curso | LPI N°3/24 | | |
| 15 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 28 NICOLAS AVELLANEDA | \$ - | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 27/02/23 | 13/04/23 | | | Ex-ante | Desierto | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 8 ESCOLASTICO ZEGADA | \$ - | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 27/02/23 | 13/04/23 | | | Ex-ante | Desierto | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 207 GRAL. DE BRIGADA A. PEDRO PIO MARTIJENA Y JIN N° 23 | \$ - | Método BCIE | LPI | Una etapa - un sobre | 18/09/23 | 18/10/23 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 322 INDEPENDENCIA DEL PERU | \$ - | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 18/09/23 | 18/10/23 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 2 salas Nivel Inicial: ESCUELA N 235 PROVINCIA DE CHUBUT | \$ - | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 18/09/23 | 18/10/23 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 8 ESCOLASTICO ZEGADA Y JI N°42 - (2DO LLAMADO) | \$ - | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 18/09/23 | 18/10/23 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 28 NICOLAS AVELLANEDA - (2DO LLAMADO) | \$ - | Método BCIE | Una etapa - un sobre | 18/09/23 | 18/10/23 | | | Ex-ante | Fracasado | | |
| | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N° 365 EDUARDO CALSINA | \$ - | Método BCIE | Una etapa - un sobre | 18/09/23 | 18/10/23 | | | Ex-ante | Fracasado | | |

Información General

Pais: ARGENTINA
 Número de la Operación: BCIE 2233
 Nombre de la Operación: Programa de mejora del Acceso y la Calidad Educativa - PROMACE

Código: FO-
 Versión: 7

Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY
 Monto de la Operación: U\$S 67.000.000
 Fecha de aprobación PGA Original: 27/05/2024
 Modificación PGA No.: (7-2024)

| Componente | Nombre de la Adquisición | Monto Presupuestado en \$ | Normativa Aplicable | Método | Proceso de Adquisición | | | | | Tipo de Revisión | Estado del proceso | Observación | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|--|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------|------------|--|
| | | | | | Procedimiento de Selección | Publicación | Recepción de Ofertas | Firma de Contrato | Inicio de ejecución | | | | | |
| 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 207 GRAL. DE BRIGADA A. PEDRO PIO MARTIJEÑA Y JIN N° 23 | \$ 745,870.97 | Método BCIE | LPI | Una etapa - un sobre | 14/10/24 | 13/11/24 | 12/01/25 | 11/02/25 | Ex-ante | Previsto | | |
| | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 322 LUIS AGOSTINI (2DO LLAMADO) (ex ESCUELA N 322 INDEPENDENCIA DEL PERU) | \$ 936,373.28 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 14/10/24 | 13/11/24 | 12/01/25 | 11/02/25 | Ex-ante | Previsto | | |
| | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 2 salas Nivel Inicial: ESCUELA N 235 PROVINCIA DE CHUBUT (2DO LLAMADO) | \$ 677,977.32 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 14/10/24 | 13/11/24 | 12/01/25 | 11/02/25 | Ex-ante | Previsto | | |
| | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 8 ESCOLASTICO ZEGADA Y JI N°42 - (3ER LLAMADO) | \$ 612,972.74 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 14/10/24 | 13/11/24 | 12/01/25 | 11/02/25 | Ex-ante | Previsto | | |
| | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 28 NICOLAS AVELLANEDA - (3ER LLAMADO) | \$ 759,569.54 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 14/10/24 | 13/11/24 | 12/01/25 | 11/02/25 | Ex-ante | Previsto | | |
| | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N° 365 EDUARDO CALSINA (2DO LLAMADO) | \$ 894,499.28 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 14/10/24 | 13/11/24 | 12/01/25 | 11/02/25 | Ex-ante | Previsto | | |
| 16 | CI_SCI | Refacción Integral: COLEGIO SECUNDARIO N 26 (\$565.000) y ESCUELA N 27 JUAN GALO LAVALLE (\$466.028,39)- UQUIA | \$ 1,031,028.39 | Método BCIE | LPI | Una etapa - un sobre | 08/05/24 | 26/06/24 | 25/08/24 | 24/09/24 | Ex-ante | Evaluación | LPI N°2/24 | |
| | CI_SCI | Refacción Integral: COLEGIO POLIMODAL N 6 (\$345.000), Escuela N°31 Coronel arias y JI N°37 (\$929,421,49) | \$ 1,274,421.49 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 08/05/24 | 26/06/24 | 25/08/24 | 24/09/24 | Ex-ante | Evaluación | LPI N°2/24 | |
| | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 3 salas Nivel Inicial: ESCUELA N° 14 JUAN BAUTISTA ALBERDI y JIN N°41 | \$ 1,282,212.87 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 08/05/24 | 26/06/24 | 25/08/24 | 24/09/24 | Ex-ante | Evaluación | LPI N°2/24 | |
| | CI_SCI | Construcción de JI N°23 | \$ 558,993.85 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 08/05/24 | 26/06/24 | 25/08/24 | 24/09/24 | Ex-ante | Evaluación | LPI N°2/24 | |
| 17 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 38 JUANITA STEVENS Y JI N°15 | \$ 732,817.35 | Método BCIE | LPI | Una etapa - un sobre | 08/05/24 | 26/06/24 | 25/08/24 | 24/09/24 | Ex-ante | Evaluación | LPI N°1/24 | |
| | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 50 OBISPO PADILLA Y JI N° 28 | \$ 590,348.52 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 08/05/24 | 26/06/24 | 25/08/24 | 24/09/24 | Ex-ante | Evaluación | LPI N°1/24 | |
| | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 255 PUCARITA | \$ 448,554.74 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 08/05/24 | 26/06/24 | 25/08/24 | 24/09/24 | Ex-ante | Evaluación | LPI N°1/24 | |
| | CI_SCI | Refacción Integral y construcción ESCUELA N° 468 y JI N°7 | \$ 686,317.02 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 08/05/24 | 26/06/24 | 25/08/24 | 24/09/24 | Ex-ante | Evaluación | LPI N°1/24 | |
| | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 110 MONSEÑOR MIGUEL ANGEL VERGARA | \$ 711,412.05 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 08/05/24 | 26/06/24 | 25/08/24 | 24/09/24 | Ex-ante | Evaluación | LPI N°1/24 | |
| | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA NORMAL SUPERIOR GRAL. SAN MARTIN - COLEGIO SECUNDARIO N° 4 "EXODO JUJEÑO" - J.I. N° 18 - I.E.S. N°10 | \$ 845,730.05 | Método BCIE | | Una etapa - un sobre | 08/05/24 | 26/06/24 | 25/08/24 | 24/09/24 | Ex-ante | Evaluación | LPI N°1/24 | |
| 18 | 22 | CI_SCI | Construcción de 4 salas de Nivel Inicial: ESCUELA N 21 PEDRO GOYENA | \$ 543,123.18 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 11/11/24 | 11/12/24 | 09/02/25 | 11/03/25 | Ex-ante | Previsto | |
| 19 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: Instituto Educacion Superior N°2 | \$ 425,022.73 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 11/11/24 | 11/12/24 | 09/02/25 | 11/03/25 | Ex-ante | Previsto | |
| 20 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N° 335 NACIONES UNIDAS | \$ 535,408.64 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 11/11/24 | 11/12/24 | 09/02/25 | 11/03/25 | Ex-ante | Previsto | |
| 21 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 3 salas Nivel Inicial: ESCUELA N 444 Y JIN N°3 | \$ 596,934.09 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 11/11/24 | 11/12/24 | 09/02/25 | 11/03/25 | Ex-ante | Previsto | |
| 22 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral: ESCUELA N 383 FRAY MAMERTO ESQUIU | \$ 290,615.00 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 11/11/24 | 11/12/24 | 09/02/25 | 11/03/25 | Ex-ante | Previsto | |
| 23 | 22 | CI_SCI | Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 252 PROVINCIA DE SALTA | \$ 448,469.09 | Método BCIE | LPN | Una etapa - un sobre | 11/11/24 | 11/12/24 | 09/02/25 | 11/03/25 | Ex-ante | Previsto | |
| | 22 | CI_SCI | Instalación y puesta en marcha de la Red de Telecomunicaciones para la ampliación de la cobertura de acceso a internet de Instituciones Educativas de Gestión Estatal de toda la provincia, incluyendo el Tendido de: i) Red de Fibra óptica - Backbone (\$8.460.000), ii) Red de Fibra Óptica FTTH (\$1.880.000), iii) Red de Fibra Óptica - Iluminación (\$2.068.000), iv) Red Satelital (\$940.000), v) Red de Microondas (\$470.000), vi) Red PT - Pisos Tecnológicos en Edificios Educativos (\$4.794.000) Y vii) Instalación y puesta en marcha del NOC para la operación de la Red (\$423.000). | | Métodos BCIE | LPI | Una etapa - un sobre | 05/06/22 | 20/7/2022 | | | Ex-ante | Anulado | |
| 24 | 22 | CI_SCI | Instalación y puesta en marcha de la Red de Telecomunicaciones para la ampliación de la cobertura de acceso a internet de Instituciones Educativas de Gestión Estatal de toda la provincia. | 19,285,000.00 | Métodos BCIE | LPI | Una etapa - un sobre | 22/2/2023 | 28/4/2023 | 10/5/2024 | 1/8/2024 | Ex-ante | Adjudicado | |
| Monto de adquisiciones de Obras | | | \$50,766,866.27 | | | | | | | | | | | |



Información General

País: ARGENTINA
 Número de la Operación: BCIE 2233
 Nombre de la Operación: Programa de mejora del Acceso y la Calidad Educativa - PROMACE

Código: FO-
 Versión: 7

Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY
 Monto de la Operación: U\$S 67.000.000
 Fecha de aprobación PGA Original: 27/05/2024
 Modificación PGA No.: (7-2024)

| Componente | Nombre de la Adquisición | Monto Presupuestado en \$ | Proceso de Adquisición | | | Estimación de Principales Fechas de Procesos | | | | Tipo de Revisión | Estado del proceso | Observación |
|---|--------------------------|---|------------------------|--------------|----------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | Normativa Aplicable | Método | Procedimiento de Selección | Publicación | Recepción de Ofertas | Firma de Contrato | Inicio de ejecución | | | |
| Tipo de Adquisición: Bienes | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 22 CI_SCIII | Compra de Recursos tecnológicos educativos para escuelas de nivel inicial, primario y secundario de instituciones educativas de gestión estatal | 9,275,000.00 | Métodos BCIE | LPI | Una etapa - un sobre | 29/3/2023 | 22/5/2023 | 1/9/2023 | 13/5/2024 | Ex-ante | Contrato en ejecución |
| 26 | 22 CII | Compra de Recursos tecnológicos para la vinculación con el contexto productivo | 1,411,000.00 | Métodos BCIE | LPI | Una etapa - un sobre | 18/8/2023 | 10/10/2023 | 30/3/2024 | 15/4/2024 | Ex-ante | Contrato en ejecución |
| 27 | 22 CIII | Compra de vehículos para el seguimiento de las actividades del Programa | - | Métodos BCIE | LPI | Una etapa - un sobre | 13/1/2023 | 25/4/2023 | | | Ex-ante | Desierto |
| | 22 CIII | Compra de vehículos para el seguimiento de las actividades del Programa (2DO LLAMADO) | 405,000.00 | Métodos BCIE | LPI | Una etapa - un sobre | 28/2/2024 | 4/4/2024 | 10/7/2024 | 20/8/2024 | Ex-ante | Adjudicado |
| 28 | 22 CII | Compra de Instrumentos musicales para fortalecer a orquestas infantiles y juveniles | - | Métodos BCIE | LPI | Una etapa - un sobre | 25/8/2023 | 9/10/2023 | | | Ex-ante | Desierto |
| 1 | 22 CII | Compra de Instrumentos musicales para fortalecer a orquestas infantiles y juveniles (2DO LLAMADO) | 2,024,000.00 | Métodos BCIE | LPI | Una etapa - un sobre | 11/6/2024 | 26/7/2024 | 25/8/2024 | 24/10/2024 | Ex-ante | Previsto |
| Monto de adquisiciones de Bienes | | | \$13,115,000.00 | | | | | | | | | |
| Tipo de Adquisición: Servicios | | | | | | | | | | | | |
| Monto de adquisiciones de Servicios | | | \$0.00 | | | | | | | | | |
| Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 22 CIV | Contratación de Firma para realizar la Auditoría Externa del Programa | 120,000.00 | Métodos BCIE | CC | SBMC | 5/7/2023 | 4/8/2023 | 18/9/2023 | 17/12/2023 | Ex-ante | Contrato en ejecución |
| Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas | | | \$120,000.00 | | | | | | | | | |
| Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 22 CIII | Un Responsable de Área de Administración Financiera y presupuestaria para UCP (por 38 meses) | - | Métodos BCIE | CC | CC | 3/3/2023 | 10/3/2023 | | | Ex-ante | Anulado |
| | 22 CIII | Un Responsable de Área de Administración Financiera y presupuestaria para UCP (por 38 meses) - 2do llamado | 30,272.91 | Métodos BCIE | CC | CC | 2/5/2024 | 10/5/2024 | 20/5/2024 | 1/6/2024 | Ex-ante | Previsto |
| 2 | 22 CIII | Un Responsable de Área Legal para UCP (por 38 meses) | 38,345.69 | Métodos BCIE | CC | CC | 3/3/2023 | 10/3/2023 | 21/4/2023 | 1/5/2023 | Ex-ante | Contratado |
| 3 | 22 CIII | Un Especialista en Adquisiciones(Responsable) para la UCP (38 meses) | - | Métodos BCIE | CC | CC | 18/8/2022 | 25/8/2022 | | | Ex-ante | Anulado |
| | 22 CIII | Un Especialista en Adquisiciones(Responsable) para la UCP (38 meses) - 2do llamado | 38,345.69 | Métodos BCIE | CC | CC | 28/1/2023 | 4/2/2023 | 19/2/2023 | 13/3/2023 | Ex-ante | Contratado |
| 4 | 22 CIII | Un Especialista en Adquisiciones para la UCP (33 meses) | 29,423.26 | Métodos BCIE | CC | CC | 28/1/2023 | 4/2/2023 | 19/2/2023 | 1/3/2023 | Ex-ante | Contratado |
| 5 | 22 CIII | Un Asistente en Adquisiciones para la UCP (33 meses) | 24,211.90 | Métodos BCIE | CC | CC | 2/5/2024 | 10/5/2024 | 20/5/2024 | 1/6/2024 | Ex-ante | Previsto |
| 6 | 22 CIII | Un Especialista en Contratación y Gestión de Consultores Individuales (apoyo a adquisiciones)para la UCP (35 meses) | 31,206.48 | Métodos BCIE | CC | CC | 18/8/2022 | 25/8/2022 | 9/9/2022 | 19/9/2022 | Ex-ante | Contratado |
| 7 | 22 CIII | Un Especialista en Desembolsos y Rendiciones para la UCP (35 meses) | 31,206.48 | Métodos BCIE | CC | CC | 28/1/2023 | 4/2/2023 | 19/2/2023 | 1/3/2023 | Ex-ante | Contratado |
| 8 | 22 CIII | Un Especialista en Liquidaciones para la UCP (por 32 meses) | 28,531.64 | Métodos BCIE | CC | CC | 28/1/2023 | 4/2/2023 | 19/2/2023 | 1/3/2023 | Ex-ante | Contratado |
| 9 | 22 CIII | Un Especialista en Gestión Presupuestaria para la UCP (31 meses) | 28,532.64 | Métodos BCIE | CC | CC | 28/2/2023 | 7/3/2023 | 21/4/2023 | 1/5/2023 | Ex-ante | Contratado |
| 10 | 22 CIV | (1/2) Dos Especialistas en Tesorería para la UCGPFE (por 38 meses) | 33,881.32 | Métodos BCIE | CC | CC | 14/4/2023 | 21/4/2023 | 7/7/2023 | 17/7/2023 | Ex-ante | Contratado |
| | 22 CIV | (2/2) Dos Especialistas en Tesorería para la UCGPFE (por 38 meses) | 33,881.32 | Métodos BCIE | CC | CC | 2/5/2024 | 10/5/2024 | 20/5/2024 | 1/6/2024 | Ex-ante | Previsto |
| 11 | 22 CIV | Un Especialistas Contable para la UCGPFE por 38 meses | 33,881.32 | Métodos BCIE | CC | CC | 2/5/2024 | 10/5/2024 | 20/5/2024 | 1/6/2024 | Ex-ante | Previsto |
| 12 | 22 CIV | Un Responsable en Planificación Monitoreo y Evaluación para la UCP (38 meses) | - | Métodos BCIE | CC | CC | 28/2/2023 | 7/3/2023 | | | Ex-ante | Anulado |
| | 22 CIV | Un Responsable en Planificación Monitoreo y Evaluación para la UCP (38 meses) - 2do llamado | 38,345.69 | Métodos BCIE | CC | CC | 2/5/2024 | 10/5/2024 | 20/5/2024 | 1/6/2024 | Ex-ante | Previsto |
| 13 | 22 CIV | Un Especialista en Planificación Monitoreo y Evaluación para la UCP (38 meses) | 33,881.32 | Métodos BCIE | CC | CC | 23/5/2023 | 30/5/2023 | 14/7/2023 | 24/7/2023 | Ex-ante | Contratado |
| 14 | 22 CI_SCIV | Un Especialista en Supervisión de Obras UCP (33 meses) | 29,423.36 | Métodos BCIE | CC | CC | 16/5/2023 | 23/5/2023 | 7/7/2023 | 17/7/2023 | Ex-ante | Contratado |
| 15 | 22 CI_SCIV | Un Técnico en Gestión de Obras UCP (27 meses) | 16,309.25 | Métodos BCIE | CC | CC | 2/5/2024 | 10/5/2024 | 20/5/2024 | 1/6/2024 | Ex-ante | Previsto |



Información General

Pais: ARGENTINA
 Número de la Operación: BCIE 2233
 Nombre de la Operación: Programa de mejora del Acceso y la Calidad Educativa - PROMACE

Código: FO-
 Versión: 7

Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY
 Monto de la Operación: U\$S 67.000.000
 Fecha de aprobación PGA Original: 27/05/2 Modificación PGA No.: (7-2024)

| Componente | Nombre de la Adquisición | Monto Presupuestado en \$ | Proceso de Adquisición | | | Estimación de Principales Fechas de Procesos | | | | Tipo de Revisión | Estado del proceso | Observación | | |
|------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------|----------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------|------------|--|
| | | | Normativa Aplicable | Método | Procedimiento de Selección | Publicación | Recepción de Ofertas | Firma de Contrato | Inicio de ejecución | | | | | |
| 16 | 22 | CI_SCIV | Un Especialista en Gestión Socioambiental UCP (48 meses) | 42,797.47 | Métodos BCIE | CC | CC | 8/3/2023 | 15/3/2023 | 29/4/2023 | 9/5/2023 | Ex-ante | Contratado | |
| 17 | 22 | CI_SCIV | Un Analista Contable para la SIE (34 meses) | 24,945.61 | Métodos BCIE | CC | CC | 18/7/2022 | 25/7/2022 | 29/9/2022 | 1/10/2022 | Ex-ante | Contratado | |
| 18 | 22 | CI_SCIV | Dos Administrativo en Gestión de Expedientes para la SIE (34 meses) | 38,831.12 | Métodos BCIE | CC | CC | 18/7/2022 | 25/7/2022 | 29/9/2022 | 1/10/2022 | Ex-ante | Contratado | |
| 19 | 22 | CI_SCIV | Un Especialista Legal para la SIE (34 meses) | 30,314.87 | Métodos BCIE | CC | CC | 18/7/2022 | 25/7/2022 | 29/9/2022 | 1/10/2022 | Ex-ante | Contratado | |
| 20 | 22 | CI_SCIV | Dos Arquitectos Projectistas para la SIE (25 meses) | | Métodos BCIE | CC | CC | 18/7/2022 | 25/7/2022 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| 20 | 22 | CI_SCIV | (2)Dos Arquitectos Projectistas para la SIE (25 meses) - 2do llamado | 44,580.69 | Métodos BCIE | CC | CC | 15/10/2022 | 22/10/2022 | 6/11/2022 | 1/12/2022 | Ex-ante | Contratado | |
| 20 | 22 | CI_SCIV | (4)Cuatro Arquitectos Projectistas para la SIE (25 meses) | 89,161.38 | Métodos BCIE | CC | CC | 18/7/2022 | 25/7/2022 | 29/9/2022 | 1/10/2022 | Ex-ante | Contratado | |
| 21 | 22 | CI_SCIV | Un Ing. Calculista para la SIE (25 meses) | 22,290.35 | Métodos BCIE | CC | CC | 18/7/2022 | 25/7/2022 | 29/9/2022 | 1/10/2022 | Ex-ante | Contratado | |
| 22 | 22 | CI_SCIV | Un Técnico en Servicios Contra Incendios. Para la SIE (25 meses) | 16,309.25 | Métodos BCIE | CC | CC | 18/7/2022 | 25/7/2022 | 29/9/2022 | 1/10/2022 | Ex-ante | Contratado | |
| 23 | 22 | CI_SCIV | Un Arquitecto Projectista para la SIE (24 meses) | 22,290.35 | Métodos BCIE | CC | CC | 14/3/2023 | 21/3/2023 | 5/5/2023 | 15/5/2023 | Ex-ante | Contratado | |
| 24 | 22 | CI_SCIV | Un Ing. Elctrico para la SIE (por 25 meses) | 22,290.35 | Métodos BCIE | CC | CC | 18/7/2022 | 25/7/2022 | 29/9/2022 | 1/10/2022 | Ex-ante | Contratado | |
| 25 | 22 | CI_SCIV | Un Tecnico en Ins. Sanitarias para la SIE (25 meses) | 16,309.25 | Métodos BCIE | CC | CC | 18/7/2022 | 25/7/2022 | 29/9/2022 | 1/10/2022 | Ex-ante | Contratado | |
| 26 | 22 | CI_SCIV | Un Tecnico en Ins. Gas para la SIE (27 meses) | 16,309.25 | Métodos BCIE | CC | CC | 18/7/2022 | 25/7/2022 | 29/9/2022 | 1/10/2022 | Ex-ante | Contratado | |
| 27 | 22 | CI_SCIV | Un Tecnico en Ins. Electricas para la SIE (27 meses) | 16,309.25 | Métodos BCIE | CC | CC | 18/7/2022 | 25/7/2022 | 29/9/2022 | 1/10/2022 | Ex-ante | Contratado | |
| 28 | 22 | CI_SCIV | Un Tecnico en Certificaciones para la SIE (30 meses) | 19,571.11 | Métodos BCIE | CC | CC | 30/10/2022 | 6/11/2022 | 21/11/2022 | 1/1/2023 | Ex-ante | Contratado | |
| 29 | 22 | CI_SCIV | Dos Tecnicos en Certificaciones para la SIE (30 meses) | 39,142.22 | Métodos BCIE | CC | CC | 14/3/2023 | 21/3/2023 | 5/5/2023 | 15/5/2023 | Ex-ante | Contratado | |
| 30 | 22 | CI_SCIV | (1/2)Dos Tecnicos en Computo Presupuesto para la SIE (25 meses) | 16,309.26 | Métodos BCIE | CC | CC | 18/7/2022 | 25/7/2022 | 29/9/2022 | 1/10/2022 | Ex-ante | Contratado | |
| 30 | 22 | CI_SCIV | (2/2)Dos Tecnicos en Computo Presupuesto para la SIE (25 meses) | 16,309.26 | Métodos BCIE | CC | CC | 14/3/2023 | 21/3/2023 | 5/5/2023 | 15/5/2023 | Ex-ante | Contratado | |
| 31 | 22 | CI_SCIV | Un Coordinador de Obras de Infraestructura para la SIE (por 34 meses) (Jefe de Obra) | 42,886.62 | Métodos BCIE | CC | CC | 30/10/2022 | 6/11/2022 | 21/11/2022 | 1/1/2023 | Ex-ante | Contratado | |
| 32 | 22 | CI_SCIV | Un Resp. Area Obras para la SIE (34 meses) | 34,309.30 | Métodos BCIE | CC | CC | 31/3/2023 | 7/4/2023 | 22/5/2023 | 1/6/2023 | Ex-ante | Contratado | |
| 33 | 22 | CI_SCIV | Un Resp. Area Obras para la SIE (24 meses) | 24,218.40 | Métodos BCIE | CC | CC | 15/8/2024 | 20/8/2024 | 4/9/2024 | 15/9/2024 | Ex-ante | Previsto | |
| 34 | 22 | CI_SCIV | Un Resp. Area Proyectos para la SIE (25 meses) | 25,227.43 | Métodos BCIE | CC | CC | 30/10/2022 | 6/11/2022 | 21/11/2022 | 1/1/2023 | Ex-ante | Contratado | |
| 35 | 22 | CI_SCIV | Un Esp. Redeterminaciones para la SIE (34 meses) | 30,314.87 | Métodos BCIE | CC | CC | 30/10/2022 | 6/11/2022 | 21/11/2022 | 1/1/2023 | Ex-ante | Contratado | |
| 36 | 22 | CI_SCIV | Un Esp. Redeterminaciones para la SIE (30 meses) | 30,314.87 | Métodos BCIE | CC | CC | 31/3/2023 | 7/4/2023 | 22/5/2023 | 1/6/2023 | Ex-ante | Contratado | |
| 37 | 22 | CI_SCIV | Un Tecnico Redeterminaciones para la SIE (30 meses) | 19,571.11 | Métodos BCIE | CC | CC | 31/3/2023 | 7/4/2023 | 22/5/2023 | 1/6/2023 | Ex-ante | Contratado | |
| 38 | 22 | CI_SCIV | Un Esp. G.A.S para la SIE (34 meses) | 30,314.87 | Métodos BCIE | CC | CC | 2/5/2024 | 10/5/2024 | 20/5/2024 | 1/6/2024 | Ex-ante | Contratado | |
| 39 | 22 | CI_SCIV | (1/2) Dos Supervisores Independientes de Obras de Infraestructura (por 25 meses) | 24,438.55 | Métodos BCIE | CC | CC | 1/12/2022 | 8/12/2022 | 22/1/2023 | 1/2/2023 | Ex-ante | Contratado | |
| 39 | 22 | CI_SCIV | (2/2) Dos Supervisores Independientes de Obras de Infraestructura (por 25 meses) | 24,438.55 | Métodos BCIE | CC | CC | 1/7/2023 | 8/7/2023 | 22/8/2023 | 1/9/2023 | Ex-ante | Contratado | |
| 40 | 22 | CI_SCIV | Un Supervisor Independientes de GAS para obras de Infraestructura (por 30 meses) | - | Métodos BCIE | CC | CC | 30/11/2022 | 7/12/2022 | | | Ex-ante | Fracasado | |
| 40 | 22 | CI_SCIV | Un Supervisor Independientes de GAS para obras de Infraestructura (por 30 meses) - 2do llamado | 29,326.26 | Métodos BCIE | CC | CC | 2/5/2024 | 10/5/2024 | 20/5/2024 | 1/6/2024 | Ex-ante | Previsto | |
| 41 | 22 | CI_SCIV | Un Supervisor Independientes en Seguridad e Higiene para obras de Infraestructura (por 30 meses) | 29,326.26 | Métodos BCIE | CC | CC | 30/11/2022 | 7/12/2022 | 22/12/2022 | 1/1/2023 | Ex-ante | Contratado | |
| 42 | 22 | CI_SCIV | (1/2) Dos Supervisores Independientes de Obras de Infraestructura (por 29 meses) | 28,787.27 | Métodos BCIE | CC | CC | 30/10/2022 | 6/11/2022 | 21/11/2022 | 1/2/2023 | Ex-ante | Contratado | |
| 42 | 22 | CI_SCIV | (2/2) Dos Supervisores Independientes de Obras de Infraestructura (por 29 meses) | 28,787.27 | Métodos BCIE | CC | CC | 8/11/2023 | 15/11/2023 | 28/2/2024 | 1/3/2024 | Ex-ante | Contratado | |
| 43 | 22 | CI_SCIV | Dos Supervisores Independientes de Obras de Infraestructura (por 27 meses) | 52,787.27 | Métodos BCIE | CC | CC | 8/11/2023 | 15/11/2024 | 28/2/2024 | 1/6/2024 | Ex-ante | Contratado | |
| 44 | 22 | CI_SCIV | Un Supervisor Independientes de Obras de Infraestructura (por 28 meses) | 27,371.18 | Métodos BCIE | CC | CC | 2/5/2024 | 10/5/2024 | 20/5/2024 | 1/6/2024 | Ex-ante | Previsto | |
| 45 | 22 | CI_SCIV | Un Supervisor Independientes de GAS para obras de Infraestructura (por 29 meses) | 28,348.72 | Métodos BCIE | CC | CC | 2/5/2024 | 10/5/2024 | 20/5/2024 | 1/6/2024 | Ex-ante | Previsto | |
| 46 | 22 | CI_SCIV | Un Supervisor Independientes en Seguridad e Higiene para obras de Infraestructura (por 29 meses) | 28,348.72 | Métodos BCIE | CC | CC | 30/10/2022 | 6/11/2022 | 21/11/2022 | 1/2/2023 | Ex-ante | Contratado | |
| 47 | 22 | CI_SCIV | Un Ingeniero/a Agrimensor (por 27 meses) | 26,393.64 | Métodos BCIE | CC | CC | 24/4/2024 | 6/5/2024 | 20/7/2024 | 1/8/2024 | Ex-ante | Contratado | |