

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

### Información General

País: Gobierno de la Republica de Nicaragua

Número de la Operación: Contrato de Préstamo N° 2050.

Nombre de la Operación: Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovables (PNESER)

Organismo Ejecutor: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL)

Monto de la Operación: \$64,435,932

Fecha de aprobación PGA Original: 2013

Modificación PGA No.:

FINAL

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
<b>Tipo de Adquisición: Obras</b>												
1	C2	Construcción de obras en redes de distribución de media y baja tensión para la normalización de asentamientos.	846,309.17	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	08/07/2013	12/12/2013	25/03/2014	21/05/2014	Ex-ante	Contrato Terminado
2	C2	Construcción de Redes de Distribución en Proyectos de Normalización de Asentamientos.	918,664.71	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	19/06/2015	04/08/2015	13/10/2015	23/10/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
3	C1	Contratación de Mano de Obra para proyectos de Electrificación Rural.	2,273,638.89	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	16/11/2015	31/12/2015	10/03/2016	20/03/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
4	C2	Construcción de Redes de Distribución en Proyectos de Normalización de Asentamientos.	1,297,606.21	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	23/08/2018	08/10/2018	17/05/2019	01/06/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
5	C1	Construcción de Redes de Distribución en proyectos de Electrificación Rural.	1,492,780.06	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	26/02/2019	28/03/2019	19/11/2019	09/12/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
<b>Monto de adquisiciones de Obras</b>		<b>6,828,999.04</b>										
<b>Tipo de Adquisición: Bienes</b>												
1	C1	Adquisición de Materiales para la Construcción de Redes de Electrificación Rural.	23,257,562.62	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	23/09/2013	07/11/2013	15/08/2014	18/09/2014	Ex-ante	Contrato Terminado
2	C2	Suministro de materiales para la construcción de redes de distribución de media y baja tensión en asentamientos Componente 2.	3,878,118.90	Otras Políticas	LPI	Una etapa - un sobre	13/08/2014	24/09/2014	21/05/2015	01/06/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
3	C2	Adquisición de equipos de medida de energía eléctrica para proyectos de normalización asentamientos 2013.	251,350.00	Otras Políticas	LPIR	Una etapa - un sobre	14/06/2013	26/07/2013	22/11/2013	25/11/2013	Ex-ante	Contrato Terminado
4	C1 - C2	Adquisición de equipos de medida de energía eléctrica para proyectos de normalización asentamientos 2014.	502,780.00	Otras Políticas	LPIR	Una etapa - un sobre	03/07/2014	29/10/2014	24/02/2015	24/03/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
5	C2	Suministro de materiales para la construcción de redes de distribución de media y baja tensión.	1,311,917.74	Otras Políticas	LPI	Una etapa - un sobre	03/12/2012	11/02/2013	02/09/2013	10/10/2013	Ex-ante	Contrato Terminado
6	C1	Suministro de Bienes y Servicios Conexos para la Construcción de redes de electrificación rural 2013.	7,691,255.22	Otras Políticas	LPI	Una etapa - un sobre	15/04/2013	24/06/2013	14/10/2013	01/11/2013	Ex-ante	Contrato Terminado
7	C2	Adquisición de sellos para equipos de medición de energía eléctrica. 2014.	8,910.00	Otras Políticas	LPIR	Una etapa - un sobre	01/07/2013	26/08/2013	06/12/2013	21/02/2014	Ex-ante	Contrato Terminado
8	C6	Suministro de Bienes y Servicios Conexos Línea de Transmisión Terrabona-San Benito.	8,813,422.07	Otras Políticas	LPI	Una etapa - un sobre	10/12/2016	24/01/2017	04/04/2017	14/04/2017	Ex-ante	Contrato Terminado
9	C2	Suministro de Bienes para la construcción de redes de Distribución (100 Asentamientos).	3,493,502.17	Otras Políticas	LPI	Una etapa - un sobre	15/08/2014	30/09/2014	30/04/2015	08/05/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
10	C2	Adquisición de Medidores de Energía Eléctrica y Sellos.	287,000.00	Otras Políticas	LPIR	Una etapa - un sobre	21/07/2015	28/08/2015	26/10/2015	17/11/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
11	C2	Adquisición de Equipos para instalación de medidores Totalizadores (2014-2016).	22,902.44	Otras Políticas	CP	Una etapa - un sobre	25/03/2015	16/04/2015	18/05/2015	19/05/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
12	C1	Adquisición de Bienes para la construcción de redes de distribución eléctrica.	3,178,994.05	Otras Políticas	LPI	Una etapa - un sobre	20/07/2016	07/09/2016	22/10/2016	01/11/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
13	C1 - C2	Adquisición de Medidores de Energía Eléctrica, Conectores y Sellos para proyectos de Electrificación Rural y Normalización.	620,070.43	Otras Políticas	LPIR	Una etapa - un sobre	10/08/2018	27/09/2018	14/12/2018	24/12/2018	Ex-ante	Contrato Terminado
14	C1	Adquisición de Aisladores para la construcción de redes de distribución de media y baja tensión.	93,000.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	29/07/2022	05/08/2022	05/09/2022	20/09/2022	Ex-post	Previsto
15	C2	Adquisición de Medidores de Energía Eléctrica.	93,872.17	Legislación Nacional	N/A	N/A	29/07/2022	05/08/2022	05/09/2022	20/09/2022	Ex-post	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Bienes</b>		<b>53,504,657.81</b>										

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

**Información General**

País: Gobierno de la Republica de Nicaragua

Número de la Operación: Contrato de Préstamo N° 2050.

Nombre de la Operación: Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovables (PNESER)

Organismo Ejecutor: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL)

Monto de la Operación: \$64,435,932

Fecha de aprobación PGA Original: 2013

Modificación PGA No.:

FINAL

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		

**Tipo de Adquisición: Servicios**

1												
<b>Monto de adquisiciones de Servicios</b>		<b>\$0</b>										

**Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas**

1	C2	Contratación de coordinador y promotores para para gestión de promotoría social en la normalización del servicio eléctrico en asentamientos.	96,200.00	Otras Políticas	CC	N/A	10/09/2015	10/10/2015	29/11/2015	09/12/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
2	C1	Auditoría Financiera, Operacional y de Cumplimiento del PNESER para el periodo 2013-2016	65,860.00	Otras Políticas	CPI	SBCC	18/10/2013	02/12/2013	31/01/2014	10/02/2014	Ex-ante	Contrato Terminado
3	C2	Seguimiento y evaluación técnica ambiental para los Componentes 1 y 2.	343,711.61	Otras Políticas	CPI	SBCC	26/05/2015	26/06/2015	11/09/2015	21/09/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
4	C6	Consultoría para la Supervisión de 7 proyectos Terrabona-San Benito	1,151,577.93	Otras Políticas	CPI	SBCC	21/10/2015	20/11/2015	04/11/2016	19/11/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
5	C1	Convenio Marco: Servicios de supervisión e instalación de medidas.	708,021.16	Otras Políticas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	C2	Convenio Marco: Servicios de supervisión e instalación de medidas.	845,969.50	Otras Políticas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	C6	Auditoría Financiera y Operacional periodo 2019.	35,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	11/09/2020	30/09/2020	29/10/2020	30/10/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
8	C2	Elaboración de Diseños y Presupuestos para Asentamientos.	32,632.81	Otras Políticas	CPN	N/A	29/04/2015	29/05/2015	23/07/2015	05/08/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
9	C1 - C2	Seguimiento y evaluación técnica ambiental para los Componentes 1 y 2.	389,102.14	Otras Políticas	CD	N/A	20/10/2017	22/11/2017	25/11/2017	05/12/2017	Ex-ante	Contrato Terminado
10	C1 - C2	Seguimiento y evaluación técnica ambiental para los Componentes 1 y 2.	417,400.00	Otras Políticas	CD	N/A	20/09/2018	23/10/2018	05/11/2018	12/11/2018	Ex-ante	Contrato Terminado
11	C2	Contratación de Consultores para gestión de promotoría social en la normalización del servicio eléctrico en asentamientos.	-	Métodos BCIE	CPN	N/A	18/12/2019	15/01/2020	13/07/2020	23/07/2020	Ex-ante	Anulado
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas</b>		<b>4,085,475.15</b>										

**Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales**

1	C1	Evaluación final del Programa	-	Métodos BCIE	CC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ex-ante	Anulado
2	C2	Coordinación gestión social en la normalización del servicio eléctrico en asentamientos.	16,800.00	Métodos BCIE	CC	N/A	17/05/2019	24/05/2019	27/09/2019	28/09/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales</b>		<b>16,800.00</b>										

**Total en este Plan General de Adquisiciones**

**\$64,435,932.00**

**Fecha de Actualización:**

**04/08/2022**

LPI: Licitación Pública Internacional  
LPN: Licitación Pública Nacional  
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida  
LL: Licitación Limitada  
CPI: Concurso Público Internacional  
CPN: Concurso Público Nacional  
CPIR: Concurso Público Internacional Restringida  
CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa  
CC: Comparación de calificaciones  
CP: Comparación de precios  
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo  
SBC : Selección Basada en Calidad  
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo  
SBMC: Selección Basada en Menor Costo