

Información General

País: ARGENTINA

Número de la Operación: BCIE 2233

Nombre de la Operación: Programa de mejora del Acceso y la Calidad Educativa - PROMACE

Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Monto de la Operación: U\$S 67.000.000

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: (4-2023)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	CL_SCII	Refacción Integral: COLEGIO SECUNDARIO N 34	\$ 860,764.15	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	14/09/22	19/10/22	20/03/23	19/04/23	Ex-ante	Adjudicado
2	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA NUEVA N 392 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	\$ 1,055,136.39	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	14/09/22	19/10/22	20/03/23	19/04/23	Ex-ante	Adjudicado
3	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N 413 DRA ALICIA MOREAU DE JUSTO	\$ 539,815.29	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	14/09/22	20/10/22	20/03/23	19/04/23	Ex-ante	Adjudicado
4	CL_SCII	Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 55 PATRICIAS JUJEÑAS	\$ 1,223,492.64	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	14/09/22	20/10/22	20/03/23	19/04/23	Ex-ante	Adjudicado
5	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N 312 AGUA Y ENERGIA ELECTRICA	\$ 772,849.10	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	28/09/22	07/11/22	20/03/23	19/04/23	Ex-ante	Adjudicado
6	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N 65 JOSE QUINTANA	\$ 923,197.68	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	28/09/22	09/11/22	20/03/23	19/04/23	Ex-ante	Adjudicado
7	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N 388 JUAN GALO LAVALLE	\$ 1,180,304.10	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	28/09/22	09/11/22	20/03/23	19/04/23	Ex-ante	Adjudicado
8	CL_SCII	Refacción Integral: BACHILLERATO N° 8 SALVADOR MAZZA	\$ -	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	14/09/22	20/10/22			Ex-ante	Desierto
	CL_SCII	Refacción Integral: BACHILLERATO N° 8 SALVADOR MAZZA - (2DO LLAMADO)	\$ 584,416.59	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	21/03/23	25/04/23	20/07/23	03/09/23	Ex-ante	Adjudicado
9	CL_SCII	Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N° 321 PROVINCIA DE BS AS	\$ -	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	28/09/22	10/11/22			Ex-ante	Fracasado
	CL_SCII	Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N° 321 PROVINCIA DE BS AS - (2DO LLAMADO)	\$ 494,136.36	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	21/03/23	26/04/23	20/07/23	03/09/23	Ex-ante	Adjudicado
10	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N 176 DE LA PATRIA	\$ 750,025.97	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02/03/23	11/04/23	20/07/23	03/09/23	Ex-ante	Adjudicado
11	CL_SCII	Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 313 CONSTANCIO C. VIGIL	\$ -	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	28/09/22	10/11/22			Ex-ante	Fracasado
	CL_SCII	Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 313 CONSTANCIO C. VIGIL - (2DO LLAMADO)	\$ -	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	22/03/23	26/04/23			Ex-ante	Fracasado
	CL_SCII	Refacción Integral: BACHILLERATO PROVINCIAL N 4 ARMADA ARGENTINA	\$ -	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	21/03/23	26/05/23			Ex-ante	Desierto
	CL_SCII	Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 313 CONSTANCIO C. VIGIL - (3ER LLAMADO)	\$ 586,224.00	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	09/08/23	14/09/23	14/12/23	13/01/24	Ex-ante	Previsto
	CL_SCII	Refacción Integral: BACHILLERATO PROVINCIAL N 4 ARMADA ARGENTINA - (2DO LLAMADO)	\$ 671,297.40	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	09/08/23	14/09/23	14/12/23	13/01/24	Ex-ante	Previsto
12	CL_SCII	Refacción Integral y construcción de 2 salas Nivel Inicial: JI ANEXO EN ESC 338 y Ref. Integral de ESCUELA N 338 DR CARLOS A ALVARADO	\$ -	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	06/03/23	12/04/23			Ex-ante	Desierto
	CL_SCII	Refacción Integral y construcción de 2 salas Nivel Inicial: JI ANEXO EN ESC 338 y Ref Integral de ESCUELA N 338 DR CARLOS A ALVARADO - (2DO LLAMADO)	\$ 679,905.31	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	09/08/23	14/09/23	14/12/23	13/01/24	Ex-ante	Previsto
13	CL_SCII	Refacción Integral ESCUELA PROVINCIAL AGROTECNICA N°2 ING. CARLOS SNOPEK	\$ 883,505.15	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	09/08/23	14/09/23	14/12/23	13/01/24	Ex-ante	Previsto

Información General

País: ARGENTINA

Número de la Operación: BCIE 2233

Nombre de la Operación: Programa de mejora del Acceso y la Calidad Educativa - PROMACE

Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Monto de la Operación: U\$S 67.000.000

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: (4-2023)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
14	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N 25 SARG. JOSE MARIANO GOMEZ	\$ -	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	14/09/22	19/10/22			Ex-ante	Desierto
	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N 25 SARG. JOSE MARIANO GOMEZ - (2DO LLAMADO)	\$ -	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	21/03/23	25/04/23			Ex-ante	Desierto
	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N 45 DR. JUAN CARLOS ARIAS	\$ -	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	28/09/22	07/11/22			Ex-ante	Fracasado
	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N 45 DR. JUAN CARLOS ARIAS - (2DO LLAMADO)	\$ -	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	21/03/23	25/04/23			Ex-ante	Fracasado
	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N 25 SARG. JOSE MARIANO GOMEZ - (3ER LLAMADO)	\$ 610,808.50	Método BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	16/08/23	30/09/23	29/12/23	28/01/24	Ex-ante	Previsto
	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N 45 DR. JUAN CARLOS ARIAS - (3ER LLAMADO)	\$ 746,843.48	Método BCIE		Una etapa - un sobre	16/08/23	30/09/23	29/12/23	28/01/24	Ex-ante	Previsto
	CL_SCII	Refacción Integral: COLEGIO SECUNDARIO N 19	\$ 412,977.34	Método BCIE		Una etapa - un sobre	16/08/23	30/09/23	29/12/23	28/01/24	Ex-ante	Previsto
	CL_SCII	Refacción Integral: DE LA ESCUELA N 270 CACIQUE GOB. PEDRO QUIPILDOR	\$ 515,839.67	Método BCIE		Una etapa - un sobre	16/08/23	30/09/23	29/12/23	28/01/24	Ex-ante	Previsto
	CL_SCII	Construcción de 6 salas Nivel Inicial: JI A CREAR AL LADO ESC AGROTECNICA	\$ 756,750.00	Método BCIE		Una etapa - un sobre	16/08/23	30/09/23	29/12/23	28/01/24	Ex-ante	Previsto
15	CL_SCII	Refacción Integral y construcción de 2 salas Nivel Inicial: ESCUELA N 188 RICARDO GUIRALDES	\$ -	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	28/09/22	09/11/22			Ex-ante	Desierto
	CL_SCII	Refacción Integral: BACHILLERATO PROVINCIAL N 5 OCTAVIO FEDERICO BERNIS	\$ -	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	06/03/23	11/04/23			Ex-ante	Desierto
	CL_SCII	Refacción Integral y construcción de 2 salas Nivel Inicial: ESCUELA N 188 RICARDO GUIRALDES - (2DO LLAMADO)	\$ 1,095,305.59	Método BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	22/08/23	06/10/23	04/01/24	03/02/24	Ex-ante	Previsto
	CL_SCII	Refacción Integral: BACHILLERATO PROVINCIAL N 5 OCTAVIO FEDERICO BERNIS - (2DO LLAMADO)	\$ 1,005,070.43	Método BCIE		Una etapa - un sobre	22/08/23	06/10/23	04/01/24	03/02/24	Ex-ante	Previsto
CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N 138 PEDRO ORTIZ DE ZARATE	\$ 388,034.09	Método BCIE		Una etapa - un sobre	22/08/23	06/10/23	04/01/24	03/02/24	Ex-ante	Previsto	
16	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N 28 NICOLAS AVELLANEDA	\$ -	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	27/02/23	13/04/23			Ex-ante	Desierto
	CL_SCII	Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 8 ESCOLASTICO ZEGADA	\$ -	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	27/02/23	13/04/23			Ex-ante	Desierto
	CL_SCII	Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 207 GRAL. DE BRIGADA A. PEDRO PIO MARTIJENA	\$ 745,870.97	Método BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10/08/23	24/09/23	23/12/23	22/01/24	Ex-ante	Previsto
	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N 322 INDEPENDENCIA DEL PERU	\$ 936,373.28	Método BCIE		Una etapa - un sobre	10/08/23	24/09/23	23/12/23	22/01/24	Ex-ante	Previsto
	CL_SCII	Refacción Integral y construcción de 2 salas Nivel Inicial: ESCUELA N 235 PROVINCIA DE CHUBUT	\$ 677,977.32	Método BCIE		Una etapa - un sobre	10/08/23	24/09/23	23/12/23	22/01/24	Ex-ante	Previsto
CL_SCII	Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 8 ESCOLASTICO ZEGADA - (2DO LLAMADO)	\$ 1,016,270.43	Método BCIE		Una etapa - un sobre	10/08/23	24/09/23	23/12/23	22/01/24	Ex-ante	Previsto	

Información General

País: ARGENTINA

Número de la Operación: BCIE 2233

Nombre de la Operación: Programa de mejora del Acceso y la Calidad Educativa - PROMACE

Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Monto de la Operación: U\$S 67.000.000

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: (4-2023)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
	CL_SCI	Refacción Integral: ESCUELA N 28 NICOLAS AVELLANEDA - (2DO LLAMADO)	\$ 759,569.54	Método BCIE		Una etapa - un sobre	10/08/23	24/09/23	23/12/23	22/01/24	Ex-ante	Previsto
	CL_SCI	Refacción Integral: ESCUELA N° 365 EDUARDO CALSINA	\$ 894,499.28	Método BCIE		Una etapa - un sobre	10/08/23	24/09/23	23/12/23	22/01/24	Ex-ante	Previsto
17	CL_SCI	Refacción Integral: COLEGIO SECUNDARIO N 26 y ESCUELA N 27 JUAN GALO LAVALLE - UQUIA	\$ 1,005,632.00	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	06/09/23	06/10/23	04/01/24	03/02/24	Ex-ante	Previsto
18	CL_SCI	Refacción Integral y construcción de 3 salas Nivel Inicial: ESCUELA N 14 JUAN BAUTISTA ALBERDI	\$ 711,329.09	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/09/23	15/10/23	13/01/24	12/02/24	Ex-ante	Previsto
19	CL_SCI	Refacción Integral: COLEGIO POLIMODAL N 6 (\$229.636,36) y Escuela N°31 Coronel arias (\$223.071,82)	\$ 452,708.18	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/09/23	15/10/23	13/01/24	12/02/24	Ex-ante	Previsto
20	CL_SCI	Refacción Integral: ESCUELA N 38 JUANITA STEVENS	\$ 404,289.09	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	20/09/23	20/10/23	18/01/24	17/02/24	Ex-ante	Previsto
21	CL_SCI	Refacción Integral: ESCUELA N 50 OBISPO PADILLA	\$ 389,485.00	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	20/09/23	20/10/23	18/01/24	17/02/24	Ex-ante	Previsto
22	CL_SCI	Refacción Integral: ESCUELA N 255 PUCARITA	\$ 348,616.36	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	20/09/23	20/10/23	18/01/24	17/02/24	Ex-ante	Previsto
23	CL_SCI	Construcción de 4 salas de Nivel Inicial: ESCUELA N 21 PEDRO GOYENA	\$ 643,123.18	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/11/23	15/12/23	14/03/24	13/04/24	Ex-ante	Previsto
24	CL_SCI	Refacción Integral: ESCUELA N 249 GAUCHOS DE GUEMES (\$204.482,73) y ESCUELA N 80 VICENTE LOPEZ Y PLANES (\$268.386,36)	\$ 472,869.09	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/11/23	15/12/23	14/03/24	13/04/24	Ex-ante	Previsto
25	CL_SCI	Refacción Integral: ESCUELA N 291 WOLF SCHCOLNIK	\$ 205,792.27	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/11/23	15/12/23	14/03/24	13/04/24	Ex-ante	Previsto
26	CL_SCI	Refacción Integral y construcción de 6 salas Nivel Inicial: ESCUELA N 1 DE FRONTERA GRAL. BELGRANO	\$ 1,083,770.00	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/11/23	15/12/23	14/03/24	13/04/24	Ex-ante	Previsto
27	CL_SCI	Refacción Integral: Instituto Educacion Superior N°2	\$ 525,022.73	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/11/23	15/12/23	14/03/24	13/04/24	Ex-ante	Previsto
28	CL_SCI	Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N° 335 NACIONES UNIDAS	\$ 735,408.64	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/12/23	14/01/24	13/04/24	13/05/24	Ex-ante	Previsto
29	CL_SCI	Refacción Integral y construcción de 3 salas Nivel Inicial: ESCUELA N 444	\$ 696,934.09	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/12/23	14/01/24	13/04/24	13/05/24	Ex-ante	Previsto
30	CL_SCI	Refacción Integral: ESCUELA N 110 MONSEÑOR MIGUEL ANGEL VERGARA	\$ 400,874.55	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/12/23	14/01/24	13/04/24	13/05/24	Ex-ante	Previsto
31	CL_SCI	Refacción Integral: ESCUELA N 356 JOSE HERNANDEZ	\$ 290,615.00	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/12/23	14/01/24	13/04/24	13/05/24	Ex-ante	Previsto
32	CL_SCI	Refacción Integral: ESCUELA PROVINCIAL AGROTECNICA N 10	\$ 1,022,568.00	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/12/23	14/01/24	13/04/24	13/05/24	Ex-ante	Previsto
33	CL_SCI	Refacción Integral y construcción de 12 salas Nivel Inicial: CENTRO INTEGRAL NIVEL INICIAL A CREAR	\$ 648,181.82	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	10/02/24	11/03/24	09/06/24	09/07/24	Ex-ante	Previsto
34	CL_SCI	Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 252 PROVINCIA DE SALTA	\$ 448,469.09	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	10/02/24	11/03/24	09/06/24	09/07/24	Ex-ante	Previsto

Información General

País: ARGENTINA

Número de la Operación: BCIE 2233

Nombre de la Operación: Programa de mejora del Acceso y la Calidad Educativa - PROMACE

Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Monto de la Operación: U\$S 67.000.000

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: (4-2023)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
35	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N 197 PEDRO BONIFACIO PALACIOS (\$219.963,64) y ESCUELA N 366 (\$230.951,36)	\$ 450,915.00	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	10/02/24	11/03/24	09/06/24	09/07/24	Ex-ante	Previsto
36	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N 18 GRAL. RONDEAU	\$ 145,155.45	Legislación Na	N/A	N/A	10/02/24	11/03/24	09/06/24	09/07/24	Ex-ante	Previsto
37	CL_SCII	Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: ESCUELA N 86 HIPOLITO IRIGOYEN	\$ 356,088.18	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	10/02/24	11/03/24	09/06/24	09/07/24	Ex-ante	Previsto
38	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA NORMAL SUPERIOR GRAL. SAN MARTIN	\$ 306,813.18	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	10/03/24	09/04/24	08/07/24	07/08/24	Ex-ante	Previsto
39	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA PROFESIONAL N 3	\$ 222,050.45	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	10/03/24	09/04/24	08/07/24	07/08/24	Ex-ante	Previsto
40	CL_SCII	Refacción Integral: ESCUELA N° 253 PROVINCIA DE CHACO	\$ 292,636.82	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	10/03/24	09/04/24	08/07/24	07/08/24	Ex-ante	Previsto
41	CL_SCII	Refacción Integral y construcción de 1 sala Nivel Inicial: JI N 7 EN ESC 468	\$ 376,833.18	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	10/03/24	09/04/24	08/07/24	07/08/24	Ex-ante	Previsto
	CL_SCIII	Instalación y puesta en marcha de la Red de Telecomunicaciones para la ampliación de la cobertura de acceso a internet de Instituciones Educativas de Gestión Estatal de toda la provincia, incluyendo el Tendido de: i) Red de Fibra óptica - Backbone (\$8.460.000), ii) Red de Fibra Óptica FTTH (\$1.880.000), iii) Red de Fibra Óptica - Iluminación (\$2.068.000), iv) Red Satelital (\$940.000), v) Red de Microondas (\$470.000), vi) Red PT - Pisos Tecnológicos en Edificios Educativos (\$4.794.000) Y vii) Instalación y puesta en marcha del NOC para la operación de la Red (\$423.000).	-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	05/06/22	20/7/2022			Ex-ante	Anulado
	CL_SCIII	Instalación y puesta en marcha de la Red de Telecomunicaciones para la ampliación de la cobertura de acceso a internet de Instituciones Educativas de Gestión Estatal de toda la provincia.	14,742,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	22/2/2023	28/4/2023	25/9/2023	25/10/2023	Ex-ante	Evaluación
Monto de adquisiciones de Obras		\$49,145,440.49										
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	CL_SCIII	Compra de Recursos tecnológicos educativos para escuelas de nivel inicial, primario y secundario de instituciones educativas de gestión estatal	9,275,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	29/3/2023	22/5/2023	11/8/2023	1/2/2024	Ex-ante	Evaluación
2	CII	Compra de Recursos tecnológicos para la vinculación con el contexto productivo	1,411,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	18/8/2023	2/10/2023	1/11/2023	31/12/2023	Ex-ante	Previsto
3	CIII	Compra de vehículos para el seguimiento de las actividades del Programa	-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13/1/2023	25/4/2023			Ex-ante	Desierto
	CIII	Compra de vehículos para el seguimiento de las actividades del Programa	405,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	27/8/2023	11/10/2023	10/11/2023	10/12/2023	Ex-ante	Previsto
4	CII	Compra de Instrumentos musicales para fortalecer a orquestas infantiles y juveniles	2,024,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	25/8/2023	9/10/2023	8/11/2023	7/1/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$13,115,000.00										

Información General

País: ARGENTINA
 Número de la Operación: BCIE 2233
 Nombre de la Operación: Programa de mejora del Acceso y la Calidad Educativa - PROMACE

Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY
 Monto de la Operación: U\$S 67.000.000
 Fecha de aprobación PGA Original: Modificación PGA No.: (4-2023)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Servicios												
	Monto de adquisiciones de Servicios	\$0.00										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	CIV	Contratación de Firma para realizar la Auditoría Externa del Programa	120,000.00	Métodos BCIE	CC	SBMC	5/7/2023	4/8/2023	18/9/2023	17/12/2023	Ex-ante	Previsto
		Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas	\$120,000.00									

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	CIII	Un Responsable de Área de Administración Financiera y presupuestaria para UCP (por 38 meses)		Métodos BCIE	CC	CC	3/3/2023	10/3/2023			Ex-ante	Anulado
	CIII	Un Responsable de Área de Administración Financiera y presupuestaria para UCP (por 38 meses) - 2do llamado	30,272.91	Métodos BCIE	CC	CC	31/10/2023	7/11/2023	22/12/2023	1/1/2024	Ex-ante	Previsto
2	CIII	Un Responsable de Área Legal para UCP (por 38 meses)	38,345.69	Métodos BCIE	CC	CC	3/3/2023	10/3/2023	21/4/2023	1/5/2023	Ex-ante	Contratado
3	CIII	Un Especialista en Adquisiciones(Responsable) para la UCP (38 meses)		Métodos BCIE	CC	CC	18/8/2022	25/8/2022			Ex-ante	Anulado
	CIII	Un Especialista en Adquisiciones(Responsable) para la UCP (38 meses) - 2do llamado	38,345.69	Métodos BCIE	CC	CC	28/1/2023	4/2/2023	19/2/2023	13/3/2023	Ex-ante	Contratado
4	CIII	Un Especialista en Adquisiciones para la UCP (33 meses)	29,423.26	Métodos BCIE	CC	CC	28/1/2023	4/2/2023	19/2/2023	1/3/2023	Ex-ante	Contratado
5	CIII	Un Asistente en Adquisiciones para la UCP (33 meses)	24,211.92	Métodos BCIE	CC	CC	31/10/2023	7/11/2023	22/12/2023	1/1/2024	Ex-ante	Previsto
6	CIII	Un Especialista en Contratación y Gestión de Consultores Individuales (apoyo a adquisiciones)para la UCP (35 meses)	31,206.48	Métodos BCIE	CC	CC	18/8/2022	25/8/2022	9/9/2022	19/9/2022	Ex-ante	Contratado
7	CIII	Un Especialista en Desembolsos y Rendiciones para la UCP (35 meses)	31,206.48	Métodos BCIE	CC	CC	28/1/2023	4/2/2023	19/2/2023	1/3/2023	Ex-ante	Contratado
8	CIII	Un Especialista en Liquidaciones para la UCP (por 32 meses)	28,531.64	Métodos BCIE	CC	CC	28/1/2023	4/2/2023	19/2/2023	1/3/2023	Ex-ante	Contratado
9	CIII	Un Especialista en Gestión Presupuestaria para la UCP (31 meses)	28,532.64	Métodos BCIE	CC	CC	28/2/2023	7/3/2023	21/4/2023	1/5/2023	Ex-ante	Contratado
10	CIV	(1/2) Dos Especialistas en Tesorería para la UCGPFE (por 38 meses)	33,881.32	Métodos BCIE	CC	CC	14/4/2023	21/4/2023	7/7/2023	17/7/2023	Ex-ante	Contratado
	CIV	(2/2) Dos Especialistas en Tesorería para la UCGPFE (por 38 meses)	33,881.32	Métodos BCIE	CC	CC	31/10/2023	7/11/2023	22/12/2023	1/1/2024	Ex-ante	Previsto
11	CIV	Un Especialistas Contable para la UCGPFE por 38 meses	33,881.32	Métodos BCIE	CC	CC	31/10/2023	7/11/2023	22/12/2023	1/1/2024	Ex-ante	Previsto
	CIV	Un Responsable en Planificación Monitoreo y Evaluación para la UCP (38 meses)		Métodos BCIE	CC	CC	28/2/2023	7/3/2023			Ex-ante	Anulado
12	CIV	Un Responsable en Planificación Monitoreo y Evaluación para la UCP (38 meses) - 2do llamado	38,345.69	Métodos BCIE	CC	CC	31/10/2023	7/11/2023	22/12/2023	1/1/2024	Ex-ante	Previsto
13	CIV	Un Especialista en Planificación Monitoreo y Evaluación para la UCP (38 meses)	33,881.32	Métodos BCIE	CC	CC	23/5/2023	30/5/2023	14/7/2023	24/7/2023	Ex-ante	Contratado
14	Cl_SCIV	Un Especialista en Supervisión de Obras UCP (33 meses)	29,423.36	Métodos BCIE	CC	CC	16/5/2023	23/5/2023	7/7/2023	17/7/2023	Ex-ante	Contratado
15	Cl_SCIV	Un Técnico en Gestión de Obras UCP (27 meses)	16,309.25	Métodos BCIE	CC	CC	31/10/2023	7/11/2023	22/12/2023	1/1/2024	Ex-ante	Previsto
16	Cl_SCIV	Un Especialista en Gestión Socioambiental UCP (48 meses)	42,797.47	Métodos BCIE	CC	CC	8/3/2023	15/3/2023	29/4/2023	9/5/2023	Ex-ante	Contratado
17	Cl_SCIV	Un Analista Contable para la SIE (34 meses)	24,945.61	Métodos BCIE	CC	CC	18/7/2022	25/7/2022	29/9/2022	1/10/2022	Ex-ante	Contratado
18	Cl_SCIV	Dos Administrativo en Gestión de Expedientes para la SIE (34 meses)	38,831.12	Métodos BCIE	CC	CC	18/7/2022	25/7/2022	29/9/2022	1/10/2022	Ex-ante	Contratado
19	Cl_SCIV	Un Especialista Legal para la SIE (34 meses)	30,314.87	Métodos BCIE	CC	CC	18/7/2022	25/7/2022	29/9/2022	1/10/2022	Ex-ante	Contratado
	Cl_SCIV	Dos Arquitectos Proyectistas para la SIE (25 meses)		Métodos BCIE	CC	CC	18/7/2022	25/7/2022			Ex-ante	Fracasado
20	Cl_SCIV	(2)Dos Arquitectos Proyectistas para la SIE (25 meses) - 2do llamado	44,580.69	Métodos BCIE	CC	CC	15/10/2022	22/10/2022	6/11/2022	1/12/2022	Ex-ante	Contratado
	Cl_SCIV	(4)Cuatro Arquitectos Proyectistas para la SIE (25 meses)	89,161.38	Métodos BCIE	CC	CC	18/7/2022	25/7/2022	29/9/2022	1/10/2022	Ex-ante	Contratado
21	Cl_SCIV	Un Ing. Calculista para la SIE (25 meses)	22,290.35	Métodos BCIE	CC	CC	18/7/2022	25/7/2022	29/9/2022	1/10/2022	Ex-ante	Contratado
22	Cl_SCIV	Un Técnico en Servicios Contra Incendios. Para la SIE (25 meses)	16,309.25	Métodos BCIE	CC	CC	18/7/2022	25/7/2022	29/9/2022	1/10/2022	Ex-ante	Contratado
23	Cl_SCIV	Un Arquitecto Proyectista para la SIE (24 meses)	22,290.35	Métodos BCIE	CC	CC	14/3/2023	21/3/2023	5/5/2023	15/5/2023	Ex-ante	Contratado

Información General

País: ARGENTINA

Número de la Operación: BCIE 2233

Nombre de la Operación: Programa de mejora del Acceso y la Calidad Educativa - PROMACE

Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Monto de la Operación: U\$S 67.000.000

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: (4-2023)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
24	CL_SCIV Un Ing. Eléctrico para la SIE (por 25 meses)	22,290.35	Métodos BCIE	CC	CC	18/7/2022	25/7/2022	29/9/2022	1/10/2022	Ex-ante	Contratado
25	CL_SCIV Un Técnico en Ins. Sanitarias para la SIE (25 meses)	16,309.25	Métodos BCIE	CC	CC	18/7/2022	25/7/2022	29/9/2022	1/10/2022	Ex-ante	Contratado
26	CL_SCIV Un Técnico en Ins. Gas para la SIE (27 meses)	16,309.25	Métodos BCIE	CC	CC	18/7/2022	25/7/2022	29/9/2022	1/10/2022	Ex-ante	Contratado
27	CL_SCIV Un Técnico en Ins. Eléctricas para la SIE (27 meses)	16,309.25	Métodos BCIE	CC	CC	18/7/2022	25/7/2022	29/9/2022	1/10/2022	Ex-ante	Contratado
28	CL_SCIV Un Técnico en Certificaciones para la SIE (30 meses)	19,571.11	Métodos BCIE	CC	CC	30/10/2022	6/11/2022	21/11/2022	1/1/2023	Ex-ante	Contratado
29	CL_SCIV Dos Técnicos en Certificaciones para la SIE (30 meses)	39,142.22	Métodos BCIE	CC	CC	14/3/2023	21/3/2023	5/5/2023	15/5/2023	Ex-ante	Contratado
30	CL_SCIV (1/2) Dos Técnicos en Computo Presupuesto para la SIE (25 meses)	16,309.26	Métodos BCIE	CC	CC	18/7/2022	25/7/2022	29/9/2022	1/10/2022	Ex-ante	Contratado
	CL_SCIV (2/2) Dos Técnicos en Computo Presupuesto para la SIE (25 meses)	16,309.26	Métodos BCIE	CC	CC	14/3/2023	21/3/2023	5/5/2023	15/5/2023	Ex-ante	Contratado
31	CL_SCIV Un Coordinador de Obras de Infraestructura para la SIE (por 34 meses) (Jefe de Obra)	42,886.62	Métodos BCIE	CC	CC	30/10/2022	6/11/2022	21/11/2022	1/1/2023	Ex-ante	Contratado
32	CL_SCIV Un Resp. Área Obras para la SIE (34 meses)	34,309.30	Métodos BCIE	CC	CC	31/3/2023	7/4/2023	22/5/2023	1/6/2023	Ex-ante	Contratado
33	CL_SCIV Un Resp. Área Proyectos para la SIE (25 meses)	25,227.43	Métodos BCIE	CC	CC	30/10/2022	6/11/2022	21/11/2022	1/1/2023	Ex-ante	Contratado
34	CL_SCIV Un Esp. Redeterminaciones para la SIE (34 meses)	30,314.87	Métodos BCIE	CC	CC	30/10/2022	6/11/2022	21/11/2022	1/1/2023	Ex-ante	Contratado
35	CL_SCIV Un Esp. Redeterminaciones para la SIE (30 meses)	30,314.87	Métodos BCIE	CC	CC	31/3/2023	7/4/2023	22/5/2023	1/6/2023	Ex-ante	Contratado
36	CL_SCIV Un Técnico Redeterminaciones para la SIE (30 meses)	19,571.11	Métodos BCIE	CC	CC	31/3/2023	7/4/2023	22/5/2023	1/6/2023	Ex-ante	Contratado
37	CL_SCIV Un Esp. G.A.S para la SIE (34 meses)	30,314.87	Métodos BCIE	CC	CC	2/8/2023	9/8/2023	29/9/2023	3/9/2023	Ex-ante	Previsto
38	CL_SCIV (1/2) Dos Supervisores Independientes de Obras de Infraestructura (por 25 meses)	24,438.55	Métodos BCIE	CC	CC	1/12/2022	8/12/2022	22/1/2023	1/2/2023	Ex-ante	Contratado
	CL_SCIV (2/2) Dos Supervisores Independientes de Obras de Infraestructura (por 25 meses)	24,438.55	Métodos BCIE	CC	CC	1/7/2023	8/7/2023	22/8/2023	1/9/2023	Ex-ante	Previsto
39	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de GAS para obras de Infraestructura (por 30 meses)		Métodos BCIE	CC	CC	30/11/2022	7/12/2022			Ex-ante	Fracasado
	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de GAS para obras de Infraestructura (por 30 meses) - 2do llamado	29,326.26	Métodos BCIE	CC	CC	2/8/2023	9/8/2023	24/8/2023	3/9/2023	Ex-ante	Previsto
40	CL_SCIV Un Supervisor Independientes en Seguridad e Higiene para obras de Infraestructura (por 30 meses)	29,326.26	Métodos BCIE	CC	CC	30/11/2022	7/12/2022	22/12/2022	1/1/2023	Ex-ante	Contratado
41	CL_SCIV (1/2) Dos Supervisores Independientes de Obras de Infraestructura (por 29 meses)	28,787.27	Métodos BCIE	CC	CC	30/10/2022	6/11/2022	21/11/2022	1/2/2023	Ex-ante	Contratado
	CL_SCIV (2/2) Dos Supervisores Independientes de Obras de Infraestructura (por 29 meses)	28,787.27	Métodos BCIE	CC	CC	2/8/2023	9/8/2023	24/8/2023	3/9/2023	Ex-ante	Previsto
42	CL_SCIV Dos Supervisores Independientes de Obras de Infraestructura (por 27 meses)	52,787.27	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
43	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de Obras de Infraestructura (por 28 meses)	27,371.18	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
44	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de GAS para obras de Infraestructura (por 29 meses)	28,348.72	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
45	CL_SCIV Un Supervisor Independientes en Seguridad e Higiene para obras de Infraestructura (por 29 meses)	28,348.72	Métodos BCIE	CC	CC	30/10/2022	6/11/2022	21/11/2022	1/2/2023	Ex-ante	Contratado
46	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de Obras de Infraestructura (por 27 meses)	26,393.64	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
47	CL_SCIV Dos Supervisores Independientes de GAS para obras de Infraestructura (por 25 meses)	48,877.10	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
48	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de Obras de Infraestructura (por 26 meses)	25,416.09	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
49	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de Obras de Infraestructura (por 25 meses)	24,438.55	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
50	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de GAS para obras de Infraestructura (por 27 meses)	26,393.64	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
51	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de Obras de Infraestructura (por 23 meses)	22,483.47	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
52	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de Obras de Infraestructura (por 25 meses)	24,438.55	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
53	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de Obras de Infraestructura (por 22 meses)	21,505.93	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
54	CL_SCIV Dos Supervisores Independientes de GAS para obras de Infraestructura (por 20 meses)	39,101.68	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
55	CL_SCIV Dos Supervisores Independientes de Obras de Infraestructura (por 24 meses)	46,922.02	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
56	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de GAS para obras de Infraestructura (por 19 meses)	18,573.30	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
57	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de Obras de Infraestructura (por 17 meses)	16,618.22	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
58	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de Obras de Infraestructura (por 19 meses)	18,573.30	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
59	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de Obras de Infraestructura (por 22 meses)	21,505.93	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto



Código: FO-
Versión: 4

Información General

País: ARGENTINA
Número de la Operación: BCIE 2233
Nombre de la Operación: Programa de mejora del Acceso y la Calidad Educativa - PROMACE

Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY
Monto de la Operación: U\$S 67.000.000
Fecha de aprobación PGA Original: Modificación PGA No.: (4-2023)

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
60	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de Obras de Infraestructura (por 20 meses)	19,505.84	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
61	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de GAS para obras de Infraestructura (por 18 meses)	17,595.76	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
62	CL_SCIV Un Supervisor Independientes de Obras de Infraestructura (por 19 meses)	18,573.30	Métodos BCIE	CC	CC	30/8/2023	6/9/2023	21/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$1,945,566.77									

Total en este Plan General de Adquisiciones	\$64,326,007.26	Fecha de Actualización: 27/07/2023
--	------------------------	---

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
SBC : Selección Basada en Calidad
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo