

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**

Prestatario: **Gobierno de la Republica de Nicaragua**  
 Número de la operación: **Contrato de Préstamo Nº 2050. Tramo B.**  
 Nombre de la Operación: **Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovables (PNESER)**

Organismo Ejecutor: **Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL)**  
 Monto de la Operación: **\$ 86,500,000.00**

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	C1	C2	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
<b>Tipo de Adquisición: Obras</b>															
1	Construcción de Redes de Distribución en Proyectos de Electrificación Rural.	Construcción de redes de distribución de 2,425 km en 700 comunidades rurales para el año 2019-2021	\$13,952,490		\$13,952,490	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	3/6/2019	23/7/2019	25/11/2019	10/12/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	Construcción de Redes de Distribución en Proyectos de Normalización de Asentamientos.	Construcción de redes de distribución de 300 km en 200 asentamientos para el año 2019-2021.		\$3,622,500	\$3,622,500	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	18/2/2019	9/4/2019	30/10/2019	14/11/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
<b>Monto de adquisiciones de Obras</b>			<b>\$13,952,490</b>	<b>\$3,622,500</b>	<b>\$17,574,990</b>										
<b>Tipo de Adquisición: Bienes</b>															
1	Adquisición de Materiales para la Construcción de Redes de Distribución en Media y Baja Tensión	Con esta contratación se pretenden adquirir los materiales y equipos de medición de energía eléctrica para construcción de redes de distribución en 350 comunidades rurales y 100 asentamientos	\$23,355,255	\$6,063,750	\$29,419,005	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	4/9/2018	31/10/2018	24/4/2019	9/5/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	Adquisición de Materiales para la Construcción de Redes de Distribución en Media y Baja Tensión	Con esta contratación se pretenden adquirir materiales eléctrico complementario para construcción de redes de distribución en 100 comunidades rurales y 41 asentamientos, para la Fase 2.	\$7,080,375	\$2,169,151	\$9,249,526	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	5/5/2020	25/6/2020	8/1/2021	23/1/2021	Ex-ante	Evaluación
3	Adquisición de Materiales para la Construcción de Redes de Distribución en Media y Baja Tensión	Con esta contratación se pretenden adquirir los materiales eléctrico complementarios para construcción de redes de distribución en 250 comunidades rurales y 59 asentamientos, para la Fase 3.	\$16,274,880	\$3,894,599	\$20,169,479	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	10/1/2021	25/2/2021	6/5/2021	5/6/2021	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Bienes</b>			<b>\$46,710,510</b>	<b>\$12,127,500</b>	<b>\$58,838,010</b>										
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías</b>															
1	Elaboración de Diseños y Presupuestos para Proyectos de Electrificación Rural y Asentamientos	Contratación de firma consultora que elabore diseños y presupuestos de 700 comunidades rurales y 200 asentamientos para los años 2019-2020	\$ 762,000	\$ 240,000	\$ 1,002,000	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	N/A	3/9/2018	30/10/2018	11/4/2019	19/9/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	Convenio Marco: Servicios de supervisión e instalación de medidas*.	Ingeniería de Diseños y Supervisión de la obras e instalación de medidores de energía eléctrica.	\$ 1,575,000	\$ 410,000	\$ 1,985,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Seguimiento y evaluación técnica ambiental para las Actividades de los Componentes 1 y 2 del PNESER.	Contratación de Firma consultora responsable de brindar apoyo técnico a la Unidad Ejecutora, facilitando servicios de ingeniería, supervisión, inspección y control de calidad, ejerciendo un apoyo efectivo a la unidad ejecutora en la realización de las diferentes etapas de los procesos.			\$ 2,280,220	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	20/1/2020	10/3/2020	17/8/2020	1/9/2020	Ex-ante	Contrato en ejecución
4	Auditoría Financiera y Operacional período 2020-2024.	Contratación de firma consultora que Examine, evalúe y recomiende acciones a la Dirección del Subprograma II - ENATREL, relacionadas al cumplimiento de los objetivos y metas del Programa en sus aspectos técnicos y financieros 2020 - 2024			\$ 200,000	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	9/12/2020	28/12/2020	24/6/2021	29/6/2021	Ex-ante	Previsto
5	Supervisión técnica para las Actividades de los Componentes 1 y 2 del PNESER.	Contratación de un consultor individual que realice la supervisión técnica de los proyectos en ejecución de los componentes 1 y 2 del PNESER, así como elaboración de informes de ejecución de avances físicos y financieros, validación de desembolsos y rendiciones de gastos.	\$ -	\$ -	\$ 35,000	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	N/A	20/8/2019	30/8/2019	25/9/2019	26/9/2019	Ex-post	Contrato en ejecución
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías</b>			<b>\$2,337,000</b>	<b>\$650,000</b>	<b>\$5,502,220</b>										
<b>Total en este Plan General de Adquisiciones</b>			<b>\$63,000,000</b>	<b>\$16,400,000</b>	<b>\$81,915,220</b>										
<b>Monto Estimado de Imprevistos y Escalamiento</b>					<b>\$4,584,780</b>										
<b>Monto Total de la Operación</b>					<b>\$86,500,000</b>										

Fecha de Actualización: **27/10/2020**

LPI: Licitación Pública Internacional  
 LPN: Licitación Pública Nacional  
 LPIL: Licitación Pública Internacional Limitada  
 CPI: Concurso Público Internacional  
 CPN: Concurso Público Nacional  
 CPL: Concurso Público Internacional Limitado

CD: Contratación directa  
 CC: Comparación de calificaciones  
 CP: Comparación de precios  
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas