

Información General

País: Gobierno de la Republica de Nicaragua

Organismo Ejecutor: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL)

Número de la Operación: Contrato de Préstamo N° 2050 - Tramo B.

Monto de la Operación: \$81,915,220

Nombre de la Operación: Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovables

Fecha de aprobación PGA Original

Modificación PGA No.:

6

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	C1	Construcción de Redes de Distribución en Proyectos de Electrificación Rural. Construcción de redes de distribución de 2,425 km en 700 comunidades rurales para el año 2019-2021	13,952,490.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	3/6/2019	23/7/2019	25/11/2019	10/12/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	C2	Construcción de Redes de Distribución en Proyectos de Normalización de Asentamientos. Construcción de redes de distribución de 300 km en 188 asentamientos para el año 2019-2022. Fase 1	3,622,500.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	18/2/2019	9/4/2019	30/10/2019	14/11/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
3	C2	Construcción de Redes de Distribución en Proyectos de Normalización de Asentamientos. Fase 2 Construcción de redes de distribución de 230 km en 150 asentamientos para el año 2022-2024. Fase 2	2,900,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	24/2/2023	10/4/2023	18/8/2023	2/9/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		20,474,990.00										
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	C1-C2	Adquisición de Materiales para la Construcción de Redes de Distribución en Media y Baja Tensión. Con esta contratación se pretenden adquirir los materiales y equipos de medición de energía eléctrica para construcción de redes de distribución en 350 comunidades rurales y 188 asentamientos	29,414,680.10	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	4/9/2018	31/10/2018	24/4/2019	9/5/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
2	C1-C2	Adquisición de Materiales para la Construcción de Redes de Distribución en Media y Baja Tensión. Con esta contratación se pretenden adquirir materiales eléctrico complementario para construcción de redes de distribución en 100 comunidades rurales y 100 asentamientos, para la Fase 2.	8,646,652.39	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	5/5/2020	25/6/2020	11/3/2021	26/3/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
3	C1-C2	Adquisición de Materiales para la Construcción de Redes de Distribución en Media y Baja Tensión - Fase 3. Con esta contratación se pretenden adquirir materiales eléctrico complementario para construcción de redes de distribución en 100 comunidades rurales y 50 asentamientos, para la Fase 3.	18,878,727.51	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	24/2/2023	10/4/2023	18/8/2023	2/9/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		56,940,060.00										
Tipo de Adquisición: Servicios												
1												
Monto de adquisiciones de Servicios		-										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	C1-C2	Elaboración de Diseños y Presupuestos para Proyectos de Electrificación Rural y Asentamientos. Contratación de firma consultora que elabore diseños y presupuestos de 700 comunidades rurales y 200 asentamientos para los años 2019-2020	999,950.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	3/9/2018	30/10/2018	11/4/2019	19/9/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
2	C1-C2	Convenio Marco: Servicios de supervisión e instalación de medidas*. Ingeniería de Diseños y Supervisión de la obras e instalación de medidores de energía eléctrica.	985,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	C2	Seguimiento y evaluación técnica ambiental para las Actividades de los Componentes 1 y 2 del PNESEER. Contratación de Firma consultora responsable de brindar apoyo técnico a la Unidad Ejecutora, facilitando servicios de ingeniería, supervisión, inspección y control de calidad, ejerciendo un apoyo efectivo a la unidad ejecutora en la realización de las diferentes etapas de los procesos.	2,250,220.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	20/1/2020	10/3/2020	17/8/2020	1/9/2020	Ex-ante	Contrato en ejecución
4	C1	Auditoría Financiera y Operacional período 2020 - 2024. Contratación de firma consultora que Examine, evalúe y recomiende acciones a la Dirección del Subprograma II - ENATREL, relacionadas al cumplimiento de los objetivos y metas del Programa en sus aspectos técnicos y financieros 2020 - 2024	200,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	22/6/2021	12/8/2022	31/3/2022	3/5/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		4,435,170.00										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	C2	Supervisión técnica para las Actividades de los Componentes 1 y 2 del PNESEER. Contratación de un consultor individual que realice la supervisión técnica de los proyectos en ejecución de los componentes 1 y 2 del PNESEER, así como elaboración de informes de ejecución de avances físicos y financieros, validación de desembolsos y rendiciones de gastos.	65,000.00	Métodos BCIE	CC	SBCC	20/8/2019	30/8/2019	25/9/2019	26/9/2019	Ex-post	Contrato Terminado
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		65,000										
Total en este Plan General de Adquisiciones		81,915,220.00										
							Fecha de Actualización:		16/11/2022			

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
SBC : Selección Basada en Calidad
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo