

Información General

País: Guatemala
Número de la Operación: BCIE 2181
Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Instituto de la Defensa Pública Penal
Monto de la Operación: US\$ 20,000,000.00
Fecha de aprobación PGA Original: 03 de Noviembre del 2020

Modificación PGA No.: 08-2024

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
						Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
Tipo de Adquisición: Obras													
1	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	IDPP-01 Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles	\$ 7,767,910.10	Métodos BCIE	LPI	1	Una etapa - un sobre	4/11/2024	20/12/2024	24/02/2025	12/03/2025	Ex-ante	Previsto
2	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	IDPP-01 Mejora de Sede Central, Mejoramiento de las instalaciones actuales del edificio IDPP Central	\$ 200,000.00	Métodos BCIE	LPN	02	Una etapa - un sobre	21/12/2023	31/01/2024	21/02/2024	14/03/2024	Ex-ante	Previsto
3	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	IDPP-02 Construcción de Oficina Departamental, Construcción de 1 oficina de Sede Departamental (Quetzaltenango)	\$ 919,021.81	Métodos BCIE	LPN	04	Una etapa - un sobre	4/11/2024	9/12/2024	14/02/2025	3/03/2025	Ex-ante	Previsto
4	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	IDPP-03 Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quetzaltenango y Jalapa.	\$ 5,032,932.65	Métodos BCIE	LPI	02	Una etapa - un sobre	5/02/2024	22/03/2024	24/05/2024	11/06/2024	Ex-ante	Previsto
5	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	IDPP-04 Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Coban de Alta Verpaz y Flores de Petén.	\$ 1,285,852.84	Métodos BCIE	LPN	05	Una etapa - un sobre	4/11/2024	9/12/2024	14/02/2025	3/03/2025	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		\$15,205,717.40											
Tipo de Adquisición: Bienes													
1	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central	\$ 1,436,911.00	Métodos BCIE	LPI	3	Una etapa - un sobre	15/09/2025	30/10/2025	21/11/2025	5/12/2025	Ex-ante	Previsto
2	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	Adquisición de Mobiliario y Equipo para 1 Oficina Departamental (Quetzaltenango)	\$ 149,883.20	Métodos BCIE	LPN	6	Una etapa - un sobre	14/02/2025	18/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	Ex-ante	Previsto
3	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	Adquisición de Mobiliario y Equipo para 7 Oficinas Municipales (Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Coban y Flores)	\$ 499,141.40	Métodos BCIE	LPI	03	Una etapa - un sobre	14/06/2024	30/07/2024	23/08/2024	6/09/2024	Ex-ante	Previsto
4	3. Administración	Adquisición de Vehículos, 4 Vehículos para uso de la Unidad Ejecutora	\$ -	Métodos BCIE	LPN	01	N/A	21/06/2021	13/08/2021	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado
5	3. Administración	Adquisición de Vehículos, 4 Vehículos para uso de la Unidad Ejecutora	\$ 145,000.00	Métodos BCIE	LPN	01	Una etapa - un sobre	12/06/2022	20/07/2022	15/09/2022	15/11/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
6	3. Administración	Adquisición de Equipo de Computo de la Unidad Ejecutora	\$ -	Métodos BCIE	CP	01	N/A	6/04/2021	12/04/2021	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado
7	3. Administración	Adquisición de Equipo de Computo de la Unidad Ejecutora	\$ 38,981.88	Métodos BCIE	CP	01	N/A	28/07/2021	12/08/2021	11/09/2021	11/09/2021	Ex-ante	Contrato Terminado
8	3. Administración	Adquisición de Equipo de Computo, licenciamiento para la Unidad Ejecutora	\$ 32,150.00	Métodos BCIE	CP	03	N/A	25/06/2022	8/07/2022	18/08/2022	31/08/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
9	3. Administración	Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Unidad Ejecutora	\$ 14,650.93	Métodos BCIE	CP	02	N/A	26/04/2021	3/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	Ex-ante	Contrato Terminado
10	3. Administración	Adquisición de cartuchos de tóner para impresora multifuncional para la Unidad Ejecutora	\$ 4,866.68	Métodos BCIE	CP	04	N/A	27/09/2022	10/10/2022	16/11/2022	16/11/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
11	3. Administración	Adquisición de encuadernadora manual, cubiertas lisas y anillos plásticos para la Unidad Ejecutora	\$ 988.86	Métodos BCIE	CP	05	N/A	27/09/2022	14/10/2022	16/11/2022	16/11/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
12	3. Administración	Adquisición de Seguros para Vehículos	\$ 3,750.97	Métodos BCIE	CP	06	N/A	19/10/2022	2/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
13	3. Administración	Adquisición de Seguros para Vehículos	\$ 12,000.00	Métodos BCIE	CP	07	N/A	25/10/2023	8/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
Monto de adquisiciones de Bienes		\$2,338,324.92											

Información General

País: Guatemala
Número de la Operación: BCIE 2181
Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Instituto de la Defensa Pública Penal
Monto de la Operación: US\$ 20,000,000.00
Fecha de aprobación PGA Original: 03 de Noviembre del 2020

Modificación PGA No.: 08-2024

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos					Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas													
1	1. Pre inversión	IDPP-01 Preinversión, Estudios y Diseños para la Construcción y Equipamiento de Sede Central	\$ 255,000.00	Métodos BCIE	CPI	01	SBCC	3/08/2021	20/09/2021	14/03/2022	1/04/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
2	1. Pre inversión y 5. Imprevistos y Escalamiento	IDPP-02 Preinversión (US\$ 47,880.00), Estudios y Diseños para la Construcción de Oficinas Departamentales, Imprevistos y Escalamientos (US\$ 7,120.00)	\$ 55,000.00	Métodos BCIE	CPN	07	SBCC	9/04/2021	1/06/2021	29/10/2021	2/11/2021	Ex-ante	Contrato Terminado
3	1. Pre inversión y 5. Imprevistos y Escalamiento	IDPP-03 Preinversión (US\$ 77,265.00), Estudios y Diseños para la Construcción de Oficinas Municipales, Imprevistos y Escalamiento (US\$ 236,035.00)	\$ 313,300.00	Métodos BCIE	CPN	08	SBCC	7/05/2021	6/07/2021	21/02/2022	14/03/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$623,300.00											
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales													
1	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente Contable	\$ 3,992.48	Métodos BCIE	CPN	01	N/A	23/04/2021	17/05/2021	7/10/2021	14/10/2021	Ex-ante	Contrato Terminado
2	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente Presupuestario	\$ -	Métodos BCIE	CPN	02	N/A	23/04/2021	17/05/2021	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado
3	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente de Infraestructura	\$ -	Métodos BCIE	CPN	03	N/A	23/04/2021	17/05/2021	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado
4	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP	\$ 116,746.82	Métodos BCIE	CPN	04	N/A	23/04/2021	17/05/2021	5/10/2021	14/10/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
5	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente de Adquisiciones	\$ -	Métodos BCIE	CPN	05	N/A	23/04/2021	17/05/2021	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado
6	3. Administración	Contratación de Consultorías Consultor Jurídico	\$ -	Métodos BCIE	CPN	06	N/A	7/05/2021	1/06/2021	N/A	N/A	Ex-ante	Desierto
7	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente Presupuestario	\$ 90,216.54	Métodos BCIE	CC	02	CC	10/02/2022	15/02/2022	8/03/2022	15/03/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
8	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente de Infraestructura	\$ 94,216.54	Métodos BCIE	CC	03	CC	10/02/2022	15/02/2022	8/03/2022	15/03/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
9	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente de Adquisiciones		Métodos BCIE	CC	05	CC	1/04/2022	6/04/2022	2/10/2022	18/10/2022	Ex-ante	Anulado
10	3. Administración	Contratación de Consultorías Consultor Jurídico	\$ 94,216.54	Métodos BCIE	CC	06	CC	10/02/2022	15/02/2022	8/03/2022	15/03/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
11	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente Contable	\$ -	Métodos BCIE	CC	01	CC	3/03/2022	8/03/2022	2/08/2022	3/08/2022	Ex-ante	Fracasado
12	4. Supervisión	IDPP-01 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central, desde el punto de vista de estructural, calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo.	99,000.00	Métodos BCIE	CC	10	CC	1/09/2024	2/10/2024	6/10/2024	13/11/2024	Ex-ante	Previsto
13	4. Supervisión	IDPP-01 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central, desde el punto de vista arquitectónico, diseño propiamente dicho y acabados finales.	99,000.00	Métodos BCIE	CC	11	CC	1/09/2024	2/10/2024	6/10/2024	13/11/2024	Ex-ante	Previsto
14	4. Supervisión	IDPP-02 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal, Departamento de Quetzaltenango	60,000.00	Métodos BCIE	CC	12	CC	1/09/2024	1/10/2024	6/10/2024	29/10/2024	Ex-ante	Previsto
15	4. Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coatepeque	60,000.00	Métodos BCIE	CC	13	CC	5/02/2024	10/03/2024	26/03/2024	2/04/2024	Ex-ante	Previsto



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Guatemala
 Número de la Operación: BCIE 2181
 Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Instituto de la Defensa Pública Penal
 Monto de la Operación: US\$ 20,000,000.00
 Fecha de aprobación PGA Original: 03 de Noviembre del 2020

Modificación PGA No.: 08-2024

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Proceso de Adquisición		Procedimiento de Selección	Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Método			Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
16	4. Supervisión <i>IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de San Marcos</i>	60,000.00	Métodos BCIE	CC	14	CC	5/02/2024	10/03/2024	26/03/2024	2/04/2024	Ex-ante	Previsto
17	4. Supervisión <i>IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Huehuetenango</i>	60,000.00	Métodos BCIE	CC	15	CC	5/02/2024	10/03/2024	26/03/2024	2/04/2024	Ex-ante	Previsto
18	4. Supervisión <i>IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chimaltenango</i>	60,000.00	Métodos BCIE	CC	16	CC	5/02/2024	10/03/2024	26/03/2024	2/04/2024	Ex-ante	Previsto
19	4. Supervisión <i>IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Jalapa</i>	60,000.00	Métodos BCIE	CC	17	CC	5/02/2024	10/03/2024	26/03/2024	2/04/2024	Ex-ante	Previsto
20	4. Supervisión <i>IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coban</i>	60,000.00	Métodos BCIE	CC	18	CC	1/09/2024	1/10/2024	6/10/2024	29/10/2024	Ex-ante	Previsto
21	4. Supervisión <i>IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Flores</i>	60,000.00	Métodos BCIE	CC	19	CC	1/09/2024	1/10/2024	6/10/2024	29/10/2024	Ex-ante	Previsto
22	3. Administración <i>Contratación de Consultorías Consultor Arqueologo diagnostico terreno Sede Central (honorarios y perforaciones)</i>	27,000.00	Métodos BCIE	CC	20	CC	18/05/2023	9/06/2023	4/07/2023	11/07/2023	Ex-ante	Contrato Terminado
23	3. Administración <i>Contratación de Consultorias Consultor de Infraestructura</i>	77,000.00	Métodos BCIE	CC	21	CC	16/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	1/02/2024	Ex-ante	Previsto

Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales \$1,181,388.92

Total en este Plan General de Adquisiciones \$19,348,731.24

Fecha de Actualización: 30 de Enero de 2024

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC : Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo