

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

**Información General**

País: **Guatemala**  
 Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**  
 Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**  
 Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**  
 Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **03-2021**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
<b>Tipo de Adquisición: Obras</b>													
Componente	Subcomponente	Nombre de la adquisición											
1	2	2.1	Construcción de un Módulo de Gradadas de Emergencia del Edificio de Torre de Tribunales, Guatemala.	\$0.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	N/A	29-04-21	01-06-21	30-08-21	29-09-21	Ex-ante	Fracasado
2	2	2.1	Construcción de un Módulo de Gradadas de Emergencia del Edificio de Torre de Tribunales, Guatemala.	\$774,304.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	10-12-21	18-01-22	15-03-22	01-05-22	Ex-ante	En curso
3	2	2.1	Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$0.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	N/A	.	08-06-21	30-08-21	29-09-21	Ex-ante	Fracasado
4	2	2.1	Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$583,781.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15-02-22	17-03-22	02-05-22	17-05-22	Ex-ante	Previsto
5	2	2.1	Construcción del Muro Prefabricado, Almacén Judicial Quetzaltenango	\$23,757.00	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	15-04-23	25-04-23	25-05-23	09-06-23	Ex-ante	Previsto
6	2	2.1	Mejoramiento Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Salamá, Baja Verapaz	\$130,561.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	15-04-23	15-05-23	14-06-23	14-07-23	Ex-ante	Previsto
7	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz Ipala, Chiquimula y Construcción Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa	\$612,773.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	N/A	31-05-21	01-07-21	25-01-22	11-03-22	Ex-ante	Contratado-En ejecución
8	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz Jalpatagua, Jutiapa y Construcción Juzgado de Paz Conguaco, Jutiapa	\$673,416.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	30-10-22	30-11-22	15-12-22	16-01-23	Ex-ante	Previsto
10	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz San Francisco, Petén y Construcción Juzgado de Paz Lanquín, Alta Verapaz	\$861,684.33	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	30-10-22	30-11-22	15-12-22	16-01-23	Ex-ante	Previsto
12	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz San Bartolomé, Quiché; Construcción Juzgado de Paz San Pablo, San Marcos y Construcción Juzgado de Paz Concepción Tutuapa, San Marcos	\$1,010,124.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	N/A	02-08-21	02-09-21	15-03-22	10-04-22	Ex-ante	En curso
13	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz San Cristóbal Cucho, San Marcos; Construcción de Juzgado de Paz Nuevo Progreso, San Marcos y Construcción Juzgado de Paz San Rafael La Independencia, Huehuetenango	\$1,010,124.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15-09-22	17-10-22	17-11-22	19-12-22	Ex-ante	Previsto
14	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz San Andrés Villa Seca, Retalhuleu; Construcción Juzgado de Paz San Martín Zapotitlán, Retalhuleu y Construcción Juzgado de Paz Pueblo Nuevo, Suchitupéquez	\$1,010,124.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15-09-22	17-10-22	17-11-22	19-12-22	Ex-ante	Previsto
15	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá y Construcción Juzgado de Paz Santa Lucía Utatlán, Sololá	\$673,416.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	31-10-22	30-11-22	06-01-23	06-02-23	Ex-ante	Previsto
16	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz Atecatempa, Jutiapa y Construcción Juzgado de Paz Santa Rosa de Lima, Santa Rosa	\$673,416.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	31-10-22	30-11-22	06-01-23	06-02-23	Ex-ante	Previsto
17	2	2.1	CONSTRUCCION DE JUZGADOS DE PAZ NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU	\$336,708.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	31-10-22	30-11-22	06-01-23	06-02-23	Ex-ante	Previsto
18	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz San Miguel Panán, Suchitupéquez	\$336,708.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	31-10-22	30-11-22	06-01-23	06-02-23	Ex-ante	Previsto
19	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz San Mateo Ixtatan, Huehuetenango	\$336,708.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	31-10-22	30-11-22	06-01-23	06-02-23	Ex-ante	Previsto
20	2	2.1	Construcción Complejo Judicial Villa Nueva	\$10,470,829.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	03-05-23	19-06-23	19-07-23	21-08-23	Ex-ante	Previsto
21	2	2.1	Construcción Oficinas Administrativas ubicado en 7a avenida 20-20 zona 1 Guatemala	\$4,178,078.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	30-06-23	14-08-23	13-09-23	13-10-23	Ex-ante	Previsto
22	2	2.1	Construcción Oficinas Jurisdiccionales ubicado en 9a avenida 20-06 zona 1 Guatemala.	\$5,441,225.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	16-01-23	02-03-23	03-04-23	03-05-23	Ex-ante	Previsto
23	2	2.1	Ampliación y Mejoramiento Edificio Jade zona 9	\$5,907,177.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	06-06-22	21-07-22	22-08-22	21-09-22	Ex-ante	Previsto
24	2	2.1	Construcción Complejo Judicial del municipio de Malacatán, departamento de San Marcos.	\$4,366,078.05	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	05-12-22	20-01-23	20-02-23	22-03-23	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Obras</b>				<b>\$39,410,991.38</b>									

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

**Información General**

País: **Guatemala**  
 Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**  
 Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **03-2021**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
<b>Tipo de Adquisición: Bienes</b>													
1	2	2.2	Equipamiento en apoyo al fortalecimiento del Módulo de Oralidad e Infraestructura Institucional de Comunicaciones	\$0.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	05-08-21	21-09-21	21-10-21	20-11-21	Ex-ante	Fracasado
2	2	2.2	Equipamiento en apoyo al fortalecimiento del Módulo de Oralidad e Infraestructura Institucional de Comunicaciones	\$1,753,846.15	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10-03-22	26-04-22	26-05-22	25-06-22	Ex-ante	Previsto
3	2	2.2	Adquisición de Equipo de computo para distintos organos jurisdiccionales del Organismo Judicial, como parte del Proyecto de Tecnología OJ-21 (Fase 1)	\$3,089,743.59	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	11-04-22	26-05-22	27-06-22	27-07-22	Ex-ante	Previsto
4	2	2.2	Adquisición de Equipo de computo para distintos organos jurisdiccionales del Organismo Judicial, como parte del Proyecto de Tecnología OJ-21 (Fase 2) y como fase de fortalecimiento del Componente del Proyecto tecnología (68%) de informática y licencias solicitadas	\$834,358.97	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10-02-23	27-03-23	28-04-23	27-07-22	Ex-ante	Previsto
5	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$194,359.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	01-07-22	01-08-22	02-09-22	03-10-22	Ex-ante	Previsto
6	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz Ipala, Chiquimula y Construcción Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa	\$112,247.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	01-07-22	01-08-22	02-09-22	03-10-22	Ex-ante	Previsto
7	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Bartolomé, Quiché; Construcción Juzgado de Paz San Pablo, San Marcos y Construcción Juzgado de Paz Concepción Tutuapa, San Marcos	\$185,034.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	01-07-22	01-08-22	02-09-22	03-10-22	Ex-ante	Previsto
8	3	3	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (Compra No. 1)	\$12,042.23	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	10-03-21	22-03-21	15-04-21	27-05-21	Ex-ante	Contratado- Ejecutado
9	3	3	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (Compra No. 2)	\$32,957.77	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	30-11-21	08-12-21	21-02-22	28-02-22	Ex-ante	En curso
10	3	3	Adquisición de Vehículos	\$0.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	N/A	06-05-21	07-06-21	07-07-21	22-07-21	Ex-ante	Desierto
11	3	3	Adquisición de Vehículos	\$150,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02-02-22	04-03-22	18-03-22	31-03-22	Ex-ante	En curso
12	3	3	Adquisición de llantas y repuestos	\$1,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	30-11-22	30-12-22	16-01-23	31-01-23	Ex-ante	Previsto
13	3	3	Mobiliario para la UEEP	\$25,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	19-10-21	25-10-21	22-11-21	13-12-21	Ex-ante	Contratado -Ejecutado
14	3	3	Adquisición de materiales y útiles de oficina	\$1,800.00	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	01-03-22	15-03-22	25-03-22	06-04-22	Ex-ante	Previsto
15	3	3	Adquisición de Toner y Tintas	\$10,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	17-03-22	31-03-22	10-04-22	22-04-22	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Bienes</b>				<b>\$6,402,388.71</b>									

<b>Tipo de Adquisición: Servicios</b>													
1	3	3	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos (Se prevé posterior al vencimiento de los servicios requeridos en la compra de los vehículos de la UEEP)	\$6,500.00	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	06-06-22	16-06-22	27-06-22	07-07-22	Ex-ante	Previsto
2	3	3	Servicio de Seguro de vehículos de la UEEP	\$7,200.00	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	01-03-22	11-03-22	21-03-22	31-03-22	Ex-ante	Previsto
3	3	3	Servicio de Seguro de equipos de cómputo	\$6,500.00	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	02-05-22	17-05-22	31-05-22	10-06-22	Ex-ante	Previsto
4	3	3	Servicio de seguridad y alarma	\$6,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	04-03-22	14-03-22	24-03-22	03-04-22	Ex-ante	Previsto
5	3	3	Servicio de mantenimiento de equipo de cómputo y equipo de oficina	\$2,700.00	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	01-03-23	16-03-23	26-03-23	05-04-23	Ex-ante	Previsto
6	3	3	Servicio de mantenimiento y reparación de edificios (Se prevé para mantenimiento de mobiliario y equipo de A/C ; así como el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico y agua potable)	\$900.00	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	10-06-22	20-06-22	01-07-22	11-07-22	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Servicios</b>				<b>\$29,800.00</b>									

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

**Información General**

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **03-2021**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas</b>												
1	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Complejo Judicial Villa Nueva	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	15-06-22	01-08-22	31-08-22	30-09-22	Ex-ante	Previsto
2	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Administrativas ubicado en 7a avenida 20-20 zona 1 Guatemala	Métodos y Modalidades BCIE	CPN	SBCC	01-08-22	16-09-22	16-10-22	15-11-22	Ex-ante	Previsto
3	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales ubicado en 9a avenida 20-06 zona 1 Guatemala.	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	03-02-22	21-03-22	20-04-22	20-05-22	Ex-ante	En curso
4	1	1	Preinversión del Proyecto Ampliación y Mejoramiento Edificio Jade zona 9	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	17-05-22	01-07-22	31-07-22	30-08-22	Ex-ante	Previsto
5	1	1	Preinversión del Proyecto "Construcción Complejo Judicial del municipio de Malacatán, departamento de San Marcos"	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	01-03-22	15-04-22	15-05-22	14-06-22	Ex-ante	Previsto
6	4	4	Supervisión de Proyecto Construcción Complejo Judicial Villa Nueva	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	03-05-23	17-06-23	17-07-23	16-08-23	Ex-ante	Previsto
7	4	4	Supervisión de Proyecto Construcción Oficinas Administrativas ubicado en 7a avenida 20-20 zona 1 Guatemala	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	30-06-23	14-08-23	13-09-23	13-10-23	Ex-ante	Previsto
8	4	4	Supervisión de Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales ubicado en 9a avenida 20-06 zona 1 Guatemala.	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	06-02-23	23-03-23	22-04-23	22-05-23	Ex-ante	Previsto
9	4	4	Supervisión para el Proyecto de Ampliación y Mejoramiento Edificio Jade zona 9	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	06-06-22	21-07-22	22-08-22	21-09-22	Ex-ante	Previsto
10	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Complejo Judicial del municipio de Malacatán, departamento de San Marcos"	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	20-12-22	03-02-23	05-03-23	04-04-23	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas</b>			<b>\$2,247,810.20</b>									
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales</b>												
1	2	1	Consultor Profesional - Consultoría para determinar la situación actual en los esfuerzos de digitalización institucional, con la cual definir una estrategia de digitalización que permita completar el proceso de digitalización (OJ-18)	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	28-02-22	15-03-22	14-04-22	14-05-22	Ex-ante	Previsto
2	2	1	Consultor Profesional - Consultoría para el fortalecimiento a la red de telecomunicaciones del Organismo Judicial (OJ-19)	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	28-02-22	15-03-22	14-04-22	14-05-22	Ex-ante	Previsto
3	1	1	Preinversión del Proyecto Suministro e Instalación de Muro Prefabricado, Almacén Judicial Quetzaltenango	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15-12-22	30-12-22	30-01-23	15-02-23	Ex-ante	Previsto
4	1	1	Preinversión del Proyecto Mejoramiento Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Salamá, Baja Verapaz	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15-12-22	30-12-22	30-01-23	15-02-23	Ex-ante	Previsto
5	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Jalpatagua, Jutiapa y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Conguaco, Jutiapa	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	16-05-22	31-05-22	30-06-22	29-07-22	Ex-ante	Previsto
7	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Lanquín, Alta Verapaz y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Francisco, Petén	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	16-05-22	31-05-22	30-06-22	29-07-22	Ex-ante	Previsto
9	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Cristóbal Cucho, San Marcos; Construcción de Juzgado de Paz Nuevo Progreso, San Marcos y Construcción Juzgado de Paz San Rafael La Independencia, Huehuetenango	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15-03-22	01-04-22	02-05-22	18-05-22	Ex-ante	Previsto
10	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Andrés Villa Seca, Retalhuleu; Construcción Juzgado de Paz San Martín Zapotitán, Retalhuleu y Construcción Juzgado de Paz Pueblo Nuevo, Suchitepéquez	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15-03-22	01-04-22	02-05-22	17-05-22	Ex-ante	Previsto
11	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Santa Lucía Utatlán, Sololá	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	20-04-22	11-05-22	10-06-22	14-07-22	Ex-ante	Previsto
13	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Atescatempa, Jutiapa y Construcción Juzgado de Paz Santa Rosa de Lima, Santa Rosa	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	20-04-22	11-05-22	10-06-22	14-07-22	Ex-ante	Previsto
15	1	1	PREINVERSION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE JUZGADOS DE PAZ NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	16-05-22	31-05-22	01-07-22	17-07-22	Ex-ante	Previsto
16	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Miguel Panan, Suchitepéquez	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	16-05-22	31-05-22	01-07-22	17-07-22	Ex-ante	Previsto
17	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Mateo Ixtatan, Huehuetenango	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	16-05-22	31-05-22	01-07-22	17-07-22	Ex-ante	Previsto
6	1	1	Preinversión del Proyecto "Ampliación Complejo de Tribunales Izabal"	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15-12-22	06-01-23	07-02-23	09-03-23	Ex-ante	Previsto
7	1	1	Preinversión Bodega Almacén Judicial Cantel, Quetzaltenango	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15-12-22	06-01-23	07-02-23	23-02-23	Ex-ante	Previsto
8	1	1	Preinversión de Bodega de Almacén Judicial de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15-12-22	06-01-23	07-02-23	23-02-23	Ex-ante	Previsto

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

**Información General**

País: Guatemala

Número de la Operación: Préstamo BCIE No. 2181

Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Organismo Judicial

Monto de la Operación: \$85,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: 03-2021

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
18	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio de Torre de Tribunales, Guatemala.	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	02-03-22	17-03-22	18-04-22	18-05-22	Ex-ante	Previsto
19	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15-03-22	30-03-22	15-04-22	15-05-22	Ex-ante	Previsto
20	4	4	Supervisión del Proyecto Suministro e Instalación de Muro Prefabricado, Almacén Judicial Quetzaltenango	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	13-06-22	23-06-22	08-07-22	07-08-22	Ex-ante	Previsto
21	4	4	Supervisión del Proyecto Mejoramiento Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Salamá, Baja Verapaz	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	30-05-23	15-06-23	30-06-23	30-07-23	Ex-ante	Previsto
22	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Ipala, Chiquimula Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	21-12-21	06-01-22	25-01-22	24-02-22	Ex-ante	Contratado-En Ejecución
23	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Jalpatagua, Jutiapa y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Conguaco, Jutiapa	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	31-10-22	15-11-22	30-11-22	30-12-22	Ex-ante	Previsto
26	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Lanquín, Alta Verapaz y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Francisco, Petén	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	31-10-22	15-11-22	30-11-22	30-12-22	Ex-ante	Previsto
27	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Bartolomé, Quiché, Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Pablo, San Marcos y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Concepción Tutuapa, San Marcos	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	11-02-22	22-02-22	15-03-22	14-04-22	Ex-ante	En curso
28	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Cristóbal Cucho, San Marcos, Supervisión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz Nuevo Progreso, San Marcos y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Rafael La Independencia, Huehuetenango	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	30-08-22	15-09-22	17-10-22	16-11-22	Ex-ante	Previsto
29	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Martín Zapotitlán, Retalhuleu y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Pueblo Nuevo, Suchitepéquez	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	30-08-22	15-09-22	17-10-22	16-11-22	Ex-ante	Previsto
30	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Santa Lucía Utatlán, Sololá	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	07-11-22	22-11-22	22-12-22	21-01-23	Ex-ante	Previsto
32	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Atecatempa, Jutiapa y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Santa Rosa de Lima, Santa Rosa	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	07-11-22	22-11-22	22-12-22	21-01-23	Ex-ante	Previsto
33	4	4	SUPERVISION PROYECTO DE CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	07-11-22	22-11-22	22-12-22	21-01-23	Ex-ante	Previsto
34	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Miguel Panan, Suchitepéquez	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	07-11-22	22-11-22	22-12-22	21-01-23	Ex-ante	Previsto
35	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Mateo Ixtatan, Huehuetenango	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	07-11-22	22-11-22	22-12-22	21-01-23	Ex-ante	Previsto
36	4	4	Supervisión del Proyecto "Ampliación Complejo de Tribunales Izabal"	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15-12-23	04-01-24	05-02-24	06-03-24	Ex-ante	Previsto
37	3	3	Asistente Adquisiciones	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	21-02-22	03-03-22	15-03-22	30-03-22	Ex-ante	Previsto
38	3	3	Asistente de Infraestructura	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	21-02-22	03-03-22	15-03-22	30-03-22	Ex-ante	Previsto
39	3	3	Consultor Profesional- Consultoría Manual Procesos de adquisiciones de la UEEP	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	22-03-21	30-03-21	18-06-21	01-07-21	Ex-ante	Contratado-Ejecutado
40	3	3	Asistente Financiero	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	21-02-22	03-03-22	15-03-22	30-03-22	Ex-ante	Previsto
41	3	3	Asistente Informático	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	21-02-22	03-03-22	15-03-22	30-03-22	Ex-ante	Previsto
42	3	3	Asistente Legal/Procurador	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	21-02-22	03-03-22	15-03-22	30-03-22	Ex-ante	Previsto
43	3	3	Consultor Profesional - Consultoría Manual de Procesos Administrativos Financieros de la UEEP (6 meses)	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15-03-22	31-03-22	15-04-22	29-04-22	Ex-ante	Previsto
44	2	2.2	Consultor Profesional - Consultoría para implementación de solución en la nube en el Organismo Judicial (01-19)	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	28-02-22	15-03-22	14-04-22	14-05-22	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías Individuales			\$1,718,379.81									

**Total en este Plan General de Adquisiciones \$49,809,370.10**

**Fecha de Actualización: 15 de marzo de 2,022**

LPI: Licitación Pública Internacional

CD: Contratación directa



## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

**Información General**

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: **03-2021**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		

LPN: Licitación Pública Nacional  
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringsida  
 LL: Licitación Limitada  
 CPI: Concurso Público Internacional  
 CPN: Concurso Público Nacional  
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringsida  
 CL: Concurso Limitado

CC: Comparación de calificaciones  
 CP: Comparación de precios  
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas  
  
 SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo  
 SBC : Selección Basada en Calidad  
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo  
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo