

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Guatemala

Número de la Operación: Préstamo BCIE No. 2181

Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Organismo Judicial

Monto de la Operación: \$85,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: 04-2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
Tipo de Adquisición: Obras													
Componente	Subcomponente	Nombre de la adquisición											
1	2	2.1	Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio de Torre de Tribunales, Guatemala.	\$0.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	N/A	29-04-21	01-06-21	30-08-21	29-09-21	Ex-ante	Fracasado
2	2	2.1	Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio Torre de Tribunales, Guatemala.	\$0.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	10-12-21	18-01-22	28-07-22	29-08-22	Ex-ante	Fracasado
3	2	2.1	Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio Torre de Tribunales, Guatemala. (Ser proceso)	\$774,304.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	11-08-22	12-09-22	12-10-22	14-11-22	Ex-ante	Previsto
4	2	2.1	Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$0.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	N/A	07-05-21	08-06-21	30-08-21	29-09-21	Ex-ante	Fracasado
5	2	2.1	Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$583,781.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	19-05-22	20-06-22	20-08-22	20-09-22	Ex-ante	En curso
6	2	2.1	Construcción del Muro Prefabricado, Almacén Judicial, Quetzaltenango	\$23,757.00	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	14-06-23	14-07-23	14-08-23	15-09-23	Ex-ante	Previsto
7	2	2.1	Mejoramiento Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio de Salamá, Baja Verapaz	\$130,561.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	14-07-23	14-08-23	13-09-23	14-10-23	Ex-ante	Previsto
8	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz Ipala, Chiquimula y Construcción Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa	\$612,773.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	N/A	31-05-21	01-07-21	25-01-22	11-03-22	Ex-ante	Contratado-En ejecución
9	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz San Bartolomé, Quiché; Construcción Juzgado de Paz San Pablo, San Marcos y Construcción Juzgado de Paz Concepción Tutuapa, San Marcos	\$1,010,124.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	N/A	02-08-21	02-09-21	25-03-22	20-05-22	Ex-ante	Contratado-En ejecución
10	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Lanquín, Alta Verapaz y Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Francisco, Petén	\$761,680.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	20-03-23	19-04-23	20-05-23	19-06-23	Ex-ante	Previsto
11	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Andrés Villa Seca, Retalhuleu; Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Martín Zapotitlán, Retalhuleu y Construcción de Juzgado de Paz, del municipio Nuevo San Carlos, Retalhuleu	\$1,010,124.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02-05-23	01-06-23	03-07-23	02-08-23	Ex-ante	Previsto
12	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá y Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Lucía Utatlán, Sololá	\$673,416.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	09-05-23	08-06-23	10-07-23	11-08-23	Ex-ante	Previsto
13	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Cristóbal Cucho, San Marcos; y Construcción de Juzgado de Paz, del municipio Nuevo Progreso, San Marcos	\$673,416.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	24-05-23	23-06-23	24-07-23	25-08-23	Ex-ante	Previsto
14	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio Jalpatagua, Jutiapa; Construcción Juzgado de Paz, del municipio Conguaco, Jutiapa y Construcción Juzgado de Paz, del municipio Atescatempa, Jutiapa	\$1,010,124.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	25-04-23	27-05-23	26-06-23	26-07-23	Ex-ante	Previsto
15	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio Pueblo Nuevo, Suchitepéquez y Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Miguel Panam, Suchitepéquez	\$673,416.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	30-05-23	01-07-23	31-07-23	30-08-23	Ex-ante	Previsto
16	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Rafael La Independencia, Huehuetenango y Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Mateo Ixtatan, Huehuetenango	\$673,416.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	12-06-23	12-07-23	13-08-23	12-09-23	Ex-ante	Previsto
17	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Rosa Lima, Santa Rosa	\$336,708.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	19-06-23	21-07-23	20-08-23	19-09-23	Ex-ante	Previsto
18	2	2.1	Construcción Complejo Judicial del municipio Villa Nueva, Guatemala	\$10,470,829.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	20-11-23	04-01-24	05-02-24	06-03-24	Ex-ante	Previsto
19	2	2.1	Construcción Oficinas Administrativas, 7a avenida zona 1 Guatemala	\$4,178,078.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	20-11-23	04-01-24	05-02-24	06-03-24	Ex-ante	Previsto
20	2	2.1	Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1 Guatemala.	\$5,841,225.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	28-02-23	14-04-23	16-05-23	15-06-23	Ex-ante	Previsto
21	2	2.1	Ampliación y Mejoramiento Edificio Jade zona 9	\$5,907,177.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	16-08-23	30-09-23	01-11-23	01-12-23	Ex-ante	Previsto
22	2	2.1	Construcción Complejo Judicial, municipio de Malacatán, San Marcos.	\$4,366,078.05	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	03-04-23	19-05-23	19-06-23	19-07-23	Ex-ante	Previsto
23	2	2.1	Ampliación Complejo de Tribunales, Izabal	\$1,300,777.80	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	11-09-23	12-10-23	12-11-23	12-12-23	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			\$41,011,764.85										

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **04-2022**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	2	2.2	Equipamiento en apoyo al fortalecimiento del Módulo de Oralidad e Infraestructura Institucional de Comunicaciones	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	05-08-21	21-09-21	21-10-21	20-11-21	Ex-ante	Fracasado
2	2	2.2	Adquisición de Equipo de computo para distintos organos jurisdiccionales del Organismo Judicial, como parte del Proyecto de Tecnología OJ-21 (Fase 1)	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	08-09-22	24-10-22	24-11-22	27-12-22	Ex-ante	Previsto
3	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	01-03-23	31-03-23	02-05-23	02-06-23	Ex-ante	Previsto
4	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz del municipio Ipala, Chiquimula y Construcción Juzgado de Paz municipio Casillas, Santa Rosa	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	25-08-22	26-09-22	28-10-22	28-11-22	Ex-ante	Previsto
5	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Bartolomé, Quiché; Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Pablo, San Marcos y Construcción Juzgado de Paz, del municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	17-10-22	17-11-22	19-12-22	19-01-23	Ex-ante	Previsto
6	2	2.2	Equipamiento para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Ipala, Chiquimula y Construcción Juzgado de Paz, del municipio Casillas, Santa Rosa	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	16-08-22	24-08-22	08-09-22	07-11-22	Ex-ante	Previsto
7	2	2.2	Equipamiento para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Bartolomé, Quiché; Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Pablo, San Marcos y Construcción Juzgado de Paz, del municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	18-10-22	26-10-22	07-11-22	06-01-23	Ex-ante	Previsto
8	2	2.2	Adquisición de aires de precisión de ultima generación, con redundancia.	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	16-08-22	16-09-22	18-10-22	18-11-22	Ex-ante	Previsto
9	3	3	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (Compra No. 1)	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	10-03-21	22-03-21	15-04-21	27-05-21	Ex-ante	Contratado- Ejecutado
10	3	3	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (Compra No. 2)	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	30-11-21	08-12-21	21-02-22	28-02-22	Ex-ante	Contratado- Ejecutado
11	3	3	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (Compra No. 3)	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	08-08-22	16-08-22	24-08-22	01-09-22	Ex-ante	Previsto
12	3	3	Adquisición de Vehículos	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	N/A	06-05-21	07-06-21	07-07-21	22-07-21	Ex-ante	Desierto
13	3	3	Adquisición de Vehículos	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	N/A	02-02-22	04-03-22	10-03-22	25-03-22	Ex-ante	Desierto
14	3	3	Adquisición de Vehículos	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	22-06-22	25-07-22	24-08-22	08-09-22	Ex-ante	En curso
15	3	3	Adquisición de llantas y repuestos	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	27-06-23	28-07-23	14-08-23	29-08-23	Ex-ante	Previsto
16	3	3	Mobiliario para la UEEP	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	19-10-21	25-10-21	22-11-21	13-12-21	Ex-ante	Contratado- Ejecutado
17	3	3	Mobiliario para la UEEP (Compra No. 2)	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	05-09-22	16-09-22	03-10-21	18-10-22	Ex-ante	Previsto
18	3	3	Adquisición de materiales y útiles de oficina	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	10-08-22	22-08-22	01-09-22	12-09-22	Ex-ante	Previsto
19	3	3	Adquisición de Toner y Tintas	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	10-08-22	22-08-22	01-09-22	12-09-22	Ex-ante	Previsto
			\$4,198,960.51									



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **04-2022**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
Tipo de Adquisición: Servicios													
1	2	2.2	Migración de servicios informáticos en la nube (OJ-19)	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	25-08-22	27-09-22	27-10-22	08-11-22	Ex-ante	Previsto	
2	2	2.2	Servicio para desarrollo de aplicaciones nativas en la nube (OJ-19)	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	01-09-22	16-09-22	03-10-22	18-10-22	Ex-ante	Previsto	
3	3	3	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos (Se prevé posterior al vencimiento de los servicios requeridos en la compra de los vehículos de la UEEP)	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	06-02-23	16-02-23	27-02-23	09-03-23	Ex-ante	Previsto	
4	3	3	Servicio de Seguro de vehículos de la UEEP	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	30-09-22	12-10-22	24-10-22	03-11-22	Ex-ante	Previsto	
5	3	3	Servicio de Seguro de equipos de cómputo	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	22-08-22	09-09-22	19-09-22	30-09-22	Ex-ante	Previsto	
6	3	3	Servicio de seguridad y alarma	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	30-09-22	12-10-22	24-10-22	03-11-22	Ex-ante	Previsto	
7	3	3	Servicio de mantenimiento de equipo de cómputo y equipo de oficina	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	01-03-23	13-03-23	24-03-23	03-04-23	Ex-ante	Previsto	
8	3	3	Servicio de mantenimiento y reparación de edificios (Se prevé para mantenimiento de mobiliario y equipo de A/C; así como el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico y agua potable)	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	30-08-22	14-09-22	29-09-22	10-10-22	Ex-ante	Previsto	
9	3	3	Servicio de arrendamiento de vehículos	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	29-08-22	08-09-22	23-09-22	03-10-22	Ex-ante	Previsto	
10	3	3	Compra de cupones de Gasolina	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	29-08-22	08-09-22	23-09-22	03-10-22	Ex-ante	Previsto	
Monto de adquisiciones de Servicios			\$255,351.28										



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**
 Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**
 Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**
 Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**
 Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020
 Modificación PGA No.: **04-2022**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Complejo Judicial, del municipio de Villa Nueva, Guatemala	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	21-11-22	05-01-23	06-02-23	08-03-23	Ex-ante	Previsto
2	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Administrativa, 7a avenida zona 1 Guatemala	Métodos y Modalidades BCIE	CPN	SBCC	21-11-22	05-01-23	06-02-23	08-03-23	Ex-ante	Previsto
3	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1 Guatemala.	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	02-02-22	21-03-22	19-06-22	19-07-22	Ex-ante	Fracasado
4	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1 Guatemala. (2o. Proceso)	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	30-08-22	14-10-22	14-11-22	14-12-22	Ex-ante	Previsto
5	1	1	Preinversión del Proyecto Ampliación y Mejoramiento Edificio Jade zona 9	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	30-11-22	14-01-23	14-02-23	16-03-23	Ex-ante	Previsto
6	1	1	Preinversión del Proyecto "Construcción Complejo Judicial, municipio de Malacatán, San Marcos"	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	18-05-22	15-07-22	29-08-22	29-09-22	Ex-ante	En curso
7	4	4	Supervisión de Proyecto Construcción Complejo Judicial, del municipio Villa Nueva, Guatemala	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	06-11-23	21-12-23	22-01-24	21-02-24	Ex-ante	Previsto
8	4	4	Supervisión de Proyecto Construcción Oficinas Administrativas, 7a avenida zona 1 Guatemala	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	06-11-23	21-12-23	22-01-24	21-02-24	Ex-ante	Previsto
9	4	4	Supervisión de Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1 Guatemala.	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	06-02-23	23-03-23	21-04-23	22-05-23	Ex-ante	Previsto
10	4	4	Supervisión para el Proyecto de Ampliación y Mejoramiento Edificio Jade zona 9	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	17-07-23	31-08-23	02-10-23	01-11-23	Ex-ante	Previsto
11	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Complejo Judicial, del municipio de Malacatán, San Marcos	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	01-03-23	17-04-23	17-05-23	16-06-23	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$2,247,810.20										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	2	2.2	Consultor Profesional - Consultoría para determinar la situación actual en los esfuerzos de digitalización institucional, con la cual definir una estrategia de digitalización que permita completar el proceso de digitalización (OJ-18)	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	01-04-22	21-04-22	30-06-22	30-07-22	Ex-ante	En curso
2	2	2.2	Consultor Profesional - Consultoría para el fortalecimiento a la red de telecomunicaciones del Organismo Judicial (OJ-19)	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	01-04-22	21-04-22	25-07-22	09-08-22	Ex-ante	En curso
3	1	1	Preinversión del Proyecto Suministro e Instalación de Muro Prefabricado, Almacén Judicial, Quetzaltenango	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15-12-22	30-12-22	30-01-23	15-02-23	Ex-ante	Previsto
4	1	1	Preinversión del Proyecto Mejoramiento Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio de Salamá, Baja Verapaz	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15-12-22	30-12-22	30-01-23	15-02-23	Ex-ante	Previsto
5	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Lanquín, Alta Verapaz y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Francisco, Petén	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	24-08-22	08-09-22	11-10-22	27-10-22	Ex-ante	Previsto
6	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Andrés Villa Seca, Retalhuleu; Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Martín Zapotitlán, Retalhuleu y Preinversión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz, del municipio Nuevo San Carlos, Retalhuleu	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	30-09-22	15-10-22	15-11-22	02-12-22	Ex-ante	Previsto
7	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Lucía Utatlán, Sololá	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	07-10-22	22-10-22	22-11-22	09-12-22	Ex-ante	Previsto
8	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Cristóbal Cucho, San Marcos; y Preinversión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz, del municipio Nuevo Progreso, San Marcos	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	21-10-22	07-11-22	09-12-22	24-12-22	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **04-2022**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
9	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Jalpatagua, Jutiapa ; Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Conguaco, Jutiapa y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Atescatempa, Jutiapa	\$29,880.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	23-09-22	10-10-22	11-11-22	25-11-22	Ex-ante	Previsto
10	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Pueblo Nuevo, Suchitepéquez y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Miguel Panan, Suchitepéquez	\$19,920.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	28-10-22	14-11-22	16-12-22	30-12-22	Ex-ante	Previsto
11	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Rafael La Independencia, Huehuetenango y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Mateo Ixtatan, Huehuetenango	\$19,920.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	10-11-22	27-11-22	29-12-22	12-01-23	Ex-ante	Previsto
12	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Rosa de Lima, Santa Rosa	\$9,960.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	17-11-22	04-12-22	05-01-23	19-01-23	Ex-ante	Previsto
13	1	1	Preinversión del Proyecto "Ampliación Complejo de Tribunales, Izabal	\$30,451.80	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15-12-22	06-01-23	07-02-23	09-03-23	Ex-ante	Previsto
14	1	1	Preinversión Bodega Almacén Judicial, del municipio de Cantel, Quetzaltenango	\$13,276.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15-12-22	06-01-23	07-02-23	23-02-23	Ex-ante	Previsto
15	1	1	Preinversión de Bodega de Almacén Judicial, del municipio de San Agustín Acasaguastán, El Progreso	\$13,276.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15-12-22	06-01-23	07-02-23	23-02-23	Ex-ante	Previsto
16	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio de Torre de Tribunales, Guatemala.	\$52,254.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	08-09-22	19-09-22	29-09-22	31-10-22	Ex-ante	Previsto
17	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$30,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15-07-22	27-07-22	26-08-22	26-09-22	Ex-ante	En curso
18	4	4	Supervisión del Proyecto Suministro e Instalación de Muro Prefabricado, Almacén Judicial Quetzaltenango	\$18,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	31-07-23	16-08-23	31-08-23	02-10-23	Ex-ante	Previsto
19	4	4	Supervisión del Proyecto Mejoramiento Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio de Salamá, Baja Verapaz	\$30,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	30-08-23	14-09-23	29-09-23	30-10-23	Ex-ante	Previsto
20	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Ipala Chiquimula y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa	\$35,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	21-12-21	06-01-22	25-01-22	24-02-22	Ex-ante	Contratado-En Ejecución
21	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Bartolomé, Quiché, Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Pablo, San Marcos y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Concepción Tutuapa, San Marcos	\$45,500.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	31-10-22	15-11-22	30-11-22	30-12-22	Ex-ante	Contratado-En Ejecución
22	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Lanquín, Alta Verapaz y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Francisco, Petén	\$35,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	20-02-23	07-03-23	22-03-23	21-04-23	Ex-ante	Previsto
23	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Andrés Villa Seca, Retalhuleu; Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Martín Zapotitlán, Retalhuleu y Supervisión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz, del municipio Nuevo San Carlos, Retalhuleu	\$45,500.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	03-04-23	15-04-23	15-03-22	14-04-22	Ex-ante	Previsto
24	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Lucía Utatán, Sololá	\$35,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	10-04-23	22-04-23	07-05-23	06-06-23	Ex-ante	Previsto



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización del Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **04-2022**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
25	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Cristóbal Cucho, San Marcos; y Supervisión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz, del municipio Nuevo Progreso, San Marcos	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	24-04-23	06-05-23	21-05-23	20-06-23	Ex-ante	Previsto
26	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Jalpatagua, Jutiapa; Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Conguaco, Jutiapa y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Atescatempa, Jutiapa	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	24-03-23	05-04-23	15-03-22	14-04-22	Ex-ante	Previsto
27	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Pueblo Nuevo, Suchitepéquez y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Miguel Panan, Suchitepéquez	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	28-04-23	10-05-23	15-03-22	14-04-22	Ex-ante	Previsto
28	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Rafael La Independencia, Huehuetenango y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Mateo Ixtatan, Huehuetenango	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	12-05-23	23-05-23	09-06-23	09-07-23	Ex-ante	Previsto
29	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Rosa Lima, Santa Rosa	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	19-05-23	31-05-23	15-03-22	14-04-22	Ex-ante	Previsto
30	4	4	Supervisión del Proyecto Ampliación Complejo de Tribunales Izabal	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	11-08-23	31-08-23	02-10-23	01-11-23	Ex-ante	Previsto
31	3	3	Asistente Adquisiciones	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	08-03-22	15-03-22	07-06-22	20-06-22	Ex-ante	Contratado-En Ejecución
32	3	3	Asistente de Infraestructura	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	01-03-22	08-03-22	06-06-22	21-06-22	Ex-ante	Contratado-En Ejecución
33	3	3	Consultor Profesional- Consultoría Manual Procesos de adquisiciones de la UEEP	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	22-03-21	30-03-21	18-06-21	01-07-21	Ex-ante	Contratado-Ejecutado
34	3	3	Asistente Financiero	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	03-03-22	10-03-22	27-04-22	09-05-22	Ex-ante	Contratado-En Ejecución
35	3	3	Asistente Informático	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	27-05-22	03-06-22	02-08-22	17-08-22	Ex-ante	En curso
36	3	3	Asistente Legal/Procurador	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	30-05-22	06-06-22	21-07-22	05-08-22	Ex-ante	En curso
37	3	3	Consultor Profesional - Consultoría Manual de Procesos Administrativos Financieros de la UEEP (6 meses)	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	29-08-22	13-09-22	30-09-22	14-10-22	Ex-ante	Previsto
38	2	2.2	Consultor Profesional - Consultoría para implementación de solución en la nube en el Organismo Judicial - Fase 1 (01-19)	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	04-03-22	15-03-22	26-04-22	11-05-22	Ex-ante	Contratado-En Ejecución
40	3	3	Dos (2) Consultores Profesionales para Formulación de Proyectos de Infraestructura	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	16-08-22	31-08-22	16-09-22	30-09-22	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales			\$1,809,746.47									

Total en este Plan General de Adquisiciones \$49,523,633.31

Fecha de Actualización: 03 de agosto de 2,022

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC : Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo