

Información General

País: **Nicaragua**

Número de la Operación: **2222**

Nombre de la Operación: **Mejoramiento de capacidades Técnicas y Operativas del Puerto de Corinto.**

Organismo Ejecutor: **Empresa Portuaria Nacional**

Monto de la Operación: **US\$184,625,306.65**

Fecha de aprobación PGA Original: **18/12/2018**

Modificación PGA No.: **(008/2023)**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	Reforzamiento de Terminales y Patios APC, Construcción de Terminal Granelera y Terminal de Cruceros.	Reforzamiento de Terminales y Patios APC, Construcción de Terminal Granelera y Terminal de Cruceros.	82,905,764.08	Métodos BCIE	LPI	Una Etapa - Un Sobre	24/9/2021	20/12/2021	24/8/2022	25/8/2022	Ex - ante	Contrato en ejecución
2	Reordenamiento del Recinto Portuario e Infraestructura Interinstitucional	Construcción de oficinas para DGA/APC y CLSI, y para DGTA/APPI1,	-	Metodos y Modalidades BCIE	LPI	Co-Calificación	26/4/2021	15/6/2021	15/7/2021	-	Ex - ante	Fracasado
3	Reordenamiento del Recinto Portuario e Infraestructura Interinstitucional	Reordenamiento del Recinto Portuario e Infraestructura Interinstitucional Construcción de oficinas para DGA/APC y CLSI, y para DGTA/APPI1,	-	Metodos y Modalidades BCIE	LPI	Una Etapa - Un Sobre	26/9/2022	15/11/2022	14/1/2023	29/1/2023	Ex - ante	Normas Anterior
4	Reordenamiento del Recinto Portuario e Infraestructura Interinstitucional	Reordenamiento del Recinto Portuario e Infraestructura Interinstitucional Construcción de oficinas para DGA/APC y CLSI, y para DGTA/APPI1, Nueva Línea.	12,336,573.92	Metodos y Modalidades BCIE	LPI	Una Etapa - Un Sobre	3/5/2023	27/6/2023	20/9/2023	21/9/2023	Ex - ante	Previsto
5	Centro Logístico San Isidro	Construcción de un Centro Logístico a 10 Km. Del Puerto de Corinto	26,513,046.84	Metodos y Modalidades BCIE	LPI	Una Etapa - Un Sobre	13/9/2021	11/11/2021	3/3/2022	4/3/2022	Ex - ante	Contrato en ejecución
6	Obras de Dragado del Canal de Acceso y Dársenas de maniobras.	Obras de dragado del Canal de Acceso y dársenas	4,585,000.00	Metodos y Modalidades BCIE	LPI	Co-Calificación	26/6/2019	30/8/2019	30/1/2020	21/8/2020	Ex - ante	Contrato terminado
Monto de adquisiciones de Obras		\$126,340,384.84										
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	Equipos Portuarios (1)	Equipos Nauticos, de energía y de manejo de cargas	-	Metodos y Modalidades BCIE	LPI	Co-Calificación	28/9/2020	15/12/2020	18/6/2021	-	Ex - ante	Anulado
2	Equipos Portuarios (2)	Equipos Nauticos, de energía y de manejo de cargas (Lancha y Remolcador)	10,490,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una Etapa - Un Sobre	7/12/2021	24/2/2022	2/8/2022	2/8/2022	Ex - ante	Contrato en ejecución
3	Equipos Portuarios (3)	Equipos Nauticos, de energía y de manejo de cargas Terrestres (Grúa Móvil y RTG)	18,615,999.91	Métodos BCIE	LPI	Una Etapa - Un Sobre	3/11/2022	26/1/2023	20/4/2023	21/4/2023	Ex - ante	Previsto

Información General

País: **Nicaragua**

Número de la Operación: **2222**

Nombre de la Operación: **Mejoramiento de capacidades Técnicas y Operativas del Puerto de Corinto.**

Organismo Ejecutor: **Empresa Portuaria Nacional**

Monto de la Operación: **US\$184,625,306.65**

Fecha de aprobación PGA Original: **18/12/2018**

Modificación PGA No.: **(008/2023)**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
4	Equipos Portuarios (4) (Equipos Nauticos, de energía y de manejo de cargas Terrestres (Cabezales, Camión Grúa, Cargador Frontal, Montacargas y Rastras)	-	Métodos BCIE	LPI	Una Etapa - Un Sobre	17/12/2021	25/2/2022	6/5/2022	-	Ex - ante	Fracasado
5	Equipos Portuarios (Equipos Nauticos, de energía y de manejo de cargas Terrestres (Cabezales, Camión Grúa, Cargador Frontal, Montacargas y Rastras)	3,344,000.09	Métodos BCIE	LPI	Una Etapa - Un Sobre	30/6/2022	7/10/2022	16/3/2023	17/3/2023	Ex - ante	Evaluación
6	Transporte (1) (Equipos Terrestres (Camionetas)	282,600.00	Metodos y Modalidades BCIE	LPI	Co-Calificación	29/9/2020	1/12/2020	5/7/2021	29/7/2021	Ex - ante	Contrato Terminado
7	Transporte (Equipos Terrestres (buses, camión y motos).	-	Métodos BCIE	LPI	Una Etapa - Un Sobre	28/10/2021	16/12/2021	16/2/2022	-	Ex - ante	Fracasado
8	Transporte (Equipos Terrestres (buses, camión y motos).	367,400.00	Métodos BCIE	LPI	Una Etapa - Un Sobre	12/10/2022	19/12/2022	14/4/2023	14/4/2023	Ex - ante	Evaluación
9	Equipos Tecnológicos de Cómputo (Computadoras, tablets, impresoras, etc.	269,528.57	Métodos BCIE	LPN	Una Etapa - Un Sobre	20/12/2021	15/2/2022	10/6/2022	13/6/2022	Ex - ante	Contrato Terminado
10	Automatización terminales y CLSI (Software/Hardware) (Automatizacion de terminales y crear una plataforma para brindar en linea los servicios portuarios y almacenamientos de carga. Nueva Linea.	950,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una Etapa - Un Sobre	11/5/2023	26/6/2023	29/9/2023	2/10/2023	Ex - ante	Previsto
11	Equipamiento de Herramientas para talleres (Herramientas para el Taller mecanico. Nueva Linea.	800,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una Etapa - Un Sobre	8/9/2023	24/10/2023	26/1/2024	26/1/2024	Ex - ante	Previsto

Información General

País: **Nicaragua**

Número de la Operación: **2222**

Nombre de la Operación: **Mejoramiento de capacidades Técnicas y Operativas del Puerto de Corinto.**

Organismo Ejecutor: **Empresa Portuaria Nacional**

Monto de la Operación: **US\$184,625,306.65**

Fecha de aprobación PGA Original: **18/12/2018**

Modificación PGA No.: **(008/2023)**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
12	Equipamiento de la Terminal Granelera	13,134,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una Etapa - Un Sobre	21/7/2023	8/9/2023	5/12/2023	6/12/2023	Ex - ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$48,253,528.57									

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	Proceso de Adquisición Supervisión de Obras	contratación de la Supervisión Externa de Obras	5,956,165.40	Metodos y Modalidades BCIE	CPI	Co-Calificación	26/6/2019	30/8/2019	14/2/2020	14/2/2020	Ex - ante	Contrato en ejecución
2	Contratación de Auditoría Externa	Contratación de Auditoría Externa	795,000.00	Metodos y Modalidades BCIE	CPI	Co-Calificación	22/7/2019	18/9/2019	29/1/2020	11/5/2020	Ex - ante	Contrato en ejecución
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$6,751,165.40										

Total en este Plan General de Adquisiciones **\$181,345,078.81**

Fecha de Actualización: 25/01/2023

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
SBC : Selección Basada en Calidad
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo

p