



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País:
Nombre de la Operación:

República Dominicana
Proyecto Construcción de las Obras Complementarias de Riego y Suministro de Agua de la Presa Montegrande, República Dominicana

Organismo Ejecutor:
Monto de la Operación:

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
236,926,411.88

Modificación PGA No.: 1

No.	Componente asociado a PGI	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	*Monto Gobierno Dominicano \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	Observaciones
					Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras														
1	2	Obras complementarias: Línea de conducción mixta, Línea de conducción para riego y suministro de agua por gravedad al acueducto del suroeste y Central hidroeléctrica	100,811,232.82	97,592,339.41	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	15-ago-24	14-sep-24	25-sep-24	20-oct-24	Ex-ante	En curso	
2	2	Obras complementarias: Obras de Rehabilitación del Dique Santana y Obras de riego de la Margen Izquierda	101,082,701.59	114,810,903.42	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	15-ago-24	14-sep-24	9-oct-24	1-nov-24	Ex-ante	En curso	
3	2	Obras complementarias de la Presa Montegrande: Obras para mitigación de daños por efecto de inundación	4,000,000.00	-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	15-ago-24	14-sep-24	9-nov-24	10-dic-24	Ex-ante	En curso	
Monto de adquisiciones de Obras			205,893,934.41	212,403,242.83										
Tipo de Adquisición: Bienes														
4	4	Adquisición de vehiculos para la Unidad Ejecutora	120,000.00		Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	3/10/2024	2/11/2024	27/11/2024	15/12/2024	Ex-ante	Previsto	
5	4	Adquisición de computadoras y licencias antivirus, office 365, autocad, Ms Project	113,280.00		Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	3/10/2024	2/11/2024	27/11/2024	15/12/2024	Ex-ante	Previsto	
6	4	Adquisición de impresora, data show, ploter, televisor	28,800.00		Métodos BCIE	CP	N/A	3/10/2024	23/10/2024	2/11/2024	13/11/2024	Ex-ante	Previsto	
7	4	Adquisición de equipo de GPS para visitas de campo	5,000.00		Métodos BCIE	CP	N/A	3/10/2024	23/10/2024	2/11/2024	13/11/2024	Ex-ante	Previsto	
8	4	Suministros de oficina para funcionamiento de la Unidad Ejecutora	106,560.00		Métodos BCIE	CP	N/A	3/10/2024	23/10/2024	2/11/2024	13/11/2024	Ex-ante	Previsto	Varios procesos al año durante la vida del proyecto menores de US\$ 50,000.
Monto de adquisiciones de Bienes			267,080.00											
Tipo de Adquisición: Servicios														
9	4	Compra de seguros para vehiculos	14,400.00		Métodos BCIE	CP	N/A	15/3/2025	22/3/2025	27/3/2025	6/4/2025	Ex-ante	Previsto	
Monto de adquisiciones de Servicios			14,400.00											
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas														
10	1	Contratación de una firma consultora para el diseño de centro poblado y presa Nazaito	1,822,569.01		Métodos BCIE	CPI	SBCC	20-nov-24	16-feb-25	29-may-25	14-jun-25	Ex-ante	Previsto	
11	1	Contratación de firma consultoria para diseño proyecto productivo rural de la comunidad de agricultores de la zona de influencia de la presa de Montegrande	300,000.00		Métodos BCIE	CPI	SBCC	28-nov-24	16-feb-25	29-may-25	13-jun-25	Ex-ante	Previsto	
12	5	Contratación de firma supervisora de obras	13,365,000.30		Métodos BCIE	CPI	SBCC	28-ago-23	2-oct-23	31-ago-24	20-nov-24	Ex-ante	Adjudicado	
13	5	Contratación de firma auditora externa	200,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	15-nov-23	5-dic-23	31-ago-24	28-ene-25	Ex-ante	Adjudicado	
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			15,687,569.31											

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País:
Nombre de la Operación:

República Dominicana
Proyecto Construcción de las Obras Complementarias de Riego y Suministro de Agua de la Presa Montegrande, República Dominicana

Organismo Ejecutor:
Monto de la Operación:

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
236,926,411.88

Modificación PGA No.: 1

No.	Componente asociado a PGI	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	*Monto Gobierno Dominicano \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	Observaciones
					Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales														
14	4	Director del proyecto	480,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	23/10/2023	2/11/2023	17/10/2024	17/10/2024	Ex-ante	Adjudicado	Monto estimado para la vida del proyecto
15	4	Enlace INDRHI-BCIE	92,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	23/10/2024	2/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
16	4	Especialista de Monitoreo y Administrador de contratos	276,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	17/10/2024	27/10/2024	6/11/2024	6/11/2024	Ex-ante	Adjudicado	Monto estimado para la vida del proyecto
17	4	Consultoría como Jefe de administración y financiera	322,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	17/10/2024	27/10/2024	6/11/2024	6/11/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
18	4	Dos (2) analistas financieros	368,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	6/11/2024	21/11/2024	1/12/2024	1/12/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
19	4	Analista de contabilidad	161,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	31/10/2024	15/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
20	4	Consultoría como jefe fiduciario y legal	322,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	25/9/2024	5/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
21	4	Consultor legal	230,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	25/9/2024	10/10/2024	20/10/2024	20/10/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
22	4	Dos (2) especialistas de adquisiciones	552,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	23/10/2024	2/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	Ex-ante	En curso	Monto estimado para la vida del proyecto
23	4	Consultoría como jefe técnico	368,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	10/10/2024	25/10/2024	4/11/2024	4/11/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
24	4	Especialista Electromecánico	195,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	10/10/2024	25/10/2024	4/11/2024	4/11/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
25	4	Especialista Hidráulico	299,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	10/10/2024	25/10/2024	4/11/2024	4/11/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
26	4	Especialista en Gestión de Riesgos	299,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	10/10/2024	25/10/2024	4/11/2024	4/11/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
27	4	Especialista en Geomecánica y cartografía	161,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	10/10/2024	25/10/2024	4/11/2024	4/11/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
28	4	Especialista en obra civil	299,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	10/10/2024	25/10/2024	4/11/2024	4/11/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
29	4	Consultoría como jefe ambiental y social	322,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	9/10/2024	19/10/2024	2/11/2024	3/11/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
30	4	Especialista Social	230,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	9/10/2024	19/10/2024	2/11/2024	3/11/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
31	4	Especialista Ambiental	230,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	9/10/2024	19/10/2024	2/11/2024	3/11/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
32	4	Especialista en Reasentamiento	230,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	9/10/2024	19/10/2024	2/11/2024	3/11/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
33	4	Consultor ambiental independiente	355,200.00		Métodos BCIE	CC	CC	25/9/2024	21/8/2023	31/8/2023	31/8/2023	Ex-ante	Previsto	Monto estimado para la vida del proyecto
34	4	Consultorías de asistencia a la Unidad Ejecutora	552,000.00		Métodos BCIE	CC	CC	23/10/2024	2/11/2024	16/11/2024	17/11/2024	Ex-ante	Previsto	Monto estimado de asistencias técnicas y/o administrativas a ser definido durante la ejecución de acuerdo a la necesidad del proyecto.
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales			6,343,200.00											

* El Indrhi se encuentra en proceso de identificación de recursos para la proporción de aumento de contrapartida local

Total en este Plan General de Adquisiciones	228,206,183.72
--	-----------------------

Fecha de Actualización: Agosto 2024
--

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
SBC : Selección Basada en Calidad
SBPF : Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo