

Item	Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Sub Componente	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
Tipo de Adquisición: Obras														
1	Contratación de obras: Lote #1 Construcción Subse de Salud Sahsa y Lote #2 Construcción Sub Sede de Salud Ninayari	Lote No. 1 Proyecto 19779 Construcción de Sub sede de Salud Sahsa. Consiste en la construcción de una casa albergue, subse de salud y remodelación del puesto de salud existente para convertirlo en área admistrativa y laboratorio, además obras exteriores que brindaran accesibilidad y seguridad al complejo. Se ha actualizado el monto según la oferta recomendada a adjudicar. Lote No. 2 Proyecto 19777 Construcción de Sub Sede de Salud Ninayari. Este lote se declaró desierto en Septiembre 2018 y será reinicado mediante un proceso independiente.	2.1 Construcción de obras	981,126.20	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	11-04-18	11-06-18	07-01-19	12-03-19	Ex-ante	Contratado
2	Contratación de obras de Construcción "Sub Sede de Salud Ninayari"	Proyecto 19777 Construcción de Sub Sede de Salud Ninayari. Consiste en la construcción de una casa albergue, subse de salud y remodelación del puesto de salud existente para convertirlo en área admistrativa y laboratorio, además obras exteriores que brindaran accesibilidad y seguridad al complejo. Dado que en el proceso anterior resultó fracasado, se ha revisado los alcances y actualizado el monto presupuestado.	2.1 Construcción de obras	1,269,095.67	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPN	Público	22-06-20	23-07-20	27-11-20	12-12-20	Ex-ante	Previsto
3	Contratación de obras: Proyecto "19780 Construcción Centro Comunitario Dakra". Proyecto "19776 Construcción Albergue Dakra". Proyecto "19778 Construcción Albergue Awastara" y Proyectos "19783 Construcción Albergue Pahra"	Lote #1 Proyecto 19780 Construcción Centro Comunitario Dakra consiste en la construcción de una estructura que funcione como centro comunal y a la vez como albergue, con un área de 103.80m². El proyecto Albergue Dakra es la construcción de una estructura que funcione como centro de albergue con un área de 202 m². El centro comunitario a parte de la obra de infraestructura se le equipará con mobiliario, cocina y extractor de humo. Lote #2 Proyecto 19783 Construcción de centro comunitario Pahra consiste en la construcción de una estructura que funcione como centro de albergue con un área de 266 m². Los albergue serán equipados con mobiliario, cocina y extractor de humo.	2.1 Construcción de obras	528,460.29	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPN	Público	22-06-20	23-07-20	27-11-20	12-12-20	Ex-ante	Previsto
4	Contratación de obras: Proyecto "19778 Construcción Albergue Awastara"	El proyecto consiste en la construcción de infraestructura que funcione como centro de albergue.	2.1 Construcción de obras	252,175.16	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPN	Público	29-04-20	04-06-20	09-10-20	19-10-20	Ex-ante	En curso
5	Lote #5 Proyecto "19784 Construcción Centro Comunitario Awasyari" Proyecto "19781 Construcción Centro Comunitario Kahka"	El proyecto Awasyari consiste en la continuación de la construcción de un centro comunitario dotado de muebles, obras exteriores. (cocina, letrina,s andenes, aceras). El proyecto Kahka consiste en la construcción de un centro comunitario con un área de construcción de 103.80 m2. Los centros comunitarios contarán con mobiliario, cocina y extractor de humo.	2.1 Construcción de obras	212,973.77	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	02-08-17	17-08-17	27-09-17	17-05-18	Ex-post	Contratado
6	Lote #6 Proyecto "19775 Construcción Albergue Betania"	El proyecto consiste en la continuación de la construcción de un Albergue dotado de muebles, obras exteriores. (cocina, letrinas, andenes, aceras).	2.1 Construcción de obras	131,425.39	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	14-03-17	17-04-17	25-05-17	10-07-17	Ex-post	Contratado
7	Lote #7 Proyecto "19785 Construcción Centro Comunitario Rahuawatla" Proyecto "19782 Construcción Centro Comunitario Waynatingni"	El proyecto Waynatingni consiste en la continuación de la construcción de un centro comunitario dotado de muebles, obras exteriores (cocina, letrina,s andenes, aceras). El proyecto Rahuawatla consiste en la construcción de un centro comunitario con un área de construcción de 103.80 m2.	2.1 Construcción de obras	166,879.24	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	06-06-17	21-06-17	31-07-17	04-08-18	Ex-post	Contratado
Monto de adquisiciones de Obras				\$3,542,135.72										
Tipo de Adquisición: Bienes														
1	Equipamiento para el proyecto "19779 Construcción Subse de salud Sahsa"	Adquisición de equipos y material de uso médico para subse de Salud a construirse en comunidad Sahsa	2.2 Equipamiento	280,395.52	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPN	Público	31-01-20	23-04-20	28-08-20	07-09-20	Ex-ante	En curso
2	Equipamiento para el proyecto "19777 Construcción Subse de Salud Ninayari"	Adquisición de equipos y material de uso médico para subse de Salud a construirse en comunidad Ninayari	2.2 Equipamiento	280,395.52	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPN	Público	03-06-20	03-07-20	07-11-20	16-11-20	Ex-ante	En curso

Item	Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Sub Componente	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
3	Compra de un (01) Vehículo-Camioneta 4x4	Vehículo a utilizarse por la Dirección de Proyectos para realizar visitas de monitoreo, seguimiento y control a los proyectos del programa.	IV. Fortalec. de la Gestión y Monitoreo de la Inversión	19,695.71	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	04-08-17	30-08-17	20-11-17	21-09-18	Ex-ante	Contratado
4	Compra de dos (02) Motos	Motos a utilizarse por la Dirección de Proyectos para realizar visitas de monitoreo, seguimiento y control a los proyectos del programa.	IV. Fortalec. de la Gestión y Monitoreo de la Inversión	2,895.49	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	25-05-17	08-06-17	20-10-17	01-11-17	Ex-ante	Contratado
5	Compra de dos (02) motos	Motos a utilizar en la Delegación FISE -RACCN para realizar visitas de monitoreo, seguimiento y control a los proyectos del programa.	IV. Fortalec. de la Gestión y Monitoreo de la Inversión	5,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	05-12-19	18-12-19	14-05-20	14-05-20	Ex-ante	Contratado
6	Compra de 03 laptop	Laptops para uso de los Asesores Municipales que realizaran el monitoreo, seguimiento y control de los proyectos del programa.	IV. Fortalec. de la Gestión y Monitoreo de la Inversión	2,220.35	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	22-05-17	02-06-17	08-09-17	07-11-17	Ex-ante	Contratado
7	Compra de 02 laptop	laptops para el monitoreo y seguimiento de los proyectos a ejecutarse en el marco del programa.	IV. Fortalec. de la Gestión y Monitoreo de la Inversión	2,840.46	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	30-06-20	25-07-20	13-09-20	13-09-20	Ex-ante	Previsto
8	Compra de 03 impresoras multifuncional	Impresoras para uso de los Asesores Municipales que realizaran el monitoreo, seguimiento y control de los proyectos del programa.	IV. Fortalec. de la Gestión y Monitoreo de la Inversión	1,396.69	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	30-01-17	13-02-17	21-06-17	18-07-17	Ex-ante	Contratado
9	Compra de una (1) panga con motor fuera de borda	Panga para el traslado de funcionarios FISE, Gobierno, BCIE a los proyectos.	IV. Fortalec. de la Gestión y Monitoreo de la Inversión	16,318.80	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	01-06-17	06-07-17	16-11-17	26-01-18	Ex-ante	Contratado
10	Compra de un remolque y un motor fuera de borda para panga	Lote 1: Remolque para traslado de pangas de oficina de Delegación a puerto de salida a litoral Lote 2: Motor para equipar panga que actualmente dispone la delegación del FISE en la Costa Caribe Norte, requerida para traslado de funcionarios FISE, Gobierno Regional y personal de seguimiento y monitoreo a las obras a ejecutar en comunidades del litoral CARIBE Norte.	IV. Fortalec. de la Gestión y Monitoreo de la Inversión	15,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	30-06-20	25-07-20	13-09-20	13-09-20	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes				\$626,158.54										
Tipo de Adquisición: Servicios														
1	Contratación de Logística: alimentación, refrigerios para Talleres	Adquisición de alimentación y refrigerios, entre otros, para el desarrollo de los talleres de capacitación e implementación de los PPIA, que se realizarán a la red de promotores comunitarios y los Comités de Seguimiento de los proyectos, como de los Comités de Mantenimiento de las Obras. Se realizarán 7 procesos de contratación, cada proceso contempla la contratación de 10 talleres con un costo aproximado de US\$516.52 (Quinientos dieciseis dólares con 52/100), por tanto cada proceso tendrá un precio base aproximado a US\$5,165.22 (Cinco mil ciento sesenta y cinco dólares con 22/100).	2.3 Acompañamiento Social	36,156.60	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	11-10-18	18-10-18	14-12-18	22-01-19	Ex-ante	En curso
2	Reproducción de Cartillas, afiches, pegatinas, manuales.	Material que servirá para los procesos de capacitación a la Red de Promotores Sociales, Comités de Supervisión del Proyecto, Comité de Mantenimiento del Proyecto	2.3 Acompañamiento Social	3,172.84	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	24-03-17	24-04-17	22-11-17	11-12-17	Ex-ante	Contratado
3	Divulgación del programa	Se contratará los servicios de radio y TV con cobertura a nivel nacional y a nivel local. Se realizaran aprox. A lo largo del convenio 08 procesos de contratación. En el año 2018 se contratará cuñas radiales en emisoras de cobertura local y nacional, contratación de Spot publicitarios en televisoras locales y cobertura nacional y reproducción de banner. En algunos spot y cuñas radiales se requerirá traducción a lenguas nativas de la Costa Caribe.	IV. Fortalecimiento de la Gestión y Monitoreo de la Inversión	50,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	22-11-18	13-12-18	29-03-19	05-04-19	Ex-ante	En curso
4	Diagramación, diseño y reproducción de instrumentos para el acompañamiento social de los proyectos de infraestructura	Se contratará los servicios de diagramación, diseño y reproducción de los instrumentos necesarios para desarrollar el acompañamiento social de los proyectos de infraestructura social.	2.3 Acompañamiento Social	5,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	17-08-20	11-09-20	31-10-20	31-10-20	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios				\$94,329.44										
Tipo de Adquisición: Consultorías														

Item	Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Sub Componente	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
1	Contratación de un consultor individual para la supervisión del lote 1 "Construcción Subse de Salud Sahsa" y Contratación de un consultor individual para la supervisión del lote 2 "Construcción Subse de Salud Ninayari"	Contratación de Consultor Individual para realizar supervisión técnica, administrativa, ambiental y social del proyecto 19779 Construcción Sub Sede de Salud Sahsa. Monto US\$64,741.57 . Esta consultoría fue contratada pero se rescindió el contrato, por lo que se actualiza el monto real ejecutado al momento de la rescisión del contrato US\$2,790.36 Contratación de Consultor Individual para realizar supervisión técnica, administrativa, ambiental y social del Proyecto 19777 Construcción Sub Sede de Salud Ninayari. Monto US\$77,100.00	3.1 Supervision de obras	79,890.36	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	11-06-18	11-07-18	08-02-19	12-03-19	Ex-ante	Contratado
2	Contratación de un consultor individual para la supervisión del lote 1 "Construcción Subse de Salud Sahsa".	La consultoría consiste en realizar la supervisión técnica, administrativa y ambiental de los proyectos. Dado que en el proceso anterior fue rescindido, se ha actualizado los alcances y el monto presupuestado de los servicios para culminar el proyecto. <i>Esta línea se elimina dado que la Supervisión para este proyecto ha sido garantizada por el Consultor de seguimiento al convenio en aspectos técnicos, sociales, ambientales y administrativo.</i>	3.1 Supervision de obras	-	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	29-10-19	13-11-19	28-12-19	07-01-20	Exante	Previsto
3	Traducción de instrumentos para el acompañamiento social de los proyectos de infraestructura	Se contratará los servicios de traducción a lengua nativa de la Costa Caribe Norte de los instrumentos necesarios para desarrollar el acompañamiento social de los proyectos de infraestructura social.	2.3 Acompañamiento Social	8,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	05-05-20	26-05-20	15-07-20	22-07-20	Ex-ante	En curso
4	Contratación de un consultor individual para la supervisión de las obras proyecto 19780 construcción de centro comunitario Dakra y proyecto 19776 construcción de albergue Dakra	La consultoría consiste en realizar la supervisión técnica, administrativa y ambiental de los proyectos.	3.1 Supervision de obras	33,682.97	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	17-10-19	07-11-19	17-02-20	12-12-20	Ex-ante	Contratado
5	Contratación de un consultor individual para la supervisión de las obras proyecto 19783 construcción albergue Pahra	La consultoría consiste en realizar la supervisión técnica, administrativa y ambiental de los proyectos.	3.1 Supervision de obras	19,163.06	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	17-10-19	07-11-19	21-02-20	12-12-20	Ex-ante	Contratado
6	Contratación de un consultor individual para la supervisión de las obras proyecto 19778 construcción de albergue Awastara	La consultoría consiste en realizar la supervisión técnica, administrativa y ambiental del proyecto.	3.1 Supervision de obras	25,217.52	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	25-02-20	06-03-20	27-05-20	19-10-20	Ex-ante	Contratado
7	Contratación de un consultor individual para la supervisión del lote 5	La consultoría consiste en realizar la supervisión técnica, administrativa y ambiental de los proyectos. El contrato fue rescindido debido al fallecimiento del consultor.	3.1 Supervision de obras	3,570.45	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	24-07-17	17-08-17	30-08-17	17-05-18	Ex-ante	Contratado
8	Contratación de un consultor individual para la supervisión del lote 5	La consultoría consiste en realizar la supervisión técnica, administrativa y ambiental de los proyectos. Dado que en el proceso anterior fue rescindido, se ha actualizado los alcances y el monto presupuestado de los servicios para culminar el proyecto.	3.1 Supervision de obras	6,467.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	27-09-18	12-10-18	22-01-19	01-02-19	Ex-ante	Contratado
9	Contratación de un consultor individual para la supervisión del lote 6	La consultoría consiste en realizar la supervisión técnica, administrativa y ambiental de los proyectos.	3.1 Supervision de obras	9,942.18	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	07-03-17	17-03-17	05-07-17	10-07-17	Ex-ante	Contratado
10	Contratación de un consultor individual para la supervisión del lote 7	La consultoría consiste en realizar la supervisión técnica, administrativa y ambiental del proyecto.	3.1 Supervision de obras	12,848.96	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	07-03-17	17-03-17	19-10-17	04-08-18	Ex-ante	Contratado
11	Contratación de un consultor individual para la revisión y rediseño del sistema hidrosanitario del proyecto "19777 Construcción Subse de Salud Ninayari"	La consultoría consiste en la revisión y/o rediseño del sistema hidrosanitario para el proyecto.	I. Pre inversión	1,500.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	14-02-17	02-03-17	28-06-17	04-07-17	Ex-ante	Contratado
12	Contratación de 04 Asesores Municipales para el monitoreo, seguimiento y control de los proyectos del programa. El plazo inicial de la consultoría es po un año y devengará honorarios de aprox. US\$ 21,600. con posibilidad de renovación de contrato por un año mas, segun resultado de evaluación de desempeño.	Contratación de 04 Asesores Municipales para el monitoreo, seguimiento y control de los proyectos del programa. El plazo inicial de la consultoría es po un año y devengará honorarios de aprox. US\$ 21,600. con posibilidad de renovación de contrato por un año mas, segun resultado de evaluación de desempeño.	IV. Fortalecimiento de la Gestión y Monitoreo de la Inversión	172,800.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	19-10-17	20-11-17	04-06-18	11-06-18	Ex-ante	Contratado
13	Contratación de tres Especialistas Sociales	La consultoría consiste en brindar la asistencia técnica a los Gobiernos Municipales, Gobiernos territoriales, red de promotores, comité de supervisión de proyectos como base para la sostenibilidad de las obras. Cada consultor por año devengará honorarios de aprox. US\$ 21,600. con posibilidad de renovación de contrato segun resultado de evaluación de desempeño. Bajo este proceso solo se logro contratar 02 (dos) especialistas.	2.3 Acompañamiento Social	86,400.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	16-04-18	10-07-18	14-11-18	14-11-18	Ex-ante	Contratado
14	Contratación de un consultor Especialista Social	La consultoría consiste en brindar la asistencia técnica a los Gobiernos Municipales, Gobiernos territoriales, red de promotores, comité de supervisión de proyectos como base para la sostenibilidad de las obras. El periodo estimado de contratación es de 21 meses calendarios.	2.3 Acompañamiento Social	37,800.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	06-07-20	06-08-20	11-12-20	21-12-20	Ex-ante	Previsto

Item	Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Sub Componente	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos					
					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso
15	Contratación de un Consultor para seguimiento al convenio en aspectos técnicos, sociales, ambientales y administrativo.	Contratación de un consultor individual para el seguimiento al convenio. Originalmente se contrató por un año y monto estimado de US\$ 18,000.00, sin embargo en el segundo año por motivos de mayor alcance en las actividades desarrolladas se incrementó a US\$22,480.00 por año y se amplió a un año mas. Por tanto el tiempo y monto destinado para esta consultoria se ha ejecutado, por lo que considerando el tiempo adicional que se requiere para garantizar el seguimiento al convenio se hace necesario ampliar tiempo y recursos en esta consultoría, manteniendo el monto a pagar por año de US\$22,480.00.	3.2 Seguimiento y Monitoreo	83,885.79	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	15-01-18	14-02-18	10-05-18	17-05-18	Ex-ante	Contratado
16	Consultoria para la elaboración del modelado de obras terminadas en formato 3D (Renders)	Se contratará Consultoria para la elaboración del modelado de obras terminadas en formato 3D 3D (Renders), para los proyectos típicos en Albergue, Centro Comunitario y Sub Sedes de Salud.	I. Pre inversión	7,850.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	26-05-20	12-06-20	01-08-20	08-08-20	Ex-ante	En curso
Monto de adquisiciones de Consultorías				\$589,018.29										
Total Previsto en este Plan de Adquisiciones				\$4,851,641.99										

Nota: El monto de imprevisto y escalamiento para este contrato de préstamo es por un monto de US\$614,048.72

Fecha de Actualización: Thursday, July 2, 2020

LPI: Licitación Pública Internacional

CD: Contratación directa

LPN: Licitación Pública Nacional

CC: Comparación de calificaicones

LPIL: Licitación Pública Internacional Limitada

CP: Comparación de precios

CPI: Concurso Público Internacional

N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros politicas

CPN: Concurso Público Nacional

CPIL: Concurso Público Internacional Limitado

CC: Comparación de calificaicones