

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Honduras Organismo: BCIE
 Número de la Operación: 2333 Monto de la Operación: 606,988,111.14
 Nombre de la Operación: Programa Carreteras Resilientes SIT-BCIE Fecha de aprobación PGA Original: Modificación PGA No.:

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	C2	Mejoramiento de la Carretera Danlí - Trojes	94,754,677.21	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	11/4/2024	26/5/2024	10/7/2024	20/7/2024	Ex-ante	En curso
2	C2	Diseño y Mejoramiento de la Carretera Ojo de Agua - Cantarranas	35,913,023.74	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	5/5/2024	19/6/2024	3/8/2024	13/8/2024	Ex-ante	Previsto
3	C2	Diseño, Ampliación y Mejoramiento de la Carretera La Barca-El Progreso	84,755,283.92	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	5/5/2024	19/6/2024	3/8/2024	13/8/2024	Ex-ante	Previsto
4	C2	Diseño, Ampliación y Mejoramiento de la Carretera El Progreso-Tela	178,150,384.90	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	5/5/2024	19/6/2024	3/8/2024	13/8/2024	Ex-ante	Previsto
4	C2	Diseño y Rehabilitación de la Carretera Tela-La Ceiba	98,943,276.90	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	5/5/2024	19/6/2024	3/8/2024	13/8/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		\$492,516,646.67										
Tipo de Adquisición: Bienes												
Monto de adquisiciones de Bienes		\$0.00										
Tipo de Adquisición: Servicios												
Monto de adquisiciones de Servicios		\$0.00										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	C3	Supervisión mejoramiento de la Carretera Danlí - Trojes	6,632,827.40	Métodos BCIE	CPI	SBCC	11/4/2024	26/5/2024	10/7/2024	20/7/2024	Ex-ante	En curso
2	C3	Supervisiones de: i) Diseño y mejoramiento de la Carretera Ojo de Agua - Cantarranas, ii) diseño, ampliación y mejoramiento de la Carretera La Barca-El Progreso, iii) diseño, ampliación y mejoramiento de la Carretera El Progreso-Tela, iv) diseño y rehabilitación de la Carretera Tela-La Ceiba	27,843,337.86	Métodos BCIE	CPI	SBCC	29/4/2024	13/6/2024	28/7/2024	7/8/2024	Ex-ante	Previsto
3	C1	Diseños de: i) Ampliación y Mejoramiento de la Carretera Santa Rosa de Copán - Cucuyagua y ii) Construcción del Libramiento de la Ciudad de El Progreso	3,840,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	21/5/2024	5/7/2024	19/8/2024	29/8/2024	Ex-ante	Previsto
4	C1	Diseño de Libramiento San Pedro Sula	3,664,577.38	Métodos BCIE	CPI	SBCC	21/5/2024	5/7/2024	19/8/2024	29/8/2024	Ex-ante	Previsto
5	C3	Auditoría Externa (toda la vida del proyecto)	625,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	1/9/2024	16/10/2024	30/11/2024	10/12/2024	Ex-ante	Previsto
6	C6	Agencia de Gestión y Seguimiento (FASE II)	11,208,623.33	Métodos BCIE	CD	N/A	N/A	N/A	20/9/2024	20/9/2024	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Honduras Organismo: BCIE
 Número de la Operación: 2333 Monto de la Operación: 606,988,111.14
 Nombre de la Operación: Programa Carreteras Resilientes SIT-BCIE Fecha de aprobación PGA Original: Modificación PGA No.:

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$53,814,365.97									

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	C6	Coordinador General de Unidad Ejecutora BCIE	180,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/2/2024	15/3/2024	24/4/2024	4/5/2024	Ex-ante	En curso
2	C6	Subcodinador Técnico de Proyectos	135,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/2/2024	15/3/2024	24/4/2024	4/5/2024	Ex-ante	En curso
3	C6	Especialista Financiero	105,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/2/2024	15/3/2024	24/4/2024	4/5/2024	Ex-ante	En curso
4	C6	Especialista en Infraestructura vial de la Unidad Ejecutora	135,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/2/2024	15/3/2024	24/4/2024	4/5/2024	Ex-ante	En curso
5	C6	Especialista en Adquisiciones	84,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/2/2024	15/3/2024	24/4/2024	4/5/2024	Ex-ante	En curso
6	C6	Especialista Legal	105,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/2/2024	15/3/2024	24/4/2024	4/5/2024	Ex-ante	En curso
7	C6	Especialista Ambiental y Social	105,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/2/2024	15/3/2024	24/4/2024	4/5/2024	Ex-ante	En curso
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$849,000.00										

Total en este Plan General de Adquisiciones	\$547,180,012.64	Fecha de Actualización: 11-abril-2024
--	-------------------------	--

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
 SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo