

Información General

Pais: Gobierno de la Republica de Nicaragua

Número de la Operación: Contrato de Préstamo N° 2050.

Nombre de la Operación: Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovables (PNESER)

Organismo Ejecutor: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL)

Monto de la Operación: \$135,540,212

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.:

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión		
Tipo de Adquisición: Obras												
1	C1	Construcción de Redes de Distribución en proyectos de Electrificación Rural. Construcción de 2,722 km para redes de distribución en comunidades rurales.	24,449,527	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	1/3/2022	15/4/2022	14/7/2022	29/7/2022	Ex-ante	Previsto
2	C2	Construcción de Redes de Distribución en Proyectos de Normalización de Asentamientos. Construcción de 743 km para redes de distribución en asentamientos.	11,172,273	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	1/3/2022	15/4/2022	14/7/2022	29/7/2022	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		35,621,799										
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	C1	Adquisición de Materiales para la Construcción de Redes de Distribución de Media y Baja tensión. Con esta contratación se pretenden adquirir los materiales y equipos de medición de energía eléctrica para construcción de redes de distribución en comunidades rurales	23,438,409	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	17/6/2021	1/8/2021	30/10/2021	14/11/2021	Ex-ante	Previsto
2	C1	Adquisición de Materiales para la Construcción de Redes de Distribución de Media y Baja tensión. Con esta contratación se pretenden adquirir los materiales y equipos de medición de energía eléctrica para construcción de redes de distribución en comunidades rurales	18,199,632	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	22/6/2023	6/8/2023	4/11/2023	19/11/2023	Ex-ante	Previsto
3	C1	Adquisición de Materiales para la Construcción de Redes de Distribución de Media y Baja tensión. Con esta contratación se pretenden adquirir los materiales y equipos de medición de energía eléctrica para construcción de redes de distribución en comunidades rurales	18,199,632	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	18/3/2024	2/5/2024	31/7/2024	15/8/2024	Ex-ante	Previsto
4	C2	Adquisición de Materiales para la construcción de redes de distribución de media y baja tensión en asentamientos. Con este proceso se pretenden adquirir los materiales y equipos de medición de energía eléctrica para la construcción de redes de distribución en asentamientos urbanos.	10,171,004	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	17/6/2021	1/8/2021	30/10/2021	14/11/2021	Ex-ante	Previsto
5	C2	Adquisición de Materiales para la construcción de redes de distribución de media y baja tensión en asentamientos. Con este proceso se pretenden adquirir los materiales y equipos de medición de energía eléctrica para la construcción de redes de distribución en asentamientos urbanos.	8,430,934	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10/4/2023	25/5/2023	23/8/2023	7/9/2023	Ex-ante	Previsto
6	C2	Adquisición de Materiales para la construcción de redes de distribución de media y baja tensión en asentamientos. Con este proceso se pretenden adquirir los materiales y equipos de medición de energía eléctrica para la construcción de redes de distribución en asentamientos urbanos.	8,430,934	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	15/5/2023	29/6/2023	27/9/2023	12/10/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		86,870,546										

Información General

País: Gobierno de la Republica de Nicaragua

Número de la Operación: Contrato de Préstamo N° 2050.

Nombre de la Operación: Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovables (PNESER)

Organismo Ejecutor: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL)

Monto de la Operación: \$135,540,212

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.:

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		

Tipo de Adquisición: Servicios

1												
Monto de adquisiciones de Servicios		\$0										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas

1	C1	Elaboración de Diseños y Presupuestos para Comunidades Rurales. Contratación de firma consultora que elabore diseños y presupuestos de 1,278 comunidades rurales y 677 km de conversión de redes monofásicas a trifásicas.	2,187,800	Métodos BCIE	CPI	SBCC	17/6/2021	1/8/2021	30/10/2021	9/11/2021	Ex-ante	Previsto
2	C2	Elaboración de Diseños y Presupuestos para Asentamientos. Contratación de firma consultora que elabore diseños y presupuestos de 402 asentamientos.	482,400	Métodos BCIE	CPI	SBCC	17/6/2021	1/8/2021	30/10/2021	9/11/2021	Ex-ante	Previsto
3	C1 - C2	Convenio Marco: Servicios de supervisión e instalación de medidas. Instalación de medidores de energía eléctrica	1,027,455	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	C2	Promotoña Social. Contratación de consultores individuales y coordinación social para realizar la promotora social en los asentamientos.	810,000	Métodos BCIE	CPI	SBCC	1/3/2022	15/4/2022	14/7/2022	29/7/2022	Ex-ante	Previsto
5	C1 - C2	Supervisión Externa del Programa. Contratación de firma que va a supervisar el proyecto durante 5 años.	8,290,212	Métodos BCIE	CPI	SBCC	17/6/2021	1/8/2021	30/10/2021	14/11/2021	Ex-ante	Previsto
6	C1	Auditoría Financiera del Programa. Contratación de firma que va a auditar el proyecto durante 5 años.	250,000	Métodos BCIE	CPI	SBCC	11/8/2022	25/9/2022	24/12/2022	8/1/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		13,047,867										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales

1												
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$0										

Total en este Plan General de Adquisiciones \$135,540,212

Fecha de Actualización: 28/02/2022

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
SBC : Selección Basada en Calidad
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo