

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Nicaragua
Número de la Operación: 2122
Nombre de la Operación: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 19 Ciudades

Organismo Ejecutor: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Monto de la Operación: \$100,069,300.00
Fecha de aprobación PGA Original: 17/3/2014
Modificación PGA No.: 22 / 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	I	Construcción de Pozos y obras Electromecánicas para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Masaya.	779,731.82	Métodos BCIE	LPI	N/A	29/09/2014	09/01/2015	18/05/2015	01/08/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
2	I	Construcción y Rehabilitación de Tanques de Almacenamiento para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Masaya.	2,068,869.93	Métodos BCIE	LPI	N/A	29/09/2014	09/01/2015	24/04/2015	01/08/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
3	I	Construcción de Líneas de Conducción y Distribución para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Masaya.	4,426,388.06	Métodos BCIE	LPI	N/A	29/09/2014	05/02/2015	24/06/2015	01/08/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
4	I	Construcción de pozos y obras electromecánicas para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Chinandega	3,779,043.82	Métodos BCIE	LPI	N/A	25/08/2014	07/01/2015	24/04/2015	10/07/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
5	I	Construcción y Rehabilitación de Tanques de Almacenamiento para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Chinandega.	2,656,538.48	Métodos BCIE	LPI	N/A	25/08/2014	07/01/2015	08/06/2015	10/07/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
6	I	Construcción de Líneas de Conducción y Distribución para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Chinandega. BCIE: US\$ 23,845,407.96 ENACAL: US\$ 351,848.02 TOTAL: US\$ 23,997,256.23	23,645,407.96	Métodos BCIE	LPI	N/A	25/08/2014	07/01/2015	08/06/2015	10/07/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
7	I	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Cárdenas	1,680,589.62	Métodos BCIE	LPI	N/A	17/02/2016	23/05/2016	26/09/2016	25/10/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
8	I	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Chichigalpa	5,893,633.75	Métodos BCIE	LPI	N/A	06/10/2014	26/01/2015	26/06/2015	08/01/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
9	I	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de La Trinidad	5,242,095.96	Métodos BCIE	LPI	N/A	09/03/2016	23/05/2016	27/09/2016	23/10/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
10	I	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Malpaisillo.	3,028,253.42	Métodos BCIE	LPI	N/A	06/10/2014	12/01/2015	26/06/2015	08/01/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
11	I	Sistema de Tratamiento para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Jalapa	1,396,176.81	Métodos BCIE	LPI	N/A	08/05/2015	06/08/2015	03/12/2015	09/01/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
12	I	Construcción de Obras de toma, Tanques de almacenamiento, líneas de conducción y de distribución para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Jalapa	3,561,156.86	Métodos BCIE	LPI	N/A	22/10/2014	06/02/2015	26/06/2015	03/08/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
13	I	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Santo Tomás Cofinanciado: BCIE = \$10,268,469.47 AECID = \$63,295.10 Total = \$10,331,764.57	10,268,469.47	Métodos BCIE	LPI	N/A	07/04/2015	09/09/2015	24/11/2015	07/01/2016	Ex-ante	Contrato Terminado

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País:
Número de la Operación:
Nombre de la Operación:

Nicaragua
2122
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 19 Ciudades

Organismo Ejecutor: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Monto de la Operación: \$100,069,300.00
Fecha de aprobación PGA Original: 17/3/2014
Modificación PGA No.: 22 / 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
14	I Sistema de Recolección para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Masaya Cofinanciado: BCIE = \$7,158,810.64 AECID = \$2,043,325.08 Total = \$9,202,135.72	7,158,810.64	Métodos BCIE	LPI	N/A	15/04/2015	22/07/2015	11/12/2015	08/01/2016	Ex-ante	Contrato Terminado	
15	I Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario para el Bo Anexo La Primavera	788,608.07	Métodos BCIE	LPN	N/A	24/07/2018	30/10/2018	17/06/2019	05/12/2019	Ex-ante	Contrato Terminado	
16	II Construcción de la infraestructura para el Centro Regional de Atención Inmediata (CRAI) de Chontales.	844,704.21	Métodos BCIE	LPN	N/A	03/05/2018	04/04/2019	27/09/2019	13/04/2020	Ex-ante	Contrato Terminado	
17	II Reparación y Rehabilitación de las filiales de los departamentos de Chontales, Boaco, RACN y Río San Juan.	362,112.29	Métodos BCIE	LPN	N/A	04/10/2016	29/11/2016	15/03/2018	16/04/2018	Ex-ante	Contrato Terminado	
18	II Construcción de la infraestructura para el Centro Regional de Atención Inmediata (CRAI) de León y la reparación de las filiales de los departamentos de León y Chinandega.	1,180,647.79	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	13/10/2021	10/01/2022	01/04/2022	23/04/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución	
19	II Construcción del Taller de Electromecánica, Taller Medición, Oficinas CRAI Estellí y Construcción de la Filial de La Trinidad, Estellí	364,482.48	Métodos BCIE	LPN	N/A	13/03/2019	22/07/2019	16/03/2020	18/04/2020	Ex-ante	Contrato Terminado	
20	II Construcción del Taller de Electromecánica y Oficinas CRAI Granada	294,871.29	Métodos BCIE	LPN	N/A	24/04/2018	17/07/2018	30/10/2018	08/02/2019	Ex-ante	Contrato Terminado	
21	II Reparación y Rehabilitación de la Delegación y Filial Juigalpa - Chontales.	173,079.81	Métodos BCIE	N/A	N/A	29/06/2018	03/08/2018	28/09/2018	22/12/2018	Ex-ante	Contrato Terminado	
22	II Obras para la Conectividad Intradomiciliar a las Redes de Alcantarillado Sanitario de Familias Vulnerables, en las ciudades de Malpaisillo, Cárdenas, La Trinidad y Masaya.	342,269.83	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	20/01/2022	25/02/2022	20/04/2022	14/05/2022	Ex-ante	Contrato Terminado	
Monto de adquisiciones de Obras		\$79,935,942.38										
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	II Adquisición de 5 equipos especiales hidrosuctionador, para las ciudades de La Trinidad, Malpaisillo, Chichigalpa, Cárdenas y Masaya	1,621,000.00	Métodos BCIE	LPI	N/A	27/07/2015	22/10/2015	19/02/2016	19/02/2016	Ex-ante	Contrato Terminado	
2	II Adquisición de 3 equipos especiales camiones grúas, para las ciudades de La Trinidad, Malpaisillo, y Santo Tomás/Acoyapa	592,500.00	Métodos BCIE	LPI	N/A	27/07/2015	13/10/2015	09/12/2015	09/12/2015	Ex-ante	Contrato Terminado	
3	II Adquisición de 7 equipos especiales Hidrojet y 17 rosonda, para las ciudades de La Trinidad, Jalapa, Malpaisillo, Chichigalpa, Cárdenas, Santo Tomás/Acoyapa y Camoapa	411,268.28	Métodos BCIE	LPI	N/A	27/07/2015	08/10/2015	26/01/2016	26/01/2016	Ex-ante	Contrato Terminado	
4	II Adquisición de 4 equipos especiales retroexcavadora para las ciudades de La Trinidad, Malpaisillo, Chichigalpa y Santo Tomás/Acoyapa	288,000.00	Métodos BCIE	LPN	N/A	03/08/2015	16/10/2015	26/01/2016	26/01/2016	Ex-ante	Contrato Terminado	
5	II Adquisición de 4 equipos especiales, camiones volquete para las ciudades de La Trinidad, Malpaisillo, Chichigalpa y Santo Tomás/Acoyapa. Cofinanciado: BCIE = \$260,000.00 ENACAL = \$4,000.00 Total = \$264,000.00	260,000.00	Métodos BCIE	LPN	N/A	29/07/2015	12/10/2015	06/01/2016	06/01/2016	Ex-ante	Contrato Terminado	

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Nicaragua
Número de la Operación: 2122
Nombre de la Operación: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 19 Ciudades

Organismo Ejecutor: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Monto de la Operación: \$100,069,300.00
Fecha de aprobación PGA Original: 17/3/2014
Modificación PGA No.: 22 / 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión		
6	II	Adquisición de 9 camiones cisterna para Acueductos locales y para las ciudades de La Trinidad, Malpaisillo, Chichigalpa, Santo Tomás/Acoyapa y Camoapa	837,000.00	Métodos BCIE	LPI	N/A	28/07/2015	13/10/2015	26/01/2016	26/01/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
7	II	Adquisición 19 equipos de transporte camioneta DC 4x4, para Acueductos locales, Sucursales Managua y las ciudades de La Trinidad, Jalapa, Malpaisillo, Chichigalpa, Cárdenas, Santo Tomás /Acoyapa, Camoapa y El Rama	442,700.00	Métodos BCIE	LPI	N/A	28/07/2015	12/10/2015	03/02/2016	03/02/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
8	II	Adquisición de 21 unidades de equipos de transporte camión de 2 toneladas para Acueductos locales Managua, Sucursales Managua y las ciudades de La Trinidad, Jalapa, Malpaisillo, Chichigalpa, Cárdenas, Santo Tomás/Acoyapa y Camoapa	483,000.00	Métodos BCIE	LPI	N/A	29/07/2015	22/10/2015	10/02/2016	10/02/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
9	II	Adquisición de 8 unidades de equipos de transporte camión de 4 toneladas para las ciudades de La Trinidad, Jalapa, Malpaisillo, Chichigalpa, Nandaime, Cárdenas, Santo Tomás/Acoyapa y Camoapa	239,280.00	Métodos BCIE	LPN	N/A	17/06/2016	15/08/2016	04/11/2016	04/11/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
10	II	Adquisición de 94 unidades de motocicletas montafricanas y 96 motocicletas mensajeras para Acueductos locales Managua, Sucursales Managua y las ciudades de La Trinidad, Jalapa, Malpaisillo, Chichigalpa, Nandaime, Cárdenas, Masaya, Santo Tomás/Acoyapa, Camoapa y el Rama.	169,740.00	Métodos BCIE	LPN	N/A	28/07/2015	22/10/2015	26/01/2016	26/01/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
11	II	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI CHONTALES y LEÓN, y la adquisición de equipos de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento.	203,947.78	Métodos BCIE	LPN	N/A	12/12/2016	15/02/2017	26/04/2017	26/04/2017	Ex-ante	Contrato Terminado
12	II	Adquisición de mobiliario y equipos de oficina, equipos de cómputo y otros, impresoras multifuncionales y equipos de perforación.	52,338.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	12/04/2018	06/06/2018	26/10/2018	26/10/2018	Ex-ante	Contrato Terminado
13	II	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del Laboratorio de Calidad del Agua para los CRAI de Chontales y CRAI LEÓN.	-	Métodos BCIE	LPI	N/A	24/10/2019	23/12/2019	23/03/2020	13/04/2020	Ex-ante	Anulado
14	II	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación de Taller de Medidores para los CRAI de Chontales y CRAI LEÓN.	-	Métodos BCIE	LPN	N/A	26/09/2019	12/11/2019	31/01/2020	21/02/2020	Ex-ante	Anulado
15	II	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI ESTELÍ y CRAI Granada y Equipos Técnicos para Dotación de Taller de medición CRAI Estelí.	-	Métodos BCIE	LPI	N/A	26/09/2019	12/11/2019	31/01/2020	21/02/2020	Ex-ante	Anulado
16	II	Adquisición de Equipos de Operación y Mantenimiento de los Sistemas AP y AS de las ciudades de Chinandega, Chichigalpa, León, Malpaisillo, Santo Tomas, Acoyapa, Camoapa, Juigalpa, San Carlos, Nueva, Guinea y El Rama.	184,222.74	Métodos BCIE	LPN	N/A	16/06/2020	24/07/2020	26/04/2021	26/04/2021	Ex-ante	Contrato Terminado
17	II	Adquisición de Mobiliario y Equipos de oficina, Complemento para las Filiales de Santo Tomas, Acoyapa, Camoapa, El Rama, Nueva Guinea, San Carlos, Chichigalpa, Malpaisillo, León y Chinandega.	108,676.46	Métodos BCIE	LPN	N/A	14/02/2020	27/04/2020	12/08/2020	12/08/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
18	II	Adquisición de equipos de Transporte y equipos especiales Hidrojet, Rotosonda y accesorios para la ciudad de Masaya.	58,710.00	Métodos BCIE	LPN	N/A	30/03/2020	08/07/2020	23/09/2020	23/09/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
19	II	Adquisición de Equipos de Operación y Mantenimiento de los Sistemas AP y AS de la Ciudades de Bluefields y Bilwi.	46,890.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	23/08/2018	29/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	Ex-ante	Contrato Terminado

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País:

Nicaragua

Organismo Ejecutor:

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios

Número de la Operación:

2122

Monto de la Operación:

\$100,069.300.00

Nombre de la Operación:

Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 19 Ciudades

Fecha de aprobación PGA Original:

17/3/2014

Modificación PGA No.:

22 / 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos					
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso	
20	II	Adquisición de Equipos Técnicos para Dotación del Taller de Electromecánica, Laboratorio de Calidad del Agua y Taller de Medidores de la Ciudad de Bluefields	-	Métodos BCIE	LPI	N/A	26/09/2019	12/11/2019	31/01/2020	21/02/2020	Ex-ante	Anulado
21	II	Adquisición de equipamiento operativo básico para la Ciudades de Bluefields y Bilwi	35,188.56	Legislación Nacional	CP.	N/A	14/03/2019	25/03/2019	14/05/2019	04/06/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
22	II	Adquisición de materiales para cortes intrusivos	36,760.00	Métodos BCIE	CP.	N/A	11/12/2019	10/02/2020	13/05/2020	13/05/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
23	II	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI CHONTALES y LEÓN.	-	Métodos BCIE	LPN	N/A	24/10/2019	23/12/2019	20/03/2020	10/04/2020	Ex-ante	Anulado
24	II	Suministro e Instalación de Equipamiento de Red, Licencias SQL y Generador Eléctrico para fortalecer la infraestructura IT de ENACAL en función del crecimiento de la demanda de servicios por la creación de los CRAI y la ampliación de equipos y sistemas informáticos en las Delegaciones departamentales.	155,718.00	Métodos BCIE	LPN	N/A	23/04/2020	15/06/2020	10/11/2020	10/11/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
25	II	Adquisición de Equipos de Transporte para las Ciudades de Bluefields y Bilwi	-	Métodos BCIE	LPN	N/A	27/08/2020	26/10/2020	22/01/2021	12/02/2021	Ex-ante	Anulado
26	II	Adquisición de Equipo de Espectrometría Atómica CRAI Chontales	96,900.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	14/04/2020	14/05/2020	09/07/2020	09/07/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
27	II	Adquisición de Equipos de Laboratorio Para Análisis Especiales En Agua Potable CRAI Chontales	71,587.65	Legislación Nacional	N/A	N/A	21/09/2020	21/10/2020	04/12/2020	04/12/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
28	II	Adquisición de Cromatógrafo Iónico y Equipos para Análisis Bacteriológicos CRAI Chontales	71,600.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	15/04/2020	27/04/2020	09/07/2020	09/07/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
29	II	Adquisición de Equipos Portátiles y de Laboratorio CRAI Chontales	62,237.34	Legislación Nacional	N/A	N/A	07/09/2020	21/09/2020	10/12/2020	10/12/2020	Ex-ante	Contrato terminado
30	II	Adquisición de Reactivos, Cristalería y Materiales para CRAI Chontales	14,550.45	Métodos BCIE	CP.	Una etapa - un sobre	19/08/2020	21/09/2020	10/12/2020	10/12/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
31	II	Adquisición de Equipos Informáticos y Baterías de Respaldo para CRAI Chontales	6,018.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	21/04/2020	05/05/2020	11/06/2020	11/06/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
32	II	Adquisición de Equipo de Análisis N-Kjendahl y Equipos para Análisis Bacteriológicos CRAI León e incubador centrifugo para CRAI de BLUEFIELD	81,806.26	Legislación Nacional	N/A	Una etapa - un sobre	18/10/2021	23/11/2021	06/01/2022	06/01/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
33	II	Adquisición de Equipos Portátiles y de Laboratorio CRAI León	55,058.78	Legislación Nacional	N/A	N/A	10/06/2020	19/06/2020	21/08/2020	21/08/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
34	II	Adquisición de Reactivos, Cristalería Y Materiales Para CRAI León	4,820.66	Métodos BCIE	CP.	N/A	26/08/2020	09/09/2020	18/12/2020	18/12/2020	Ex-ante	Contrato terminado
35	II	Adquisición de Equipos Informáticos y Baterías de Respaldo para CRAI León	8,099.00	Métodos BCIE	CP.	Una etapa - un sobre	28/02/2022	15/03/2022	04/05/2022	04/05/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
36	II	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación de Taller de Medidores para los CRAI de Chontales.	110,285.00	Métodos BCIE	LPN	N/A	16/06/2020	17/07/2020	01/10/2020	01/10/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
37	II	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación de Taller de Medidores para los CRAI LEÓN.	-	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	24/03/2022	25/04/2022	10/06/2022	25/06/2022	Ex-ante	Fracasado

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País:

Nicaragua

Organismo Ejecutor:

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios

Número de la Operación:

2122

Monto de la Operación:

\$100,069,300.00

Nombre de la Operación:

Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 19 Ciudades

Fecha de aprobación PGA Original:

17/3/2014

Modificación PGA No.:

22 / 2023

Componente		Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
38	II	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI ESTELÍ.	31,070.54	Legislación Nacional	N/A	N/A	02/09/2020	02/10/2020	14/01/2021	14/01/2021	Ex-ante	Contrato Terminado
39	II	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI GRANADA.	27,154.87	Legislación Nacional	N/A	N/A	03/09/2020	05/10/2020	14/01/2021	14/01/2021	Ex-ante	Contrato Terminado
40	II	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del taller de medición CRAI ESTELÍ.	110,515.00	Métodos BCIE	LPN	N/A	12/11/2020	18/12/2020	21/06/2021	21/06/2021	Ex-ante	Contrato Terminado
41	II	Adquisición de Equipos Técnicos para Dotación del Taller de Electromecánica de la Ciudad de Bluefields	18,316.33	Legislación Nacional	N/A	N/A	07/09/2020	08/10/2020	04/01/2021	04/01/2021	Ex-ante	Contrato Terminado
42	II	Adquisición de Equipos Técnicos para Dotación del Taller de Medidores de la Ciudad de Bluefields	-	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	21/03/2022	11/05/2022	27/06/2022	11/08/2022	Ex-ante	Fracasado
43	II	Adquisición de Equipos Técnicos para Dotación del Laboratorio de Calidad del Agua de la Ciudad de Bluefields	36,662.30	Legislación Nacional	N/A	N/A	02/09/2020	11/09/2020	18/11/2020	18/11/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
44	II	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI CHONTALES.	27,155.33	Legislación Nacional	N/A	N/A	03/09/2020	06/10/2020	14/01/2021	14/01/2021	Ex-ante	Contrato Terminado
45	II	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI LEÓN.	20,363.62	Legislación Nacional	N/A	N/A	07/09/2020	08/10/2020	04/01/2021	04/01/2021	Ex-ante	Contrato Terminado
46	II	Adquisición de UPS de 20 kva (Batería de Respaldo) para equipos de laboratorio para CRAI Chontales.	40,987.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	29/09/2020	16/10/2020	15/12/2020	15/12/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
47	II	Adquisición de impresoras Monocromáticas e Impresoras Multifuncionales para las Filiales de Santo Tomas, Acoyapa, Camoapa, El Rama, Nueva Guinea, San Carlos, Chichigalpa, Malpaisillo, León y Chinandega y baterías de respaldo para CRAI de Chontales	24,644.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	21/01/2021	23/02/2021	08/06/2021	08/06/2021	Ex-ante	Contrato Terminado
48	II	Adquisición de equipos de Telecomunicaciones y redes y adquisición de Equipos de Perifoneo para las Filiales de Santo Tomas, Acoyapa, Camoapa, El Rama, Nueva Guinea, San Carlos, Chichigalpa, Malpaisillo, León y Chinandega. Y herramientas para el taller de medidores del CRAI de Bluefields	10,480.97	Métodos BCIE	CP.	Una etapa - un sobre	17/02/2022	04/03/2022	03/05/2022	03/05/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
49	II	Adquisición de Tres (3) camionetas 4 x4 para las ciudades de Masaya, Bilwi y Bluefields, y Una motocicleta Montañera para Bluefields.	74,279.09	Legislación Nacional	N/A	Una etapa - un sobre	15/01/2021	19/02/2021	26/05/2021	26/05/2021	Ex-ante	Contrato terminado
50	II	Adquisición de camiones de 2 y 4 toneladas para las ciudades de Masaya, Bilwi y Bluefields y Un Camión Cisterna para la ciudad de Masaya.	-	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	17/12/2021	17/01/2022	14/02/2022	07/03/2022	Ex-ante	Desierto
51	II	Suministro de 5 Licencias SQL 2019 Standard	10,757.65	Métodos BCIE	CP.	Una etapa - un sobre	10/09/2021	08/10/2021	06/12/2021	06/12/2021	Ex-ante	Contrato Terminado

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

Pais:
Número de la Operación:
Nombre de la Operación:

Nicaragua
2122
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 19 Ciudades

Organismo Ejecutor: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Monto de la Operación: \$100,069.300.00
Fecha de aprobación PGA Original: 17/3/2014
Modificación PGA No.: 22 / 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión		
52	II	Adquisición de Bombas y Motores para el fortalecimiento de los CRAI de las ciudades de Estelí, León, Chontales, Granada y la RACN	-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	25/02/2022	18/04/2022	02/06/2022	02/06/2022	Ex-ante	Desierto
53	II	Adquisición de Transformadores, Paneles, arrancadores y conductores eléctricos para el fortalecimiento de los CRAI de las ciudades de Estelí, León, Chontales, Granada y la RACN	-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	01/03/2022	18/04/2022	02/06/2022	02/06/2022	Ex-ante	Fracasado
54	II	Adquisición de Cloradores y repuestos para equipos de bombeo para el fortalecimiento de los CRAI de las ciudades de Estelí, León, Chontales, Granada y la RACN	66,771.60	Legislación Nacional	N/A	Una etapa - un sobre	23/11/2021	10/12/2021	01/02/2022	01/02/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
55	II	Adquisición de Equipos Especiales para Laboratorio de Aguas Residuales- CRAI LEON.	-	Legislación Nacional	N/A	N/A	04/07/2022	25/07/2022	26/08/2022	10/09/2022	Ex-ante	Desierto
56	II	Adquisición de camiones de 2 y 4 toneladas para las ciudades de Masaya, Bilwi y Bluefields y Un Camión Cisterna para la ciudad de Masaya.	-	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	21/06/2022	22/07/2022	05/10/2022	26/10/2022	Ex-ante	Fracasado
57	II	Adquisición de Bombas y Motores para el fortalecimiento de los CRAI de las ciudades de Estelí, León, Chontales, Granada y la RACN	803,255.12	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	08/06/2022	25/07/2022	28/09/2022	28/09/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
58	II	Adquisición de Transformadores, Paneles, arrancadores y conductores eléctricos para el fortalecimiento de los CRAI de las ciudades de Estelí, León, Chontales, Granada y la RACN	424,092.40	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	02/08/2022	27/09/2022	22/12/2022	22/12/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
59	II	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación de Taller de Medidores para los CRAI LEÓN.	90,065.35	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	12/09/2022	17/10/2022	10/02/2023	19/01/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
60	II	Adquisición de Equipos Técnicos para Dotación del Taller de Medidores de la Ciudad de Bluefields	87,214.51	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	12/09/2022	17/10/2022	31/01/2023	03/01/2023	Ex-ante	Contrato Terminado
61	II	Adquisición de Equipos Especiales para Laboratorio de Aguas Residuales- CRAI LEON.	44,514.52	Legislación Nacional	N/A	N/A	18/10/2022	28/10/2022	05/12/2022	05/12/2022	Ex-post	Contrato Terminado
62	II	Adquisición de camiones de 2 y 4 toneladas para las ciudades de Masaya, Bilwi y Bluefields y Un Camión Cisterna para la ciudad de Masaya.	-	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	07/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	Ex-ante	Desierto
63	II	Adquisición de camiones de 2 y 4 toneladas para las ciudades de Bilwi y Bluefields y Cinco Camiones Cisterna para las ciudades de Masaya, Granada y Managua.	398,400.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	24/02/2023	15/05/2023	23/06/2023	23/06/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
64	II	Adquisición de camiones de 2 y 4 toneladas para las ciudades de Bilwi y Bluefields.	95,782.36	Legislación Nacional	N/A	N/A	27/06/2023	28/07/2023	25/08/2023	25/08/2023	Ex-ante	Adjudicado
65	II	Adquisición de 9 unidades impulsoras de bombeo para agua potable en el marco del fortalecimiento de los CRAI de las Ciudades de Estelí y Chontales.	81,500.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	23/10/2023	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Ex-ante	Previsto
66	II	Adquisición de 7 motores eléctricos de eje vertical sumergibles para agua potable en el marco del fortalecimiento de los CRAI de las Ciudades de Managua, Granada y León	81,500.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	23/10/2023	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	Ex-ante	Previsto
		Disponibilidades componente II	24,509.50									
		Monto de adquisiciones de Bienes	\$9,439,895.03									

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

Pais:
Número de la Operación:
Nombre de la Operación:

Nicaragua
2122
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 19 Ciudades

Organismo Ejecutor: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Monto de la Operación: \$100,069.300.00
Fecha de aprobación PGA Original: 17/3/2014
Modificación PGA No.: 22 / 2023

Componente		Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Estado del proceso	
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		Tipo de Revisión
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	I	Supervisión del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Camoapa	-	Métodos BCIE	CPI		30/03/2021	28/05/2021	11/08/2021	01/09/2021	Ex-ante	Anulado
2	I	Supervisión del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Chinandega	1,857,624.32	Métodos BCIE	CPI		25/08/2014	07/01/2015	12/06/2015	02/07/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
3	I	Supervisión de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Cárdenas Cofinanciado: BCIE = \$138,600.00 Contratista = 87,780.00 Total = \$226,380.00	226,380.00	Métodos BCIE	CPI		28/01/2016	06/04/2016	21/06/2016	26/08/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
4	I	Supervisión del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Chichigalpa y la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Malpaisillo	540,462.00	Métodos BCIE	CPI		29/04/2015	13/07/2015	24/11/2015	01/12/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
5	I	Supervisión de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de La Trinidad	347,354.37	Métodos BCIE	CPI		27/04/2015	31/07/2015	24/11/2015	22/08/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
6	I	Supervisión del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Jalapa	315,398.25	Métodos BCIE	CPI		22/10/2014	14/01/2015	30/06/2015	24/07/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
7	I	Supervisión de la Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario para el Bo Anexo La Primavera	161,000.00	Métodos BCIE	CPN		07/03/2019	27/05/2019	20/11/2019	05/12/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
8	I	Supervisión para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Masaya Cofinanciado: BCIE = \$1,377,101.60 ENACAL = \$ 582,167.05 Contratista = 27,280.05 Total = \$1,986,548.70	1,377,101.60	Métodos BCIE	CPI		29/09/2014	09/01/2015	30/06/2015	24/07/2015	Ex-ante	Contrato Terminado
9	II	Supervisión de la Construcción del Centro Regional de Atención Inmediata (CRAI) de Chontales	77,534.53	Métodos BCIE	CPN		28/11/2019	24/01/2020	03/04/2020	13/04/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
10	II	Supervisión de la Reparación y Rehabilitación de las filiales de los departamentos de Chontales, Boaco, RACN y Río San Juan.	32,962.50	Métodos BCIE	CC		08/11/2016	18/11/2016	13/01/2017	16/04/2018	Ex-ante	Contrato Terminado

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

Pais: Nicaragua
Número de la Operación: 2122
Nombre de la Operación: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 19 Ciudades

Organismo Ejecutor: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Monto de la Operación: \$100,069,300.00
Fecha de aprobación PGA Original: 17/3/2014
Modificación PGA No.: 22 / 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso
11	II Supervisión de la Construcción del Centro Regional de Atención Inmediata (CRAI) de León y la reparación de las filiales de los departamentos de León y Chinandega Cofinanciado: BCIE = \$102,109.11 ENACAL = \$ 31,418.20 Contratista = 27,280.05 Total = \$133,527.31	102,109.11	Métodos BCIE	CPN		27/11/2018	23/01/2019	28/06/2019	11/04/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
12	II Supervisión de la Construcción de las obras del Taller de Electromecánica, Taller Medición, Oficinas CRAI Esteli y la Construcción de la filial de La Trinidad, Esteli	34,950.00	Métodos BCIE	CC		21/11/2019	05/12/2019	19/02/2020	04/03/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
13	II Supervisión de la Construcción de las obras del Taller de Electromecánica y Oficinas del CRAI Granada.	29,143.00	Métodos BCIE	CC		17/09/2018	03/10/2018	16/01/2019	16/01/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
14	II Supervisión de la Reparación y Rehabilitación de la Delegación y Filial Juigalpa - Chontales.	16,965.82	Métodos BCIE	CC		12/03/2018	23/03/2018	26/10/2018	15/11/2018	Ex-ante	Contrato Terminado
15	III Estudios y Diseños del Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Chichigalpa	516,035.22	Métodos BCIE	CPI		28/04/2017	23/06/2017	12/10/2017	23/10/2017	Ex-ante	Contrato Terminado
16	III Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Chinandega	677,650.00	Métodos BCIE	CPI		25/04/2017	22/06/2017	25/09/2017	05/10/2017	Ex-ante	Contrato Terminado
17	III Estudios y Diseños del Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario de las ciudades de La Paz Centro, Mateare y Nagarote.	936,960.00	Métodos BCIE	CPI		24/04/2018	29/06/2018	03/12/2018	13/12/2018	Ex-ante	Contrato Terminado
18	III Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario de las Ciudades de Somotillo y Villanueva.	508,820.00	Métodos BCIE	CPI		24/10/2018	28/01/2019	07/06/2019	07/06/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
19	III Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de San Jorge-Buenos Aires.	337,400.00	Métodos BCIE	CPI		25/03/2019	25/06/2019	16/03/2020	16/03/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
20	III Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Camoapa.	541,191.20	Métodos BCIE	CPI		12/06/2018	06/09/2018	11/03/2019	21/03/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
21	III Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudades de San Rafael del Sur (AS), San Benito (AS) y Ticuantepe (AP y AS).	879,814.20	Métodos BCIE	CPI		29/08/2018	22/10/2018	14/03/2019	25/03/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
22	III Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Somoto.	377,336.00	Métodos BCIE	CPI		26/11/2018	28/01/2019	19/06/2019	19/06/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
23	III Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Masatepe.	-	Otras Políticas	N/A		04/07/2018	23/08/2018	28/08/2019	09/09/2019	No aplica	Anulado
24	III Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudades de Matiguas (AP y AS) y Muy Muy (AS).	308,533.47	Métodos BCIE	CPI		23/01/2019	05/04/2019	12/12/2019	12/12/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
25	III Estudios y Diseños del Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario de la ciudades de Susucayan, Mozonte, El Jicaró y El Limón.	161,867.01	Métodos BCIE	CPI		07/02/2019	08/05/2019	02/12/2019	02/12/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
26	III Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudades de San Juan de Limay (AS) y Pueblo Nuevo (AP y AS).	37,300.00	Métodos BCIE	CPN		08/03/2019	20/05/2019	26/11/2019	26/11/2019	Ex-ante	Contrato Terminado

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Nicaragua
Número de la Operación: 2122
Nombre de la Operación: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 19 Ciudades

Organismo Ejecutor: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Monto de la Operación: \$100,069,300.00
Fecha de aprobación PGA Original: 17/3/2014
Modificación PGA No.: 22 / 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso
27	IV Contratación de Servicios de Auditoría Externa Multianual para los Estados Financieros y de cumplimiento del PISASH; correspondiente a los Años 2016, 2017, 2018 y 2019. Cofinanciado: BCIE = \$226,010.00 AECID/BID = \$96,000.00 ENACAL = 41,460.00 Total = \$363,500.00	226,010.00	Métodos BCIE	CPI		30/08/2016	18/10/2016	09/02/2017	14/02/2017	Ex-ante	Contrato en ejecución
28	II Contratación de servicio de diagramación de documentos Manuales de los diferentes Módulos implementados en las delegaciones	7,560.00	Métodos BCIE	CC		17/10/2016	27/10/2016	22/11/2016	22/11/2016	Ex-ante	Contrato Terminado
29	II Supervisión de Obras para la Conectividad Intradomiciliar a las Redes de Alcantarillado Sanitario de Familias Vulnerables, en las ciudades de Malpaisillo, Cárdenas, La Trinidad y Masaya.	58,000.00	Métodos BCIE	CPN		15/06/2020	27/07/2020	05/01/2021	28/04/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
	Disponibilidades componente III	-									
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$10,693,462.60									
III Imprevistos											
Total en este Plan General de Adquisiciones		\$100,069,300.00									

Fecha de Actualización: 18/10/2023

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringsida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIR: Concurso Público Internacional Restringsida
CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros politices

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
SBC : Selección Basada en Calidad
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo