

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **09-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
Tipo de Adquisición: Obras													
Componente	Subcomponente	Nombre de la adquisición											
1	2	2.1	Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio Torre de Tribunales, Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	29/04/2021	01/06/2021	30/08/2021	29/09/2021	Ex-ante	Fracasado
2	2	2.1	Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio Torre de Tribunales, Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	10/12/2021	18/01/2022	28/07/2022	29/08/2022	Ex-ante	Fracasado
3	2	2.1	Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio Torre de Tribunales, Guatemala. (3er proceso)	\$786,660.94	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	22/08/2022	22/09/2022	17/05/2023	16/06/2023	Ex-ante	Adjudicado
4	2	2.1	Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	07/05/2021	08/06/2021	30/08/2021	29/09/2021	Ex-ante	Fracasado
5	2	2.1	Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$544,559.78	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/05/2022	20/06/2022	24/11/2022	23/01/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
6	2	2.1	Suministro e Instalación de Muro Perimetral, Almacén Judicial, municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango	\$42,351.00	Métodos BCIE	CP	N/A	06/11/2023	14/11/2023	27/11/2023	27/12/2023	Ex-ante	Previsto
7	2	2.1	Mejoramiento Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio de Salamá, departamento Baja Verapaz	\$130,561.00	Legislación Nacional	LPN	Una etapa - un sobre	26/07/2024	26/08/2024	25/09/2024	25/10/2024	Ex-ante	Previsto
8	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz Ipala, Chiquimula y Construcción Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa	\$595,690.69	Métodos BCIE	LPN	N/A	31/05/2021	01/07/2021	25/01/2022	11/03/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
9	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz San Bartolomé, Quiché; Construcción Juzgado de Paz San Pablo, San Marcos y Construcción Juzgado de Paz Concepción Tutuapa, San Marcos	\$960,256.41	Métodos BCIE	LPN	N/A	02/08/2021	02/09/2021	25/03/2022	20/05/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
10	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Lanquín, departamento de Alta Verapaz y Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Francisco, departamento de Petén	\$599,196.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	06/11/2023	08/12/2023	08/01/2024	07/02/2024	Ex-ante	Previsto
11	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Andrés Villa Seca, departamento de Retalhuleu; Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Martín Zapotitlán, departamento de Retalhuleu y Construcción de Juzgado de Paz, del municipio de Nuevo San Carlos, departamento de Retalhuleu	\$1,010,124.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	17/06/2024	17/07/2024	01/08/2024	16/08/2024	Ex-ante	Previsto
12	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá y Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Santa Lucía Utatlán, departamento de Sololá	\$673,416.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	17/06/2024	17/07/2024	01/08/2024	16/08/2024	Ex-ante	Previsto
13	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Cristóbal Cucho, departamento de San Marcos; y Construcción de Juzgado de Paz, del municipio de Nuevo Progreso, departamento de San Marcos	\$673,416.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	03/07/2024	02/08/2024	02/09/2024	03/10/2024	Ex-ante	Previsto
14	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa; Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa y Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa	\$1,010,124.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	09/07/2024	08/08/2024	09/09/2024	09/10/2024	Ex-ante	Previsto
15	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Suchitepéquez y Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Miguel Panan, departamento de Suchitepéquez	\$673,416.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	24/06/2024	24/07/2024	23/08/2024	23/09/2024	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **09-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
16	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Rafael La Independencia, departamento de Huehuetenango y Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	29/07/2024	28/08/2024	27/09/2024	28/10/2024	Ex-ante	Previsto
17	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de Santa Rosa	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	10/06/2024	10/07/2024	09/08/2024	09/09/2024	Ex-ante	Previsto
18	2	2.1	Construcción Complejo Judicial del municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	30/09/2024	14/11/2024	16/12/2024	15/01/2025	Ex-ante	Previsto
19	2	2.1	Construcción Oficinas Administrativas, 7a avenida zona 1, Guatemala	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	28/06/2024	12/08/2024	11/09/2024	11/10/2024	Ex-ante	Previsto
20	2	2.1	Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1, Guatemala.	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	28/06/2024	12/08/2024	11/09/2024	11/10/2024	Ex-ante	Previsto
21	2	2.1	Ampliación y Mejoramiento Edificio Jade zona 9	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	12/06/2024	29/07/2024	30/08/2024	30/09/2024	Ex-ante	Anulado
22	2	2.1	Construcción Complejo Judicial, municipio de Malacatán, departamento de San Marcos.	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	28/06/2024	12/08/2024	11/09/2024	11/10/2024	Ex-ante	Previsto
23	2	2.1	Ampliación Complejo de Tribunales, del departamento de Izabal.	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	31/08/2024	15/10/2024	14/11/2024	14/12/2024	Ex-ante	Previsto
24	2	2.1	Construcción de Bodega Almacén Judicial San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	09/06/2024	11/07/2024	10/08/2024	09/09/2024	Ex-ante	Anulado
25	2	2.1	Construcción de Bodega Almacén Judicial Cantel, Quetzaltenango	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	30/07/2024	31/08/2024	01/10/2024	31/10/2024	Ex-ante	Anulado
26	2	2.1	Construcción de Bodegas Almacén Judicial municipio de Cantel, departamento de Quetzaltenango (4 Bodegas)	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	29/07/2024	12/09/2024	14/10/2024	13/11/2024	Ex-ante	Previsto
27	2	2.1	Construcción de 1 Ofibodega en municipio de San Benito, departamento de Petén	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	29/07/2024	12/09/2024	14/10/2024	13/11/2024	Ex-ante	Previsto
28	2	2.1	Construcción Bodegas Almacén Judicial municipio de San Agustín Acasaguastlán, departamento de El Progreso (4 Bodegas)	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	29/07/2024	12/09/2024	14/10/2024	13/11/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			\$40,420,093.93									

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **09-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
Tipo de Adquisición: Bienes													
1	2	2.2	Equipamiento en apoyo al fortalecimiento del Módulo de Oralidad e Infraestructura Institucional de Comunicaciones	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	05/08/2021	21/09/2021	21/10/2021	20/11/2021	Ex-ante	Fracasado
2	2	2.2	Equipamiento en apoyo al fortalecimiento del Módulo de Oralidad e Infraestructura Institucional de Comunicaciones (OJ-17)	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	20/03/2023	04/05/2023	05/06/2023	05/07/2023	Ex-ante	Anulado
3	2	2.2	Equipamiento en Apoyo al Fortalecimiento del Modelo de Oralidad e Infraestructura Institucional de Comunicaciones (OJ-17)	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	12/07/2023	30/08/2023	01/09/2023	08/09/2023	Ex-ante	Desierto
4	2	2.2	Equipamiento en Apoyo al Fortalecimiento del Modelo de Oralidad e Infraestructura Institucional de Comunicaciones	\$1,017,307.69	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	21/10/2023	05/12/2023	04/01/2024	04/02/2024	Ex-ante	Previsto
5	2	2.2	Adquisición de Equipo de cómputo para distintos órganos jurisdiccionales del Organismo Judicial, como parte del Proyecto de Tecnología	\$2,812,435.90	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	24/05/2023	08/08/2023	27/10/2023	27/11/2023	Ex-ante	Evaluación
6	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	28/08/2023	28/09/2023	28/10/2023	27/11/2023	Ex-ante	Desierto
7	2	2.1	Mobiliario de oficina para el Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala.	\$12,521.50	Métodos BCIE	CP	N/A	23/10/2023	02/11/2023	13/11/2023	23/11/2023	Ex-ante	Previsto
8	2	2.1	Sistema de Almacenamiento "Mini Rack" para Pasillos Elevados de Dos Niveles y Módulos de Gradas para el Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala.	\$187,478.50	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	23/10/2023	23/11/2023	26/12/2023	25/01/2024	Ex-ante	Previsto
9	2	2.2	Equipamiento para el Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$29,219.24	Métodos BCIE	CP	N/A	14/06/2023	28/06/2023	26/07/2023	08/09/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
10	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz del municipio Ipala, departamento de Chiquimula y Construcción Juzgado de Paz municipio Casillas, departamento de Santa Rosa	\$32,117.58	Métodos BCIE	CP	N/A	17/11/2022	28/11/2022	19/12/2022	17/02/2023	Ex-ante	Contrato Terminado
11	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Bartolomé, Quiché; Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Pablo, San Marcos y Construcción Juzgado de Paz, del municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	20/01/2023	27/02/2023	12/05/2023	12/06/2023	Ex-ante	Fracasado
12	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Bartolomé, Quiché.	\$12,394.63	Métodos BCIE	CP	N/A	07/07/2023	19/07/2023	28/08/2023	07/10/2023	Ex-ante	Adjudicado
13	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Pablo, San Marcos.	\$12,394.63	Métodos BCIE	CP	N/A	07/07/2023	19/07/2023	28/08/2023	07/10/2023	Ex-ante	Adjudicado
14	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	\$13,377.41	Métodos BCIE	CP	N/A	07/07/2023	19/07/2023	28/08/2023	07/10/2023	Ex-ante	Adjudicado
15	2	2.2	Equipamiento para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Ipala, Chiquimula y Construcción Juzgado de Paz, del municipio Casillas, Santa Rosa	\$36,759.26	Métodos BCIE	CP	N/A	12/08/2022	26/08/2022	27/10/2022	26/12/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
16	2	2.2	Equipamiento para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Bartolomé, Quiché; Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Pablo, San Marcos y Construcción Juzgado de Paz, del municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	\$45,622.95	Métodos BCIE	CP	N/A	03/03/2023	20/03/2023	25/04/2023	26/04/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
17	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgados de Paz del municipio de Lanquín, departamento de Alta Verapaz y Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Francisco, departamento de Petén	\$109,760.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/04/2024	15/05/2024	14/06/2024	15/07/2024	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **09-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
18	2	2.2	Equipamiento para el Proyecto Construcción Juzgados de Paz del municipio de Lanquín, departamento de Alta Verapaz y Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Francisco, departamento de Petén	\$38,461.54	Métodos BCIE	CP	N/A	03/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	Ex-ante	Previsto
19	2	2.2	Adquisición de equipamiento para digitalización institucional	\$320,512.82	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	29/05/2024	01/07/2024	01/08/2024	02/09/2024	Ex-ante	Previsto
20	2	2.2	Adquisición de Sistemas de Generación Fotovoltaica para distintos órganos jurisdiccionales del Organismo Judicial de Regional de Occidente y Juzgados de Paz de Ipala, Chiquimula y Casillas, Santa Rosa.	\$1,602,564.10	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	18/10/2023	07/12/2023	08/01/2024	07/02/2024	Ex-ante	En curso
21	3	3	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (Monitores, UPS, Laptops y Tablets)	\$12,042.35	Métodos BCIE	CP	N/A	10/03/2021	22/03/2021	15/04/2021	27/05/2021	Ex-ante	Contrato Terminado
22	3	3	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (Computadoras de escritorio)	\$32,803.21	Métodos BCIE	CP	N/A	30/11/2021	08/12/2021	21/02/2022	28/02/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
23	3	3	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (Dron, Equipo de Audio, Pantalla de proyección y Proyector)	\$3,947.36	Métodos BCIE	CP	N/A	19/08/2022	24/08/2022	23/09/2022	26/09/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
24	3	3	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (12 Computadoras de escritorio con sus UPSs, Cámara Web para sala de reuniones, encuadernadora y destructora de papel)	\$3,348.00	Métodos BCIE	CP	N/A	25/07/2023	07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
25	3	3	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (14 Computadoras de escritorio con licencia Ofimática y UPS, 3 laptop y Cámara Web para sala de reuniones)	\$41,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	20/11/2023	28/11/2023	08/12/2023	18/12/2023	Ex-post	Previsto
26	3	3	Adquisición de Vehículos	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	06/05/2021	07/06/2021	07/07/2021	22/07/2021	Ex-ante	Desierto
27	3	3	Adquisición de Vehículos	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02/02/2022	04/03/2022	10/03/2022	25/03/2022	Ex-ante	Desierto
28	3	3	Adquisición de Vehículos	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	22/06/2022	25/07/2022	24/08/2022	08/09/2022	Ex-ante	Desierto
29	3	3	Adquisición de Vehículos	\$150,743.59	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	09/11/2022	12/12/2022	23/03/2023	08/05/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
30	3	3	Adquisición de llantas y repuestos	\$1,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	10/10/2024	25/10/2024	09/11/2024	24/11/2024	Ex-post	Previsto
31	3	3	Mobiliario para la UEEP (Escritorios y Sillas)	\$14,474.35	Métodos BCIE	CP	N/A	19/10/2021	25/10/2021	22/11/2021	13/12/2021	Ex-ante	Contrato Terminado
32	3	3	Mobiliario para la UEEP (Sillas Ejecutivas)	\$2,297.40	Métodos BCIE	CP	N/A	21/11/2022	23/11/2022	08/12/2022	08/12/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
33	3	3	Mobiliario para la UEEP (10 Sillas Ejecutivas para personal de apoyo de la UEEP)	\$3,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	25/09/2023	05/10/2023	13/10/2023	25/10/2023	Ex-post	Previsto
33	3	3	Adquisición de materiales y útiles de oficina	\$5,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	10/02/2024	20/02/2024	06/03/2024	16/03/2024	Ex-post	Previsto
34	3	3	Adquisición de Toner y Tintas	\$10,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	10/10/2023	20/10/2023	04/11/2023	14/11/2023	Ex-post	Previsto
35	3	3	Uniformes para personal de la UEEP	\$10,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	21/02/2024	02/03/2024	20/03/2024	30/03/2024	Ex-post	Previsto
36	2	2.2	Adquisición de dos (2) Centro de Datos Modulares Inteligentes para el Organismo Judicial en el departamento de Quetzaltenango	\$615,384.62	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	20/10/2023	05/12/2023	19/01/2024	03/02/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes				\$7,187,968.63									

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **09-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
Tipo de Adquisición: Servicios													
1	2	2.2	Migración de servicios informáticos a la nube	\$165,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	12/02/2024	15/03/2024	15/04/2024	30/04/2024	Ex-ante	Previsto
2	3	3	Servicio de gestión documental (software)	\$47,500.00	Métodos BCIE	CP	N/A	02/11/2023	16/11/2023	01/12/2023	16/12/2023	Ex-ante	En curso
3	3	3	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos (Se prevé posterior al vencimiento de los servicios requeridos en la compra de los vehículos de la UEEP)	\$6,500.00	Métodos BCIE	CP	N/A	16/10/2023	26/10/2023	06/11/2023	16/11/2023	Ex-post	Previsto
4	3	3	Servicio de Seguro de vehículos de la UEEP	\$7,200.00	Métodos BCIE	CP	N/A	29/11/2023	13/12/2023	27/12/2023	07/01/2024	Ex-post	Previsto
5	3	3	Servicio de Seguro de equipos de cómputo	\$785.45	Métodos BCIE	CP	N/A	24/08/2022	31/08/2022	27/10/2022	14/11/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
6	3	3	Servicio de Seguro de equipos de cómputo (renovación y nuevos equipos)	\$0.00	Métodos BCIE	CP	N/A	05/10/2023	16/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	Ex-ante	Anulado
7	3	3	Servicio de Seguro de equipos de cómputo (renovación)	\$0.00	Métodos BCIE	CP	N/A	16/10/2023	26/10/2023	10/11/2023	20/11/2023	Ex-ante	Anulado
8	3	3	Servicio de Seguro de equipos de cómputo (renovación y nuevos equipos)	\$2,600.00	Métodos BCIE	CP	N/A	20/11/2023	30/11/2023	15/12/2023	26/12/2023	Ex-ante	Previsto
9	3	3	Servicio de mantenimiento de equipo de cómputo y equipo de oficina	\$2,700.00	Métodos BCIE	CP	N/A	20/11/2023	30/11/2023	15/12/2023	26/12/2023	Ex-post	Previsto
10	3	3	Servicio de mantenimiento y reparación de edificios (Se prevé para mantenimiento de mobiliario y equipo de A/C ; así como el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico y agua potable)	\$900.00	Métodos BCIE	CP	N/A	20/11/2023	30/11/2023	15/12/2023	26/12/2023	Ex-post	Previsto
11	3	3	Servicio de arrendamiento de vehículos	\$930.46	Métodos BCIE	CP	N/A	22/08/2022	24/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
12	2	2.2	Servicio de digitalización de expedientes de Organos Jurisdiccionales del Organismo Judicial (Archivo General de Tribunales)	\$448,717.95	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	22/01/2024	07/03/2024	08/04/2024	08/05/2024	Ex-ante	Previsto
13	2	2.2	Servicio de Reestructuración y Modernización de la Infraestructura de Red para el Complejo Judicial de Quetzaltenango.	\$865,384.62	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	03/11/2023	19/12/2023	02/02/2024	19/02/2024	Ex-ante	Previsto
14	2	2.2.	Habilitación de Servicios de Certificación Digital del Organismo Judicial	\$1,900,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	27/10/2023	12/12/2023	26/01/2024	12/02/2024	Ex-ante	Previsto
15	2	2.2	Plataforma Institucional de digitalización y gestión documental	\$448,717.95	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	02/08/2024	17/09/2024	01/11/2024	16/11/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios				\$3,896,936.42									

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **09-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas													
1	1	1	Preinversión Proyecto Construcción Complejo Judicial, municipio de Malacatán, San Marcos	\$0.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	19/05/2022	15/07/2022	23/09/2022	06/10/2022	Ex-ante	Fracasado
2	1	1	Preinversión Proyecto Construcción Complejo Judicial, municipio de Malacatán, San Marcos	\$152,259.20	Métodos BCIE	CC	N/A	29/06/2023	31/08/2023	30/10/2023	01/12/2023	Ex-ante	Evaluación
3	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Complejo Judicial, del municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala.	\$301,831.00	Métodos BCIE	CC	N/A	05/01/2024	22/01/2024	01/02/2024	04/03/2024	Ex-ante	Previsto
4	1	1	Preinversión del Proyecto Ampliación Complejo de Tribunales del departamento de Izabal.	\$33,450.00	Métodos BCIE	CC	N/A	04/12/2023	20/12/2023	04/01/2024	03/02/2024	Ex-ante	Previsto
5	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1 Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	02/02/2022	21/03/2022	20/06/2022	20/07/2022	Ex-ante	Fracasado
6	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1 Guatemala. (2o. Proceso)	\$0.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	31/08/2022	18/11/2022	19/12/2022	18/01/2023	Ex-ante	Fracasado
7	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Administrativa, 7a avenida zona 1 Guatemala y Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1 Guatemala. (3er Proceso de Oficinas Jurisdiccionales)	\$284,891.00	Métodos BCIE	CC	N/A	29/06/2023	31/08/2023	30/10/2023	01/12/2023	Ex-ante	Evaluación
8	1	1	Preinversión del Proyecto Ampliación y Mejoramiento Edificio Jade zona 9	\$0.00	Métodos BCIE	CC	N/A	29/08/2023	13/09/2023	16/10/2023	15/11/2023	Ex-ante	Anulado
9	4	4	Supervisión de Proyecto Construcción Complejo Judicial, del municipio Villa Nueva, departamento de Guatemala	\$266,245.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	14/08/2024	30/09/2024	15/11/2024	16/12/2024	Ex-ante	Previsto
10	4	4	Supervisión de Proyecto Construcción Oficinas Administrativas, 7a avenida zona 1, Guatemala	\$266,245.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	08/05/2024	24/06/2024	08/08/2024	09/09/2024	Ex-ante	Previsto
11	4	4	Supervisión de Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1, Guatemala.	\$266,245.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	08/05/2024	24/06/2024	08/08/2024	09/09/2024	Ex-ante	Previsto
12	4	4	Supervisión para el Proyecto de Ampliación y Mejoramiento Edificio Jade zona 9	\$0.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	30/04/2024	14/06/2024	29/07/2024	30/08/2024	Ex-ante	Anulado
13	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Complejo Judicial, del municipio de Malacatán, departamento de San Marcos.	\$261,269.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	08/05/2024	24/06/2024	08/08/2024	09/09/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas				\$1,832,435.20									

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **09-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales													
1	2.2	2.2	Consultor Profesional - Consultoría para determinar la situación actual en los esfuerzos de digitalización institucional, con la cual definir una estrategia de digitalización que permita completar el proceso de digitalización (OJ-18)	\$25,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	04/04/2022	21/04/2022	30/06/2022	01/08/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
2	2	2.2	Consultoría para implementación del proceso de digitalización, derivado de la definición de la estrategia de digitalización.	\$25,000.00	Métodos BCIE	CD	N/A	16/10/2023	27/10/2023	27/11/2023	12/12/2023	Ex-ante	Previsto
3	2	2.2	Contratación de dos (2) consultores para la actualización de software de digitalización institucional	\$50,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	15/01/2024	26/01/2024	26/02/2024	12/03/2024	Ex-ante	Previsto
4	2	2.2	Consultor Profesional - Consultoría para el fortalecimiento a la red de telecomunicaciones del Organismo Judicial (OJ-19)	\$25,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	04/04/2022	21/04/2022	25/07/2022	09/08/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
5	2	2.2	Consultor Profesional - Consultoría para implementación de mejoras a la red de telecomunicaciones del Organismo Judicial (OJ-19)	\$25,000.00	Métodos BCIE	CD	N/A	06/01/2024	20/01/2024	20/02/2024	06/03/2024	Ex-ante	Previsto
6	1	1	Preinversión del Proyecto Mejoramiento Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz	\$12,300.00	Métodos BCIE	CC	N/A	04/12/2023	14/12/2023	13/01/2024	28/01/2024	Ex-ante	Previsto
7	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Lanquín, Alta Verapaz y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Francisco, Petén	\$17,724.00	Métodos BCIE	CC	N/A	28/09/2022	13/10/2022	10/04/2023	10/05/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
8	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Andrés Villa Seca, departamento de Retalhuleu; Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Martín Zapotitlán, departamento de Retalhuleu y Preinversión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz, del municipio Nuevo San Carlos, departamento de Retalhuleu	\$33,400.00	Métodos BCIE	CC	N/A	23/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	19/12/2023	Ex-ante	Previsto
9	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Lucía Utatlán, departamento de Sololá	\$19,920.00	Métodos BCIE	CC	N/A	23/10/2023	02/11/2023	04/12/2023	19/12/2023	Ex-ante	Previsto
10	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Cristóbal Cucho, departamento de San Marcos; y Preinversión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz, del municipio Nuevo Progreso, departamento de San Marcos	\$20,700.00	Métodos BCIE	CC	N/A	06/11/2023	16/11/2023	18/12/2023	03/01/2024	Ex-ante	Previsto
11	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Jalpatagua, departamento de Jutiapa; Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Conguaco, departamento de Jutiapa y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Atescatempa, departamento de Jutiapa	\$29,880.00	Métodos BCIE	CC	N/A	15/11/2023	27/11/2023	27/12/2023	11/01/2024	Ex-ante	Previsto
12	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Suchitepéquez y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Miguel Panan, departamento de Suchitepéquez	\$25,400.00	Métodos BCIE	CC	N/A	16/10/2023	26/10/2023	27/11/2023	12/12/2023	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **09-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
13	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Rafael La Independencia, departamento de Huehuetenango y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango	\$20,310.00	Métodos BCIE	CC	N/A	04/12/2023	14/12/2023	15/01/2024	30/01/2024	Ex-ante	Previsto
14	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de Santa Rosa	\$12,300.00	Métodos BCIE	CC	N/A	10/11/2023	20/11/2023	30/11/2023	11/12/2023	Ex-ante	Previsto
15	1	1	Preinversión Bodega Almacén Judicial, del municipio de Cantel, Quetzaltenango	\$0.00	Métodos BCIE	CC	N/A	29/11/2023	11/12/2023	10/01/2024	25/01/2024	Ex-ante	Anulado
16	1	1	Preinversión de Bodega de Almacén Judicial, del municipio de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso	\$0.00	Métodos BCIE	CC	N/A	16/10/2023	28/10/2023	27/11/2023	12/12/2023	Ex-ante	Anulado
17	1	1	Preinversión para el Proyecto de Construcción de Bodegas Almacén Judicial municipio de Cantel, departamento de Quetzaltenango (4 Bodegas)	\$44,253.33	Métodos BCIE	CC	N/A	04/12/2023	14/12/2023	15/01/2024	30/01/2024	Ex-ante	Previsto
18	1	1	Preinversión para el Proyecto de Construcción de 1 Ofibodega en el municipio de San Benito, departamento de Petén	\$30,977.34	Métodos BCIE	CC	N/A	04/12/2023	14/12/2023	15/01/2024	30/01/2024	Ex-ante	Previsto
19	1	1	Preinversión para el Proyecto de Construcción Bodegas Almacén Judicial del municipio de San Agustín Acasaguastlán, departamento de El Progreso (4 Bodegas)	\$44,253.33	Métodos BCIE	CC	N/A	04/12/2023	14/12/2023	15/01/2024	30/01/2024	Ex-ante	Previsto
20	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio de Torre de Tribunales, Guatemala.	\$52,254.00	Métodos BCIE	CC	N/A	09/11/2022	17/11/2022	17/04/2023	06/06/2023	Ex-ante	Adjudicado
21	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$30,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	15/07/2022	27/07/2022	10/10/2022	14/11/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
22	4	4	Supervisión del Proyecto Mejoramiento Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz	\$30,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	22/07/2024	01/08/2024	16/08/2024	02/09/2024	Ex-ante	Previsto
23	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Ipala Chiquimula y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	21/12/2021	06/01/2022	03/02/2022	28/02/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
24	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Bartolomé, Quiché, Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Pablo, San Marcos y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Concepción Tutuapa, San Marcos	\$45,500.00	Métodos BCIE	CC	N/A	11/02/2022	22/02/2022	26/04/2022	29/04/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
25	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Lanquín, departamento de Alta Verapaz y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Francisco, departamento de Petén	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	11/12/2023	22/12/2023	08/01/2024	25/01/2024	Ex-ante	Previsto
26	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Andrés Villa Seca, departamento de Retalhuleu; Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Martín Zapotitlán, departamento de Retalhuleu y Supervisión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz, del municipio de Nuevo San Carlos, departamento de Retalhuleu	\$45,500.00	Métodos BCIE	CC	N/A	30/05/2024	10/06/2024	25/06/2024	10/07/2024	Ex-ante	Previsto
27	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Santa Lucía Utatlán, departamento de Sololá	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	20/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	16/08/2024	Ex-ante	Previsto
28	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Cristóbal Cucho, San Marcos; y Supervisión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz, del municipio de Nuevo Progreso, San Marcos	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	20/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	16/08/2024	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **09-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
29	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa; Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa	\$45,500.00	Métodos BCIE	CC	N/A	20/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	16/08/2024	Ex-ante	Previsto
30	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Suchitepéquez y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Miguel Panan, departamento de Suchitepéquez	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	18/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	28/08/2024	Ex-ante	Previsto
31	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Rafael La Independencia, departamento de Huehuetenango y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/08/2024	26/08/2024	10/09/2024	25/09/2024	Ex-ante	Previsto
32	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Santa Rosa Lima, departamento de Santa Rosa	\$15,166.67	Métodos BCIE	CC	N/A	08/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	19/08/2024	Ex-ante	Previsto
33	4	4	Supervisión de Bodega Almacén Judicial Cantel, Quetzaltenango	\$0.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/08/2024	26/08/2024	10/09/2024	25/09/2024	Ex-ante	Anulado
34	4	4	Supervisión de Bodega Almacén Judicial San Agustín Acasaguastlán El Progreso	\$0.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/08/2024	26/08/2024	10/09/2024	25/09/2024	Ex-ante	Anulado
35	4	4	Supervisión del Proyecto Ampliación Complejo de Tribunales Izabal	\$52,253.00	Métodos BCIE	CC	N/A	05/09/2024	17/09/2024	02/10/2024	17/10/2024	Ex-ante	Previsto
36	4	4	Supervisión para el Proyecto de Construcción de Bodegas Almacén Judicial municipio de Cantel, departamento de Quetzaltenango (4 Bodegas)	\$133,536.17	Métodos BCIE	CC	N/A	12/09/2024	22/09/2024	07/10/2024	22/10/2024	Ex-ante	Previsto
37	4	4	Supervisión para el Proyecto de Construcción de 1 Ofibodega en el municipio de San Benito, departamento de Petén	\$63,865.16	Métodos BCIE	CC	N/A	12/09/2024	22/09/2024	07/10/2024	22/10/2024	Ex-ante	Previsto
38	4	4	Supervisión para el Proyecto de Construcción Bodegas Almacén Judicial del municipio de San Agustín Acasaguastlán, departamento de El Progreso (4 Bodegas)	\$116,118.67	Métodos BCIE	CC	N/A	12/09/2024	22/09/2024	07/10/2024	22/10/2024	Ex-ante	Previsto
39	3	3	Asistente de Adquisiciones	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	08/03/2022	15/03/2022	07/06/2022	20/06/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
40	3	3	Asistente de Infraestructura	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	01/03/2022	08/03/2022	06/06/2022	21/06/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
41	3	3	Consultor Profesional- Consultoría Manual Procesos de adquisiciones de la UEEP	\$8,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	22/03/2021	30/03/2021	18/06/2021	01/07/2021	Ex-ante	Contrato Terminado
42	3	3	Asistente Financiero	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	03/03/2022	10/03/2022	27/04/2022	09/05/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
43	3	3	Asistente Informático	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	27/05/2022	03/06/2022	26/09/2022	11/10/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
44	3	3	Asistente Legal/Procurador	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	30/05/2022	06/06/2022	20/07/2022	29/07/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
45	3	3	Consultor Profesional - Consultoría Manual de Procesos Administrativos Financieros de la UEEP (6 meses)	\$0.00	Métodos BCIE	CC	N/A	04/11/2022	14/11/2022	10/02/2023	01/04/2023	Ex-ante	Fracasado
46	3	3	Consultor Profesional - Consultoría Manual de Procesos Administrativos Financieros de la UEEP (6 meses)	\$0.00	Métodos BCIE	CC	N/A	28/07/2023	08/08/2023	25/08/2023	08/09/2023	Ex-ante	Fracasado
47	3	3	Consultor Profesional - Consultoría Manual de Procesos Administrativos Financieros de la UEEP (6 meses)	\$23,500.00	Métodos BCIE	CC	N/A	20/10/2023	31/10/2023	30/11/2023	15/12/2023	Ex-ante	Previsto
48	2	2.2	Consultor Profesional - Consultoría para implementación de solución en la nube en el Organismo Judicial - Fase 1 (OJ-19)	\$25,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	04/03/2022	15/03/2022	26/04/2022	11/05/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
49	2	2.2	Consultor Profesional - Consultoría para implementación de solución en la nube en el Organismo Judicial - Fase 2 (OJ-19)	\$25,000.00	Métodos BCIE	CD	N/A	12/02/2024	23/02/2024	25/03/2024	24/04/2024	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **09-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
50	3	3	Consultor Profesional para Formulación de Proyectos de Infraestructura (1)	\$19,230.77	Métodos BCIE	CC	N/A	07/10/2022	17/10/2022	29/12/2022	24/01/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
51	3	3	Consultor Profesional para Formulación de Proyectos de Infraestructura (2)	\$19,230.77	Métodos BCIE	CC	N/A	09/03/2023	17/03/2023	10/05/2023	29/05/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales				\$2,271,073.21									
Total en este Plan General de Adquisiciones				\$55,608,507.39	Fecha de Actualización: 09 de noviembre de 2023								

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC : Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo