

Información General

País: Honduras

Número de la Operación:

Nombre de la Operación:

2221

Proyecto Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur

Organismo Ejecutor: Inversión Estratégica de Honduras

Monto de la Operación: US\$ 44,262,590.70

Fecha de aprobación PGA Original: 09 diciembre 2020

Modificación PGA No.: No.1-2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
Tipo de Adquisición: Obras												
1	Infraestructura	Construcción de la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur	\$ 21,984,512.44	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	oct-22	nov-22	mar-23	jun-23	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			\$ 21,984,512.44									
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	Administración	Licencia HDM4	\$ 10,000.00	Métodos BCIE	CD	N/A	N/A	N/A	dic-22	dic-22	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes			\$ 10,000.00									
Tipo de Adquisición: Servicios												
1	Implementación Derecho de Vía	Servicios de Pagaduría y Escrituración en la Implementación del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) - Banco Fiduciario	\$ 150,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	dic-22	ene-23	abr-23	may-23	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios			\$ 150,000.00									
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	Implementación Derecho de Vía	Servicios de Consultoría para la Implementación del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR)	\$ 370,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	oct-21	nov-22	mar-23	mar-23	Ex-ante	En curso
2	Estudios y Diseños Finales	Servicios de Consultoría para la Elaboración de los Diseños y Estudios Finales para la Construcción de la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur, que cuente con las alternativas con mejor relación costo-beneficio, y que garantice la ejecución y operación del mismo a satisfacción del Contratante.	\$ 219,842.55	Métodos BCIE	CPI	SBCC	feb-20	ago-20	ago-21	sep-21	Ex-ante	Contrato en ejecución
3	Supervisión	Servicios de Consultoría para la Supervisión de la Construcción de la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur	\$ 1,319,160.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	nov-22	dic-22	jun-23	jun-23	Ex-ante	Previsto
4	Auditoria Externa	Servicios de Consultoría para la Auditoria	\$ 75,000.00	Métodos BCIE	CC		sep-22	sep-22	oct-22	oct-22	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			\$ 1,984,002.55									
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	Administración	Especialista Social	\$ 37,500.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	feb-22	mar-20	nov-20	nov-20	Ex-ante	Contrato Terminado
2	Administración	Coordinador Junior	\$ 108,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	mar-20	sep-20	sep-21	nov-21	Ex-ante	Contrato en ejecución

Información General

País: Honduras

Número de la Operación:

Nombre de la Operación:

2221

Proyecto Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur

Organismo Ejecutor: Inversión Estratégica de Honduras

Monto de la Operación: US\$ 44,262,590.70

Fecha de aprobación PGA Original: 09 diciembre 2020

Modificación PGA No.: No.1-2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
3	Administración	Oficial en Monitoreo y Evaluación	\$ 27,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	ago-19	ago-19	ene-20	ene-20	Ex-ante	Contrato Terminado
4	Administración	Especialista en Infraestructura Vial/BCIE	\$ 205,200.00	Métodos BCIE	CC		oct-22	oct-22	dic-22	dic-22	Ex-ante	Previsto
5	Administración	Especialista en Adquisiciones/BCIE	\$ 66,600.00	Métodos BCIE	CC		sep-22	sep-22	oct-22	oct-22	Ex-ante	Previsto
6	Administración	Especialista Ambiental/BCIE	\$ 144,000.00	Métodos BCIE	CC		oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	Ex-ante	Previsto
7	Administración	Director de Cartera BCIE	\$ 234,000.00	Métodos BCIE	CC		nov-22	nov-22	ene-23	ene-23	Ex-ante	Previsto
8	Administración	Oficial Financiero/BCIE	\$ 99,000.00	Métodos BCIE	CC		oct-22	nov-22	dic-22	dic-22	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Honduras

Número de la Operación:

Nombre de la Operación:

2221

Proyecto Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur

Organismo Ejecutor: Inversión Estratégica de Honduras

Monto de la Operación: US\$ 44,262,590.70

Fecha de aprobación PGA Original: 09 diciembre 2020

Modificación PGA No.: No.1-2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
9	Administración	Especialista Senior en Reasantamiento/BCIE	\$ 205,200.00	Métodos BCIE	CC		nov-22	nov-22	ene-23	ene-23	Ex-ante	Previsto
10	Administración	Especialista en Adquisiciones/BCIE (2 consultores)	\$ -	Métodos BCIE	CC		ago-21	sep-21			Ex-ante	Fracasado
11	Administración	Coordinador de la Cartera de prestamos	\$ -									Anulado
12	Administración	Especialista en Administración de Contratos	\$ -									Anulado
Monto de adquisiciones de Consultorías Individuales			\$ 1,126,500.00									

Total en este Plan General de Adquisiciones \$ **25,255,014.99**

Fecha de Actualización: 22 agosto 2022

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
 SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo