

Información General

País:

Número de la Operación:

Nombre de la Operación:

Nicaragua

2236

Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Fiable y Saneamiento en 7 Ciudades

Organismo Ejecutor:

Monto de la Operación:

Fecha de aprobación PGA Original:

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios

US\$ 251,470,000.00

14/2/2020

Modificación PGA No.:

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

08 / 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	II	Mejoramiento y ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario y de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Chichigalpa.	16,306,530.48	Métodos BCIE	LPI	N/A	03/11/2020	21/12/2020	09/11/2021	06/12/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	II	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Chinandega.	16,871,835.71	Métodos BCIE	LPI	N/A	03/06/2020	20/08/2020	05/03/2021	01/09/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
3	II	Construcción de Red Colectora del Sistema de Alcantarillado Sanitario para la ciudad de Chinandega.	2,303,121.22	Métodos BCIE	LPI	N/A	19/02/2021	29/06/2021	15/10/2021	25/10/2021	Ex-ante	Contrato Terminado
4	II	Mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable de la Ciudad de León, Departamento de León	39,852,644.35	Métodos BCIE	LPI	N/A	29/05/2020	31/07/2020	09/12/2020	27/08/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
5	II	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de León.	-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	07/09/2021	29/10/2021	28/12/2021	12/01/2022	Ex-ante	Fracasado
6	II	Construcción de Red Colectora del Sistema de Alcantarillado Sanitario para la ciudad de León.	21,556,054.46	Métodos BCIE	LPI	N/A	24/08/2020	09/12/2020	24/06/2021	09/09/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
7	II	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Jinotepe, Departamento de Carazo	-	Métodos BCIE	LPI	N/A	09/07/2021	03/09/2021	22/11/2021	07/12/2021	Ex-ante	Desierto
8	II	Mejoramiento y ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Jinotepe, Departamento de Carazo	11,663,208.76	Métodos BCIE	LPI	N/A	25/06/2020	22/09/2020	21/04/2021	15/08/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
9	II	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de El Viejo, Departamento de Chinandega	-	Métodos BCIE	LPI	N/A	15/06/2021	23/08/2021	11/11/2021	25/11/2021	Ex-ante	Anulado
10	II	Mejoramiento y Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de Ciudad Darío - Las Calabazas, Departamento de Matagalpa	-	Métodos BCIE	LPI	N/A	01/02/2021	09/06/2021	27/09/2021	12/10/2021	Ex-ante	Fracasado
11	II	Construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Tética	5,037,961.43	Métodos BCIE	LPI	N/A	03/11/2020	21/12/2020	01/09/2021	25/03/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
12	II	Construcción e Implementación de Sistemas de Generación y Suministro de Energía Renovable para la Operación de los Sistemas de ENACAL	-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	21/09/2021	05/11/2021	10/01/2022	24/02/2022	Ex-ante	Fracasado
13	II	Mejoramiento y Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de Ciudad Darío - Las Calabazas, Departamento de Matagalpa	26,799,968.36	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	22/11/2021	14/02/2022	13/05/2022	05/06/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
14	II	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Jinotepe, Departamento de Carazo	16,954,608.55	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	19/11/2021	11/02/2022	29/06/2022	29/07/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
15	II	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de El Viejo, Departamento de Chinandega. Cofinanciado: BCIE = \$18,839,072.10 Gov. de Nicaragua = 4,160,185.44 Total = \$22,999,258.54	18,839,072.10	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	07/02/2022	22/04/2022	27/09/2022	24/10/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución

Información General

País:

Nicaragua

Organismo Ejecutor:

Empresa Nicaraguense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios

Número de la Operación:

2236

Monto de la Operación:

US\$ 251,470.000.00

Nombre de la Operación:

Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 7 Ciudades

Fecha de aprobación PGA Original:

14/2/2020

Modificación PGA No.:

08 / 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
16	II	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de León.	14,055,189.91	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	07/02/2022	22/04/2022	12/07/2022	06/08/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
17	II	Construcción e Implementación de Sistemas de Generación y Suministro de Energía Renovable para la Operación de los Sistemas de ENACAL	-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	02/08/2022	18/10/2022	16/12/2022	10/01/2023	Ex-ante	Fracasado
13	II	Construcción e Implementación de Sistemas de Generación y Suministro de Energía Renovable para la Operación de los Sistemas de ENACAL Cofinanciado: BCIE = \$15,818,099.45 Gov. de Nicaragua = \$2,566,145.25 Total = \$18,384,244.70	15,818,099.45	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13/06/2023	18/07/2023	26/09/2023	11/10/2023	Ex-ante	Previsto
19	II	Construcción de Tramos de Colectores Principales Norte y Sur hacia PTAR Nueva de la Ciudad de Chinandega.	2,578,616.30	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	29/06/2023	15/08/2023	24/10/2023	08/11/2023	Ex-ante	Previsto
20	II	Construcción de Redes del Sistema de Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Chinandega.	12,733,714.63	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13/07/2023	28/08/2023	17/10/2023	30/10/2023	Ex-ante	Previsto
		Disponibilidades componente II	-0.00									
		Monto de adquisiciones de Obras	\$221,372,625.71									
Tipo de Adquisición: Servicios												
1	II	Contratación de servicios para la Conectividad de Conexiones intradomiciliarias de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Chichigalpa	-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	11/01/2022	14/03/2022	08/06/2022	29/06/2022	Ex-ante	Anulado
2	II	Contratación de servicios para la Conectividad de Conexiones intradomiciliarias de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Chinandega	-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	14/01/2022	15/03/2022	09/06/2022	30/06/2022	Ex-ante	Anulado
3	II	Contratación de servicios para la Conectividad de Conexiones intradomiciliarias de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de León, Departamento de León	-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	20/01/2022	21/03/2022	15/06/2022	06/07/2022	Ex-ante	Anulado
4	II	Contratación de servicios para la Conectividad de Conexiones intradomiciliarias de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Jinotepé, Departamento de Carazo	-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	21/01/2022	22/03/2022	16/06/2022	07/07/2022	Ex-ante	Anulado
5	II	Contratación de servicios para la Conectividad de Conexiones intradomiciliarias de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de El Viejo, Departamento de Chinandega	-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	06/05/2022	05/07/2022	29/09/2022	20/10/2022	Ex-ante	Anulado
6	II	Contratación de servicios para la Conectividad de Conexiones intradomiciliarias de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Ciudad Darío - Las Calabazas departamento de Matagalpa. (CIUDAD DARIO CALABAZAS)	-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13/01/2022	14/03/2022	08/06/2022	29/06/2022	Ex-ante	Anulado

Información General

País:

Nicaragua

Organismo Ejecutor:

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios

Número de la Operación:

2236

Monto de la Operación:

US\$ 251,470.000.00

Nombre de la Operación:

Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 7 Ciudades

Fecha de aprobación PGA Original:

14/2/2020

Modificación PGA No.:

08 / 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
7	II	Contratación de servicios para la Conectividad de Conexiones intradomiciliarias de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Télica	-	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	24/01/2022	25/03/2022	17/06/2022	08/07/2022	Ex-ante	Anulado
		Disponibilidades componente II	-									
Monto de adquisiciones de Servicios		\$0.00										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	I	Estudios Ultra Violeta (UV) PTAR Jinotepe	-	Métodos BCIE	CC	SBCC	15/12/2021	06/01/2022	07/02/2022	28/02/2022	Ex-ante	Anulado
2	I	Estudios y Diseños para el mejoramiento y ampliación del sistema de AP de Ciudad Darío	496,285.14	Métodos BCIE	CPI	SBCC	22/04/2021	13/07/2021	02/12/2021	02/12/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
3	I	Estudios y Diseños para el mejoramiento y ampliación del sistema de AP de la Ciudad de Boaco	318,876.27	Métodos BCIE	CPI	SBCC	22/04/2021	09/07/2021	27/12/2021	27/12/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
4	I	Estudios y Diseños para el mejoramiento y ampliación del sistema de AP de la Ciudad de Estelí	623,540.77	Métodos BCIE	CPI	SBCC	30/03/2021	08/07/2021	24/12/2021	24/12/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
5	I	Estudios de Preinversión para la Construcción e Implementación de Sistemas de Generación y Suministro de Energía Renovable para la Operación de los Sistemas de ENACAL	128,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	04/05/2020	22/07/2020	13/11/2020	23/11/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
6	III	Contratación de Servicios de Auditoría Externa Multianual para los Estados Financieros y de cumplimiento del Programa.	320,210.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	02/09/2020	18/11/2020	20/07/2021	25/07/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
7	III	Supervisión de las obras de Mejoramiento y ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario y de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Chichigalpa	560,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	03/12/2020	10/02/2020	08/09/2021	03/12/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
8	III	Supervisión de las obras de Mejoramiento y ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario y de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Chinandega	1,503,505.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	13/07/2020	28/08/2020	16/08/2021	25/08/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
9	III	Supervisión de las obras de Mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable de la Ciudad de León, Departamento de León	1,825,375.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	15/06/2020	04/08/2020	24/08/2021	27/08/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
10	III	Supervisión de las obras de Mejoramiento y ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario y de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de León, Departamento de León	1,601,740.97	Métodos BCIE	CPN	SBCC	04/09/2020	06/11/2020	25/08/2021	30/08/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
11	III	Supervisión de las obras de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Jinotepe, Departamento de Carazo	779,852.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	23/06/2020	13/08/2020	16/06/2021	01/07/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución

Información General

País:

Nicaragua

Número de la Operación:

2236

Nombre de la Operación:

Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 7 Ciudades

Organismo Ejecutor:

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios

Monte de la Operación:

US\$ 251,470.000.00

Fecha de aprobación PGA Original:

14/2/2020

Modificación PGA No.:

08 / 2023

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
12	III	Supervisión de las obras de Mejoramiento y ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario y de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Jinotepe, Departamento de Carazo	987,800.14	Métodos BCIE	CPI	SBCC	07/07/2020	27/08/2020	29/07/2021	11/08/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
13	III	Supervisión de las obras de Mejoramiento y ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario y de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de El Viejo, Departamento de Chinandega	906,500.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	07/07/2021	23/08/2021	21/02/2022	20/10/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
14	III	Supervisión de las obras de Mejoramiento y ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario y de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Ciudad Darío – Las Calabazas departamento de Matagalpa. (CIUDAD DARÍO - CALABAZAS)	1,479,906.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	19/05/2020	21/07/2020	03/09/2021	18/05/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
15	III	Supervisión de las obras de Construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario y de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Télica	344,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	18/12/2020	09/02/2021	19/08/2021	25/03/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
16	III	Supervisión de las obras de Construcción e Implementación de Sistemas de Generación y Suministro de Energía Renovable para la Operación de los Sistemas de ENACAL	-	Métodos BCIE	CPI	SBCC	14/10/2021	07/05/2022	01/07/2022	13/07/2022	Ex-ante	Fracasado
17	III	Supervisión de las obras de Construcción e Implementación de Sistemas de Generación y Suministro de Energía Renovable para la Operación de los Sistemas de ENACAL	432,001.37	Métodos BCIE	CPI	SBCC	02/08/2022	19/08/2022	02/06/2023	11/10/2023	Ex-ante	Contratado
		Disponibilidades componente I	-									
		Disponibilidades componente III	153,024.25									
Monto de adquisiciones de Consultorias - Firmas		\$12,464,616.91										

IV	Imprevistos	17,632,757.38
----	-------------	---------------

Total en este Plan General de Adquisiciones	\$251,470,000.00
--	-------------------------

LP: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringsida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIR: Concurso Público Internacional Restringsida
CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP.: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
SBC : Selección Basada en Calidad
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo

Fecha de Actualización:	15/06/2023
-------------------------	------------