

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación: Programa MIFE

Organismo Ejecutor: SEDECOAS
Monto de la Operación: \$ 80,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Componente de PGI	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
				Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras														
No.	Nombre de la adquisición	Breve descripción de la adquisición requerida	Componente de PGI	Monto presupuestado de la adquisición en US\$	Métodos y Modalidades BCIE	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso
1	Paquete de licitación 1 de 67 proyectos	Primer paquete de licitación para 67 proyectos en 21 grupos	Infraestructura y Equipamiento	\$31,339,052.05	Métodos y Modalidades BCIE	Precalificación	LPI	Público	01-09-21	16-10-21	23-10-21	30-10-21	Ex-ante	Previsto
2	Paquete de Licitación 2 de 17 proyectos	Segundo paquete de licitación para 17 proyectos en 11 grupos	Infraestructura y Equipamiento	\$15,696,873.20	Métodos y Modalidades BCIE	Precalificación	LPI	Público	29-03-22	13-05-22	20-05-22	27-05-22	Ex-ante	Previsto
3	Paquete de Licitación 3 de 24 proyectos	Tercer paquete de licitación para 24 proyectos en 9 grupos	Infraestructura y Equipamiento	\$10,071,485.31	Métodos y Modalidades BCIE	Precalificación	LPI	Público	23-11-22	07-01-23	14-01-23	21-01-23	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras				\$57,107,410.56										
Tipo de Adquisición: Bienes														
1	Adquisición de vehículos	Adquisición de 10 vehículos pick up	Administración	\$300,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPN	Público	01-04-21	01-05-21	08-05-21	10-05-21	Ex-ante	Previsto
2	Compra de Equipo de Computo	Adquisición de 17 computadoras	Administración	\$18,700.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	29-04-21	14-05-21	17-05-21	20-05-21	Ex-post	Previsto
3	Impresoras	6 Impresoras de oficina de flujo con	Administración	\$3,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	29-04-21	14-05-21	17-05-21	20-05-21	Ex-post	Previsto
4	Compra de Equipamiento para talleres	Equipamiento de los Centros Educativos en sus talleres y Laboratorios	Infraestructura y Equipamiento	\$5,832,169.09	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	23-07-21	06-09-21	13-09-21	15-09-21	Ex-ante	Previsto
5	Aire acondicionado de precisión	Equipamiento de los Salas virtuales para formación permanente en competencias y emprendimiento	Formacion Permanente	\$18,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	03-08-21	18-08-21	25-08-21	27-08-21	Ex-ante	Previsto
6	6 Equipo de producción audiovisual (Kit que incluye cámara, micrófono inalámbrico, Trípode)	Equipamiento de los Salas virtuales para formación permanente en competencias y emprendimiento	Formacion Permanente	\$42,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	14-08-21	29-08-21	05-09-21	07-09-21	Ex-ante	Previsto
7	Mobiliario de oficina	Equipamiento de los Salas virtuales para formación permanente en competencias y emprendimiento	Formacion Permanente	\$6,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	22-08-21	06-09-21	13-09-21	15-09-21	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación: Programa MIFE

Organismo Ejecutor: SEDECOAS
Monto de la Operación: \$ 80,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Componente de PGI	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
8	Compra de Equipamiento para sala de servidores	Formacion Permanente	\$136,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPN	Público	22-08-21	21-09-21	28-09-21	30-09-21	Ex-ante	Previsto
9	Equipo de Computo para Formación	Formacion Permanente	\$5,066,600.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	22-08-21	06-10-21	13-10-21	15-10-21	Ex-ante	Previsto
10	Fotocopiadora	Administración	\$5,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	29-04-21	14-05-21	17-05-21	20-05-21	Ex-post	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes			\$11,427,469.09										

Tipo de Adquisición: Servicios														
1	Software para plataforma virtual	Licencias para el funcionamiento de la plataforma virtual	Formacion Permanente	\$7,200.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	22-08-21	29-08-21	05-09-21	07-09-21	Ex-ante	Previsto
2	Elaboracion de material didactico	Réproducción de 5.500 manuales para los docentes participantes de BTP	Infraestructura y Equipamiento	\$82,500.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	07-09-21	22-10-21	29-10-21	14-11-21	Ex-ante	Previsto
3	SAN (Storage Area Network)	Almacenamiento de servidores Rack DGDP	Formacion Permanente	\$30,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CP	Público	22-08-21	29-08-21	05-09-21	07-09-21	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios			\$119,700.00											

Tipo de Adquisición: Consultorías														
1	Coordinación UCP	Contratación de Coordinador para la Unidad Ejecutora del Programa MIFE	Administración	\$140,400.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	15-03-21	09-04-21	14-04-21	19-04-21	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación: Programa MIFE

Organismo Ejecutor: SEDECOAS
Monto de la Operación: \$ 80,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Componente de PGI	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
				Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
2	Subcoordinación UCP	Contratación de Sub-Coordinador para la Unidad Ejecutora del Programa MIFE	Administración	\$99,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	15-03-21	04-04-21	09-04-21	14-04-21	Ex-ante	Previsto
3	Especialista en Monitoreo y Evaluación en Infraestructura y Especialista en Monitoreo y Evaluación en Formación	Contratación de dos (2) consultores; un Especialista en Monitoreo de Infraestructura y un especialista en monitoreo en formación	Administración	\$180,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	15-03-21	04-04-21	09-04-21	14-04-21	Ex-ante	Previsto
4	Especialistas Financieros	Contratación de tres (3) Especialistas Financiero para el Programa MIFE	Administración	\$156,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	15-03-21	04-04-21	09-04-21	14-04-21	Ex-ante	Previsto
5	Especialistas en Adquisiciones	contratación de (4) Especialistas en Adquisiciones para el programa MIFE	Administración	\$183,600.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	15-03-21	04-04-21	09-04-21	14-04-21	Ex-ante	Previsto
6	Especialista Ambiental	contratación de un Especialista Ambiental para el programa MIFE	Administración	\$54,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	15-03-21	04-04-21	09-04-21	25-04-21	Ex-ante	Previsto
7	Especialista Estructural	contratación de un Especialista Estructural para el programa MIFE	Administración	\$54,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	15-03-21	04-04-21	09-04-21	25-04-21	Ex-ante	Previsto
8	Especialista Eléctrico	contratación de un Especialista Eléctrico para el programa MIFE	Administración	\$54,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	15-03-21	04-04-21	09-04-21	25-04-21	Ex-ante	Previsto
9	Inspectoría del programa Mife	Contratación de (3) Inspectores de infraestructura de el programa MIFE	Administración	\$115,200.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	15-10-21	04-11-21	09-11-21	25-11-21	Ex-ante	Previsto
10	Asistente Administrativo	Contratación de 1 Asistente Administrativo para la UCP	Administración	\$30,600.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	29-03-21	05-04-21	10-04-21	15-04-21	Ex-ante	Previsto
11	Motorista - Conserje	Contratación de 1 Motorista y conserje para la UCP	Administración	\$23,760.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	29-03-21	05-04-21	10-04-21	15-04-21	Ex-ante	Previsto
12	Elaboración de estándares de diseño para talleres y laboratorios	Contratación de una firma consultora para el estudio analisis y elaboración de requerimientos minimos para el equipamiento de los centros educativos	Formacion Permanente	\$220,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	22-01-21	08-03-21	18-03-21	25-03-21	Ex-ante	Previsto
13	Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de la formación (Aplicación web) y personalización de la imagen institucional de la plataforma existente (Tema Plataforma Moodle)	Contratación de una firma consultora para actualizar la plataforma virtual.	Formacion Permanente	\$10,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	Público	15-03-21	22-03-21	29-03-21	05-04-21	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación: Programa MIFE

Organismo Ejecutor: SEDECOAS
Monto de la Operación: \$ 80,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Componente de PGI	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
				Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
14	Consultoría para el diseño e implementación de estrategia de emprendimiento y de educación en competencias en forma virtual.	Consultoria para el diseño e Implementacion del proceso de formación permanente en normas y evaluación por competencias y certificación.	Formacion Permanente	\$800,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	01-12-21	15-01-22	22-01-22	29-01-22	Ex-ante	Previsto
15	Consultoría formulación de proyectos paquete 1 Lote1 - 10 Varios Departamentos (10 Consultores Individuales)	Consultoria formulación de proyectos paquete 1 Lote1 Departamento de Atlantida, Yoro, Colon	Infraestructura y Equipamiento	\$30,027.35	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	26-03-2021	02-04-2021	09-04-2021	16-04-2021	Ex-ante	Previsto
16		Consultoria formulación de proyectos paquete 1 Lote 2 Departamento de Choluteca	Infraestructura y Equipamiento	\$24,360.18										
17		Consultoria formulación de proyectos paquete 1 Lote 3 Departamento de Comayagua, Santa Barbara	Infraestructura y Equipamiento	\$27,923.06										
18		Consultoria formulación de proyectos paquete 1 Lote 4 Departamento de Copan, Lempira, Ocotepeque	Infraestructura y Equipamiento	\$27,364.58										
19		Consultoria formulación de proyectos paquete 1 lote 5 Departamento de Cortes	Infraestructura y Equipamiento	\$24,291.85										
20		Consultoria formulación de proyectos paquete 1 Lote 6 Departamento de Francisco Morazan	Infraestructura y Equipamiento	\$27,370.56										
21		Consultoria formulación de proyectos paquete 1 Lote 7 Departamento de Gracias a Dios, Islas de la Bahía	Infraestructura y Equipamiento	\$29,064.84										
22		Consultoria formulación de proyectos paquete 1 Lote 8 Departamento de Intibuca, Francisco Morazan.	Infraestructura y Equipamiento	\$27,305.40										
23		Consultoria formulación de proyectos paquete 1 Lote 9 Departamento de Olancho.	Infraestructura y Equipamiento	\$21,848.95										
24		Consultoria formulación de proyectos paquete 1 Lote 10 Departamento de Olancho, Valle.	Infraestructura y Equipamiento	\$25,954.47										

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación: Programa MIFE

Organismo Ejecutor: SEDECOAS
Monto de la Operación: \$ 80,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Componente de PGI	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
25	Consultoría formulación de proyectos paquete 2 varios Departamentos	Consultoría formulación de proyectos paquete 2 Lote 1 Departamento de Atlantida, Olancho.	\$28,890.33	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	26-03-2021	02-04-2021	09-04-2021	16-04-2021	Ex-ante	Previsto
26		Consultoría formulación de proyectos paquete 2 Lote 2 Departamento de Colon.	\$28,157.17										
27		Consultoría formulación de proyectos paquete 2 Lote 3 Departamento de Comayagua, El Paraiso.	\$32,590.53										
28		Consultoría formulación de proyectos paquete 2 Lote 4 Departamento de Yoro, Cortes.	\$22,241.80										
29		Consultoría formulación de proyectos paquete 2 Lote 5 Departamento de Francisco Morazan.	\$28,777.78										
30		Consultoría formulación de proyectos paquete Lote 2 Lote 6 Departamento de Santa Barbara, Copan, Lempira.	\$18,960.03										
31	Consultoría formulación de proyectos paquete 3 varios Departamentos	Consultoría formulación de proyectos paquete 3 Lote 1 Departamento de Choluteca y Valle.	\$22,965.06	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	26-03-2021	02-04-2021	09-04-2021	16-04-2021	Ex-ante	Previsto
32		Consultoría formulación de proyectos paquete 3 Lote 2 Departamento de El Paraiso.	\$22,690.22										
33		Consultoría formulación de proyectos paquete 3 Lote 3 Departamento de Francisco Morazan.	\$33,395.22										
34		Consultoría formulación de proyectos paquete 3 Lote 4 Departamento de Olancho y Cortes.	\$29,049.37										
35	Consultoría para el control de calidad de la formulacion de proyectos	Contratación de ocho (8) consultores de control de calidad para la revision de la elaboracion de los diseños de los proyectos	\$81,162.24	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	26-03-21	02-04-21	09-04-21	16-04-21	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación: Programa MIFE

Organismo Ejecutor: SEDECOAS
Monto de la Operación: \$ 80,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Componente de PGI	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
36	Supervisión de Ejecución Departamento de Atlántida	Infraestructura y Equipamiento	\$51,133.61	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	15-09-21	30-10-21	04-11-21	20-11-21	Ex-ante	Previsto
37	Supervisión de Ejecución Departamento de Choluteca	Infraestructura y Equipamiento	\$120,721.81										
38	Supervisión de Ejecución Departamento de Colón	Infraestructura y Equipamiento	\$49,935.71										
39	Supervisión de Ejecución Departamento de Comayagua	Infraestructura y Equipamiento	\$80,519.43										
40	Supervisión de Ejecución Departamento de Copán	Infraestructura y Equipamiento	\$45,294.41										
41	Supervisión de Ejecución Departamento de Cortés	Infraestructura y Equipamiento	\$124,709.15										
42	Supervisión de Ejecución Departamento de Francisco Morazán I	Infraestructura y Equipamiento	\$191,754.50										
43	Supervisión de Ejecución Departamento de Gracias a Dios	Infraestructura y Equipamiento	\$37,000.82										
44	Supervisión de Ejecución Departamento de Intibucá I	Infraestructura y Equipamiento	\$80,443.12										
45	Supervisión de Ejecución Departamento de Islas de La Bahía	Infraestructura y Equipamiento	\$47,104.24										
46	Supervisión de Ejecución Departamento de Lempira + Ocotepeque	Infraestructura y Equipamiento	\$88,721.30										
47	Supervisión de Ejecución Departamento de Olancho I	Infraestructura y Equipamiento	\$191,474.05										
48	Supervisión de Ejecución Departamento de Santa Bárbara	Infraestructura y Equipamiento	\$52,184.05										
49	Supervisión de Ejecución Departamento de Valle	Infraestructura y Equipamiento	\$49,346.95										
50	Supervisión de Ejecución Departamento de Yoro	Infraestructura y Equipamiento	\$44,479.85										

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación: Programa MIFE

Organismo Ejecutor: SEDECOAS
Monto de la Operación: \$ 80,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Componente de PGI	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
				Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
51	Consultoría para Supervisión de Proyectos Paquete 3 varios departamentos	Supervisión de Ejecución Departamento de Atlántida	Infraestructura y Equipamiento	\$62,831.71	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	15-09-21	30-10-21	04-11-21	20-11-21	Ex-ante	Previsto
52		Supervisión de Ejecución Departamento de Colón	Infraestructura y Equipamiento	\$122,524.51										
53		Supervisión de Ejecución Departamento de Comayagua	Infraestructura y Equipamiento	\$70,445.46										
54		Supervisión de Ejecución Departamento de Cortes	Infraestructura y Equipamiento	\$81,645.43										
55		Supervisión de Ejecución Departamento de El Paraiso	Infraestructura y Equipamiento	\$82,368.31										
56		Supervisión de Ejecución Departamento de Francisco Morazán I	Infraestructura y Equipamiento	\$148,517.96										
57		Supervisión de Ejecución Departamento de Lempira, Copan y Santa Barbara.	Infraestructura y Equipamiento	\$89,175.12										
58		Supervisión de Ejecución Departamento de Olancho	Infraestructura y Equipamiento	\$86,908.22										
59	Consultoría para Supervisión de Proyectos Paquete 3 Grupo 6	Supervisión de Ejecución Departamento de Choluteca	Infraestructura y Equipamiento	\$24,320.16	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	15-09-21	30-10-21	04-11-21	20-11-21	Ex-ante	Previsto
60		Supervisión de Ejecución Departamento de Cortes	Infraestructura y Equipamiento	\$32,015.50										
61		Supervisión de Ejecución Departamento de El Paraiso	Infraestructura y Equipamiento	\$111,771.27										
62		Supervisión de Ejecución Departamento de Francisco Morazán	Infraestructura y Equipamiento	\$123,499.68										
63		Supervisión de Ejecución Departamento de Olancho	Infraestructura y Equipamiento	\$93,333.75										
64		Supervisión de Ejecución Departamento de Valle	Infraestructura y Equipamiento	\$84,075.82										
65	Monitoreo y Evaluación	Contratación de Consultoría de Monitoreo y Evaluación para el Programa MIFE	Supervisión y Auditoría	\$750,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	31-10-21	15-12-21	22-12-21	29-12-21	Ex-ante	Previsto
66	Auditoría Externa	Contratación de Consultoría de Auditoría Externa para el programa MIFE	Supervisión y Auditoría	\$1,600,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	31-10-21	15-12-21	22-12-21	29-12-21	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación: Programa MIFE

Organismo Ejecutor: SEDECOAS
Monto de la Operación: \$ 80,000,000.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Componente de PGI	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
				Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
67	Supervisión Técnica de Equipamiento	Contratación de firma Consultora para Supervisión de equipamiento	Supervisión y Auditoría	\$116,643.38	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	15-09-21	15-10-21	20-10-21	05-11-21	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías				\$7,669,850.27										

Total en este Plan General de Adquisiciones **\$76,324,429.92**

Fecha de Actualización: 12/3/2021

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIL: Licitación Pública Internacional Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIL: Concurso Público Internacional Limitado

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas