

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2239	Monto de la Operación:	\$80,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	04/09/2019

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Tipo de adquisición: Obras												
HND-SECCSYLM-2239-3338-O	Infraestructura y equipamiento	Contratación de Obras (14 Proyectos)	\$6,533,092.86	Métodos BCIE	CP	CP	22/11/2024	05/12/2024	21/01/2025	03/02/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-544-O	Infraestructura y equipamiento	Contratación de 9 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-23-2022	\$1,248,026.48	Métodos BCIE	CP	CP	24/06/2022	14/07/2022	N/A	21/02/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-545-O	Infraestructura y equipamiento	Segundo paquete para 7 proyectos en 6 lotes (Individuales) COIT-FHIS-24-2022	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	24/06/2022	14/07/2022	26/08/2022	29/08/2022	Ex-Ante	Fracasado
HND-SECCSYLM-2239-546-O	Infraestructura y equipamiento	Contratación de 16 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-28-2022	\$2,654,182.31	Métodos BCIE	CP	CP	24/08/2022	21/09/2022	17/04/2023	05/05/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-547-O	Infraestructura y equipamiento	Contratación de 27 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-32-2022	\$4,476,823.01	Métodos BCIE	CP	CP	27/12/2022	13/02/2023	15/05/2023	29/05/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-5484-O	Infraestructura y equipamiento	Obras 4 Proyectos	\$571,208.04	Métodos BCIE	CP	CP	01/04/2025	22/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-5486-O	Infraestructura y equipamiento	Obras 9 Proyectos	\$1,384,311.72	Métodos BCIE	CP	CP	03/03/2025	24/03/2025	30/04/2025	21/05/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-548-O	Infraestructura y equipamiento	Contratación de 1 proyecto de obra (Empresa) COT-FHIS-29-2022	\$356,937.16	Métodos BCIE	CP	CP	24/11/2022	09/12/2022	27/04/2023	11/05/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-549-O	Infraestructura y equipamiento	Contratación de 11 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-45-2023	\$2,302,139.16	Métodos BCIE	CP	CP	07/08/2023	24/08/2023	26/12/2023	08/01/2024	Ex-Ante	Adjudicado
HND-SECCSYLM-2239-550-O	Infraestructura y equipamiento	Contratación de 14 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-50-2023	\$2,286,394.15	Métodos BCIE	CP	CP	23/10/2023	20/11/2023	22/07/2024	05/08/2024	Ex-Ante	Evaluación
HND-SECCSYLM-2239-551-O	Infraestructura y equipamiento	Contratación de 13 proyectos de obras (empresas)	\$6,002,390.83	Métodos BCIE	CP	CP	19/02/2024	11/03/2024	10/05/2024	24/05/2024	Ex-Ante	Adjudicado
Monto de adquisiciones de Obras			\$27,815,505.72									
Tipo de adquisición: Bienes												
HND-SECCSYLM-2239-1221-B	Administración	Adquisición de Licencias y Equipos para interconexión (Renovación AUTOCAD, Project, ADOBE)	\$35,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	12/08/2024	26/08/2024	28/10/2024	01/11/2024	Ex-Ante	Adjudicado
HND-SECCSYLM-2239-1854-B	Administración	Adquisición de Seis (6) Vehiculos para el Programa MIFE	\$228,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	03/06/2024	03/07/2024	20/09/2024	22/11/2024	Ex-Ante	Evaluación

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2239	Monto de la Operación:	\$80,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	04/09/2019

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Tipo de adquisición: Servicios												
HND-SECCSYLM-2239-1220-S	Administración	Capacitación (Project y Excel) para la UCP	\$12,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	06/01/2025	20/01/2025	24/02/2025	03/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-1222-S	Administración	Taller para la UCP	\$10,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	06/01/2025	20/01/2025	24/02/2025	03/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-1448-S	Administración	Pólizas de Seguro para los Vehículos de la UCP	\$15,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	22/11/2024	05/12/2024	09/12/2024	10/12/2024	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-1524-S	Administración	Pólizas de Seguro para los Vehículos de la UCP	\$15,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	14/10/2024	28/10/2024	29/11/2024	03/12/2024	Ex-Ante	Adjudicado
HND-SECCSYLM-2239-1761-S	Administración	Contratación de Servicios de Internet para MIFE	\$30,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	17/05/2024	31/05/2024	01/07/2024	05/07/2024	Ex-Ante	Adjudicado
HND-SECCSYLM-2239-2311-S	Administración	Taller de Inducción para Firmas Formuladoras	\$2,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	22/11/2024	05/12/2024	23/12/2024	31/12/2024	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-565-S	Formación Permanente	Software para plataforma virtual	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	18/09/2023	03/10/2023	01/01/2024	03/01/2024	Ex-Ante	Anulado
HND-SECCSYLM-2239-566-S	Administración	Renta de (4) Vehiculos Pick Up 4x4 doble cabina (COT-FHIS-34-2023)	\$29,894.44	Métodos BCIE	CP	CP	27/06/2023	04/07/2023	04/09/2023	11/09/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-567-S	Formación Permanente	Elaboracion de material didactico	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	18/09/2023	02/11/2023	31/01/2024	16/02/2024	Ex-Ante	Anulado
HND-SECCSYLM-2239-568-S	Administración	SAN (Storage Area Network)	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	07/08/2023	22/08/2023	20/11/2023	20/12/2023	Ex-Ante	Anulado
HND-SECCSYLM-2239-569-S	Administración	Servicio de fotocopiado e impresión de documentos para la UCP (COT-FHIS-16-2023)	\$4,140.00	Métodos BCIE	CP	CP	20/03/2023	30/03/2023	15/06/2023	03/07/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-570-S	Administración	Alquiler de Oficina	\$41,228.00	Métodos BCIE	CP	CP	08/03/2023	13/03/2023	15/05/2023	15/05/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-572-S	Administración	Servicio de Internet Oficina UCP COT-FHIS-25-2023	\$9,181.14	Métodos BCIE	CP	CP	18/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	03/07/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-935-S	Administración	Servicio de Renta de Vehículos para la UCP 2024	\$30,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	19/03/2024	01/04/2024	17/04/2024	22/04/2024	Ex-Post	Adjudicado
Monto de adquisiciones de Servicios			\$198,443.58									

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2239	Monto de la Operación:	\$80,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	04/09/2019

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Tipo de adquisición: Consultorías Firmas												
HND-SECCSYLM-2239-3339-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Supervisión Obras (14 Proyectos)	\$934,189.98	Métodos BCIE	CC	CC	09/09/2024	30/09/2024	18/11/2024	02/12/2024	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-5482-CF	Supervisión y Auditoría	Formulación de Proyectos (Lotes desiertos en primer proceso)	\$285,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/02/2025	07/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-5483-CF	Supervisión y Auditoría	Supervisión 4 Proyectos	\$85,681.21	Métodos BCIE	CC	CC	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-5485-CF	Supervisión y Auditoría	Supervisión 9 Proyectos	\$207,646.76	Métodos BCIE	CC	CC	10/02/2025	03/03/2025	14/04/2025	21/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-576-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Supervision de Obras para 8 proyectos (Empresas) CPN-FHIS-31-2022	\$128,435.95	Métodos BCIE	CC	CC	19/08/2022	05/09/2022	31/01/2023	06/02/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-577-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Supervision de Obras para 16 proyectos (Empresas) CPN-FHIS-43-2022	\$400,647.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/11/2022	30/11/2022	03/01/2023	06/03/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-578-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Supervision de Obras para 27 proyectos (Empresas) CPN-FHIS-53-2022	\$396,002.75	Métodos BCIE	CC	CC	27/12/2022	06/02/2023	18/08/2023	21/08/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-579-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Supervision de Obras para 1 proyecto (Empresa) CPN-FHIS-45-2022	\$51,211.24	Métodos BCIE	CC	CC	24/11/2022	09/12/2022	03/01/2023	06/03/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-580-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Supervision de Obras para 11 proyectos CPN-FHIS-25-2023	\$289,269.63	Métodos BCIE	CC	CC	07/08/2023	25/08/2023	24/10/2023	24/10/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-581-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Supervision de Obras para 14 proyectos CPN-FHIS-44-2025	\$385,607.14	Métodos BCIE	CC	CC	11/09/2023	29/09/2023	28/11/2023	05/12/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-582-CF	Supervisión y Auditoría	Contratación de Supervision de Obras para 13 proyectos	\$720,286.90	Métodos BCIE	CC	CC	05/02/2024	27/02/2024	13/03/2024	18/03/2024	Ex-Ante	Adjudicado
HND-SECCSYLM-2239-583-CF	Supervisión y Auditoría	Contratacion de Servicios de Auditoria Externa (2021 y 2022) CP-FHIS-22-2022	\$38,621.60	Métodos BCIE	CC	CC	10/11/2022	05/12/2022	30/01/2023	21/03/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-584-CF	Supervisión y Auditoría	Contratacion de Servicios de Auditoria Externa (2023-2024-2025) CP-FHIS-18-2023	\$120,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/08/2023	08/09/2023	28/12/2023	02/01/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-585-CF	Supervisión y Auditoría	Elaboración de estandares de diseño para talleres y laboratorios	\$0.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	21/08/2023	05/10/2023	03/01/2024	10/01/2024	Ex-Ante	Anulado
HND-SECCSYLM-2239-586-CF	Formación	Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de la formación (Aplicación web) y personalización	\$0.00	Métodos	CC	CC	14/08/2023	29/08/2023	27/11/2023	04/12/2023	Ex-Ante	Anulado

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2239	Monto de la Operación:	\$80,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	04/09/2019

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
	Permanente	de la imagen institucional de la plataforma existente (Tema Plataforma Moodle)		BCIE								
HND-SECCSYLM-2239-587-CF	Formación Permanente	Consultoría para el diseño e implementación de estrategia de emprendimiento y de educación en competencias en forma virtual.	\$0.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	31/07/2024	16/09/2024	13/12/2024	20/12/2024	Ex-Ante	Anulado
HND-SECCSYLM-2239-588-CF	Infraestructura y equipamiento	Contratación de Firmas Consultoras para la Evaluación y Formulación de Proyectos de Centros Educativos	\$400,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	12/02/2024	04/03/2024	19/03/2024	15/04/2024	Ex-Ante	Adjudicado
Monto de adquisiciones de Firmas			\$4,442,600.16									

Tipo de adquisición: Consultorías Individuales												
HND-SECCSYLM-2239-1005-CI	Administración	Contratación de Un (1) Especialista Financiero	\$63,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/02/2025	03/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-1223-CI	Administración	Contratación de Coordinador Técnico	\$69,300.00	Métodos BCIE	CC	CC	30/04/2024	13/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	Ex-Ante	Adjudicado
HND-SECCSYLM-2239-3337-CI	Supervisión y Auditoria	Contratación de Supervisores de Obras (Individuales)	\$100,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/01/2025	20/01/2025	28/02/2025	03/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-5393-CI	Administración	Consultoría Individual Coordinador General Programa MIFE (CPN-FHIS-26-2024)	\$3,900.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/11/2024	03/12/2024	19/12/2024	24/12/2024	Ex-Ante	Adjudicado
HND-SECCSYLM-2239-5490-CI	Administración	Un (1) Abogado (fortalecimiento para FHIS)	\$37,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	31/03/2025	14/04/2025	30/05/2025	02/06/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-5491-CI	Administración	Tres (3) Inspectores de Obras (1 por renuncia, 2 nuevos)	\$76,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/01/2025	20/01/2025	28/02/2025	03/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-5492-CI	Administración	Un (1) Administrador de Contratos (renuncia del titular)	\$30,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/02/2025	28/02/2025	31/03/2025	01/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-5493-CI	Administración	Dos (2) Digitadores (nuevo)	\$30,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/02/2025	17/02/2025	31/03/2025	01/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-5494-CI	Administración	Un (1) Motorista (nuevo)	\$15,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/02/2025	17/02/2025	14/03/2025	17/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-5495-CI	Administración	Un (1) Técnico de Costos y Presupuesto (nuevo)	\$25,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/01/2025	03/02/2025	31/03/2025	01/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-5496-CI	Administración	Un (1) Oficial de Fuente (nuevo)	\$25,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/01/2025	27/01/2025	31/03/2025	01/04/2025	Ex-Ante	Previsto

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2239	Monto de la Operación:	\$80,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	04/09/2019

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
HND-SECCSYLM-2239-5497-CI	Administración	Un (1) Fiscal de Control y Seguimiento (nuevo)	\$25,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/01/2025	27/01/2025	28/03/2025	01/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-5498-CI	Administración	Un Oficial de Adquisiciones (renuncia del titular)	\$37,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/02/2025	17/02/2025	31/03/2025	01/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-5499-CI	Administración	Un (1) Oficial de Adquisiciones (Técnico-Ing. Civil) (renuncia del titular)	\$37,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/01/2025	20/01/2025	28/02/2025	03/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-5500-CI	Administración	Un (1) Técnico en Control y Calidad para UCP (renuncia del titular)	\$25,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/01/2025	20/01/2025	28/02/2025	03/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-589-CI	Administración	Contratacion para el Coordinador General del Programa	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	23/08/2021	06/09/2021	N/A	N/A	Ex-Ante	Fracasado
HND-SECCSYLM-2239-590-CI	Administración	Contratacion de tres (3) especialistas financieros para el programa MIFE	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	23/08/2021	06/09/2021	N/A	N/A	Ex-Ante	Fracasado
HND-SECCSYLM-2239-591-CI	Administración	Contratacion de cuatro (4) especialistas de adquisiciones para el programa MIFE	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	23/08/2021	06/09/2021	N/A	N/A	Ex-Ante	Fracasado
HND-SECCSYLM-2239-592-CI	Infraestructura y equipamiento	Consultoría Individual Externa Para La Evaluación Y Formulación De Proyectos CPN-SEDECOAS-FHIS-04-2021	\$44,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	21/09/2021	11/10/2021	28/10/2021	15/12/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-593-CI	Administración	Contratacion para el Coordinador General del Programa CPN-FHIS-22-2022	\$93,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/06/2022	17/06/2022	22/08/2022	23/08/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-594-CI	Administración	Contratacion para el Coordinador de Adquisiciones	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/06/2022	17/06/2022	N/A	N/A	Ex-Ante	Fracasado
HND-SECCSYLM-2239-595-CI	Administración	Contratacion para el Coordinador de Adquisiciones CPN-FHIS-23-2022 2DO PROCESO	\$75,900.00	Métodos BCIE	CC	CC	07/11/2022	21/11/2022	26/12/2022	27/12/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-596-CI	Administración	Contratacion para el Coordinador Financiero CPN-FHIS-30-2022	\$79,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	19/08/2022	05/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-597-CI	Administración	Contratacion de Especialistas de Adquisiciones (2) CPN-FHIS-42-2022	\$132,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/11/2022	22/11/2022	22/02/2023	22/02/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-598-CI	Administración	Contratacion para Especialista Financiero CPN-FHIS-48-2022	\$66,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/12/2022	04/01/2023	02/05/2023	15/05/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-599-CI	Administración	Contratación de Administrador de Contratos CPN-FHIS-42-2023	\$40,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	07/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	21/11/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-600-CI	Administración	Especialista en Planificacion, Monitoreo y Evaluacion con Orientacion en Infraestructura y Equipamiento CPN-FHIS-49-2022	\$69,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/12/2022	04/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2239	Monto de la Operación:	\$80,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	04/09/2019

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
HND-SECCSYLM-2239-601-CI	Administración	5 Técnicos en Control y Calidad (SEDUC-FHIS) CPN-FHIS-22-2023	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	24/07/2023	03/08/2023	02/10/2023	03/10/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-602-CI	Administración	4 Inspectores de Infraestructura para la UCP CPN-FHIS-13-2023	\$136,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/05/2023	24/05/2023	09/08/2023	10/08/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-603-CI	Administración	Contratación para Especialista Ambiental CPN-FHIS-50-2022	\$69,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/12/2022	04/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-604-CI	Administración	Contratación de Asistente Administrativo para la UCP CPN-FHIS-24-2023	\$20,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	24/07/2023	03/08/2023	03/10/2023	03/10/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-605-CI	Administración	Contratación de Motorista - Conserje para la UCP CPN-FHIS-23-2023	\$16,100.00	Métodos BCIE	CC	CC	24/07/2023	03/08/2023	02/10/2023	03/10/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-606-CI	Infraestructura y equipamiento	Consultoría para la Formulación de 25 proyectos (Contratación de Cuatro (4) Formuladores UCP) CPN-FHIS-52-2022	\$55,060.73	Métodos BCIE	CC	CC	20/12/2022	10/01/2023	27/03/2023	27/03/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-608-CI	Administración	Contratación de Coordinador Técnico para la UCP CPN-FHIS-21-2023	\$66,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	24/07/2023	03/08/2023	02/10/2023	03/10/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-609-CI	Administración	Contratación de Oficial Financiero de Adquisiciones CPN-FHIS-38-2023	\$50,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/08/2023	25/08/2023	25/10/2023	01/11/2023	Ex-Ante	Adjudicado
HND-SECCSYLM-2239-610-CI	Administración	Contratación de Oficial Técnico de Adquisiciones CPN-FHIS-39-2023	\$50,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/08/2023	25/08/2023	25/10/2023	01/11/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
HND-SECCSYLM-2239-611-CI	Administración	Contratación de Un (1) Especialista de Adquisiciones CPN-FHIS-37-2023	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/11/2023	24/11/2023	08/04/2024	15/04/2024	Ex-Ante	Adjudicado
HND-SECCSYLM-2239-612-CI	Administración	Contratación de Técnico de Campo Ambiental de la UCP CPN-FHIS-43-2023	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/08/2023	25/08/2023	N/A	N/A	Ex-Ante	Evaluación
HND-SECCSYLM-2239-848-CI	Administración	Contratación de Un (1) Especialista Financiero para la UCP	\$75,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/11/2024	09/12/2024	24/12/2024	29/01/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-SECCSYLM-2239-849-CI	Administración	Contratación de Dos (2) Inspectores de Obras	\$74,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	16/04/2024	29/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	Ex-Ante	Adjudicado
HND-SECCSYLM-2239-850-CI	Administración	Contratación de Un (1) Oficial Financiero para la UCP	\$62,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	16/04/2024	29/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	Ex-Ante	Evaluación
HND-SECCSYLM-2239-851-CI	Administración	Contratación de Tres (3) Técnicos de Control y Calidad	\$112,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	23/06/2024	Ex-Ante	Adjudicado
HND-SECCSYLM-2239-852-CI	Administración	Contratación de Asistente Administrativo para la UCP	\$22,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	16/04/2024	29/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	Ex-Ante	Adjudicado

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2239	Monto de la Operación:	\$80,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	Fecha de Aprobación PGA Original:	04/09/2019

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
HND-SECCSYLM-2239-853-CI	Administración	Contratación de Motorista para la UCP	\$22,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	16/04/2024	29/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	Ex-Ante	Adjudicado
Monto de adquisiciones de Individuales			\$2,263,360.73									
Total en este Plan General de Adquisiciones			\$40,043,097.15									

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CP: Comparación de precios
 CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otras políticas
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC: Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo