

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código:

Versión: 1

Información General

País: El Salvador

Número de la Operación: No. 2243-2306

Nombre de la Operación: "Proyecto Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramos los Chorros), entre autopista Monseñor Romero y CA01W; Municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, Departamento de La Libertad"

Organismo Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Monto de la Operación: US\$411,824,128.72

Fecha de aprobación PGA Original: 20-05-2022

Modificación PGA No.:3 -2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	2.0 Infraestructura	"Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramos los Chorros), entre autopista Monseñor Romero y CA01W; municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, departamento de La Libertad"	\$ 360,939,539.59	Métodos BCIE	LPIR	Una etapa - un sobre	13/09/2022	01/02/2023	30/06/2023	03/07/2023	Ex-ante	Evaluación
Monto de adquisiciones de Obras		\$360,939,539.59										
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	6.0 Administración del proyecto	Adquisición de maquina de perforación a rotación, equipada con tecnología Wireline para el Laboratorio de Suelos y Materiales de la DIDOP	\$ 560,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	17/04/2023	21/06/2023	21/07/2023	26/07/2023	Ex-ante	Previsto
2		Adquisición de Equipo y Software para la ejecución de ensayo de refracción sísmica.	\$ 166,341.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/03/2023	27/03/2023	17/05/2023	23/05/2023	Ex-ante	Previsto
3		Adquisición de software especializado en el area de Geotecnia	\$ 26,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/03/2023	27/03/2023	17/05/2023	23/05/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$752,341.00										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	3.0 Supervisión	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramos los Chorros), entre autopista Monseñor Romero y CA01W; municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, departamento de La Libertad"	\$ 18,046,976.98	Métodos BCIE	CPIR	SBCC	21/10/2022	20/12/2022	26/05/2023	31/05/2023	Ex-ante	Evaluación
2	6.0 Administración del proyecto	Servicios de Auditoria del proyecto Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramos los Chorros), entre autopista Monseñor Romero y CA01W; municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, departamento de La Libertad" El monto presupuestado para este proceso es para cubrir los servicios de auditoría del total de ejecución del proyecto.	\$ 100,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/10/2023	23/11/2023	19/12/2023	22/12/2023	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código:

Versión: 1

Información General

País: El Salvador

Número de la Operación: No. 2243-2306

Nombre de la Operación: "Proyecto Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramos los Chorros), entre autopista Monseñor Romero y CA01W; Municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, Departamento de La Libertad"

Organismo Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Monto de la Operación: US\$411,824,128.72

Fecha de aprobación PGA Original: 20-05-2022

Modificación PGA No.:3 -2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
3	7.0 Plan de Reasentamiento y Derecho de Vía	\$ 337,500.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	13/01/2023	27/01/2023	10/03/2023	13/03/2023	Ex-ante	Evaluación
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$18,484,476.98									
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales											
1	6.0 Administración del proyecto	\$ 240,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto
2	6.0 Administración del proyecto	\$ 129,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código:

Versión: 1

Información General

País: El Salvador

Número de la Operación: No. 2243-2306

Nombre de la Operación: "Proyecto Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramos los Chorros), entre autopista Monseñor Romero y CA01W; Municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, Departamento de La Libertad"

Organismo Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Monto de la Operación: US\$411,824,128.72

Fecha de aprobación PGA Original: 20-05-2022

Modificación PGA No.:3 -2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
3	6.0 Administración del proyecto	\$ 129,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto
4	6.0 Administración del proyecto	\$ 72,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto
5	6.0 Administración del proyecto	\$ 168,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código:

Versión: 1

Información General

País: El Salvador

Número de la Operación: No. 2243-2306

Nombre de la Operación: "Proyecto Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramos los Chorros), entre autopista Monseñor Romero y CA01W; Municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, Departamento de La Libertad"

Organismo Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Monto de la Operación: US\$411,824,128.72

Fecha de aprobación PGA Original: 20-05-2022

Modificación PGA No.:3 -2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
6	6.0 Administración del proyecto	\$ 113,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto
7	6.0 Administración del proyecto	\$ 113,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto
8	6.0 Administración del proyecto	\$ 113,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código:

Versión: 1

Información General

País: El Salvador

Número de la Operación: No. 2243-2306

Nombre de la Operación: "Proyecto Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramos los Chorros), entre autopista Monseñor Romero y CA01W; Municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, Departamento de La Libertad"

Organismo Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Monto de la Operación: US\$411,824,128.72

Fecha de aprobación PGA Original: 20-05-2022

Modificación PGA No.:3 -2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
9 6.0 Administración del proyecto	Servicios de Consultoría Individual: "Especialista en Derechos de Vía y Reasentamientos 1 BCIE – 2243 y 2306". Sus principales funciones serán: a) Apoyar a la Unidad Ejecutora, a la Subdirección de Gestión de adquisición de Inmuebles y Reasentamientos y a la Subdirección de Gestión Ambiental en el aseguramiento del cumplimiento de alcances de los planes de acción de reasentamiento estratégicos y específicos, b) Monitorear las estrategias, programaciones y planes de trabajo, a ser realizados por la firma Consultora responsable del Diseño y Supervisión del proyecto, c) Realizar gestiones y documentos técnicos para el proceso de adquisición de inmuebles a favor del Estado y Gobierno de El Salvador que se requiera, d) Elaborar, corregir planos de afectaciones para expedientes de Derechos de Vía, etc. Salario mensual es de: \$2,700 con IVA, por un período de 2.5 años.	\$ 81,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto
10 6.0 Administración del proyecto	Servicios de Consultoría Individual: "Especialista en Derechos de Vía y Reasentamientos 2 BCIE – 2243 y 2306". Sus principales funciones serán: a) Apoyar a la Unidad Ejecutora, a la Subdirección de Gestión de adquisición de Inmuebles y Reasentamientos y a la Subdirección de Gestión Ambiental en el aseguramiento del cumplimiento de alcances de los planes de acción de reasentamiento estratégicos y específicos, b) Monitorear las estrategias, programaciones y planes de trabajo, a ser realizados por la firma Consultora responsable del Diseño y Supervisión del proyecto, c) Realizar gestiones y documentos técnicos para el proceso de adquisición de inmuebles a favor del Estado y Gobierno de El Salvador que se requiera, d) Elaborar, corregir planos de afectaciones para expedientes de Derechos de Vía, etc. Salario mensual es de: \$2,700 con IVA, por un período de 2.5 años.	\$ 81,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código:

Versión: 1

Información General

País: El Salvador

Número de la Operación: No. 2243-2306

Nombre de la Operación: "Proyecto Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramos los Chorros), entre autopista Monseñor Romero y CA01W; Municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, Departamento de La Libertad"

Organismo Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Monto de la Operación: US\$411,824,128.72

Fecha de aprobación PGA Original: 20-05-2022

Modificación PGA No.:3 -2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
11 6.0 Administración del proyecto	Servicios de Consultoría Individual: "Especialista en Derechos de Vía y Reasentamientos 3 BCIE – 2243 y 2306". Sus principales funciones serán: a) Apoyar a la Unidad Ejecutora, a la Subdirección de Gestión de adquisición de Inmuebles y Reasentamientos y a la Subdirección de Gestión Ambiental en el aseguramiento del cumplimiento de alcances de los planes de acción de reasentamiento estratégicos y específicos, b) Monitorear las estrategias, programaciones y planes de trabajo, a ser realizados por la firma Consultora responsable del Diseño y Supervisión del proyecto, c) Realizar gestiones y documentos técnicos para el proceso de adquisición de inmuebles a favor del Estado y Gobierno de El Salvador que se requiera, d) Elaborar, corregir planos de afectaciones para expedientes de Derechos de Vía, etc. Salario mensual es de: \$2,700 con IVA, por un período de 2.5 años.	\$ 81,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto
12 6.0 Administración del proyecto	Servicios de Consultoría Individual: "Técnico en Derechos de Vía y Reasentamientos BCIE – 2243 y 2306". Sus principales funciones serán: a) Apoyar a los Especialistas en Derechos de Vía, a la Subdirección de Gestión de adquisición de Inmuebles y Reasentamientos y a la Subdirección de Gestión Ambiental en el aseguramiento del cumplimiento de alcances de los planes de acción de reasentamiento estratégicos y específicos, b) apoyar a los Especialista en el monitoreo de las estrategias, programaciones y planes de trabajo, a ser realizados por la firma Consultora responsable del Diseño y Supervisión del proyecto, c) Apoyar en las gestiones y documentos técnicos para el proceso de adquisición de inmuebles a favor del Estado y Gobierno de El Salvador que se requiera, d) Apoyar en la elaboración y/o corrección de planos de afectaciones para expedientes de Derechos de Vía, etc. Salario mensual es de: \$1,650.0 con IVA, por un período de 2.5 años.	\$ 49,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código:

Versión: 1

Información General

País: El Salvador

Número de la Operación: No. 2243-2306

Nombre de la Operación: "Proyecto Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramos los Chorros), entre autopista Monseñor Romero y CA01W; Municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, Departamento de La Libertad"

Organismo Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Monto de la Operación: US\$411,824,128.72

Fecha de aprobación PGA Original: 20-05-2022

Modificación PGA No.:3 -2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
13 6.0 Administración del proyecto	Servicios de Consultoría Individual: "Especialista en Gestión Social BCIE – 2243 y 2306". Sus principales funciones serán: a) Brindar seguimiento y apoyo técnico a la implementación del Estudio de Impacto Social (EIS) y de los Programas de Gestión Social (PGS) para el proyecto, b) Desarrollar estrategias, programaciones y planes de trabajo, con el propósito de lograr que el contratista y la supervisión en la etapa de construcción, c) Garantizar que dentro de los programas de gestión social se incorpore la elaboración e implementación de un plan de capacitación dirigido al personal de las empresas constructoras y supervisoras en temas de género, d) Identificación, divulgación y seguimiento de directrices capaces de lograr la transversalidad del enfoque de género en las dinámicas y/o procesos generados por las empresas constructoras y supervisoras, etc. Salario mensual es de: \$2,700 con IVA, por un período de 3.5 años.	\$ 113,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto
14 6.0 Administración del proyecto	Servicios de Consultoría Individual: "Especialista en Adquisiciones y Contrataciones BCIE – 2243 y 2306". Sus principales funciones serán: a) Preparar el Plan General de Adquisiciones (PGA) del préstamo junto con el resto del equipo ejecutor, b) Coordinar con la GACI – MOPT en mantener actualizado el inventario de los procesos de las contrataciones, c) Elaborar la preparación de la información técnica necesaria para iniciar los procesos de adquisiciones y contrataciones que se relacionen con las actividades de la GACI, d) Formar parte de los comités de evaluación que se conformen en los procesos de contratación y selección que se realicen en el marco del contrato de préstamo, etc. Salario mensual es de: \$2,700 con IVA, por un período de 3.5 años.	\$ 113,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código:

Versión: 1

Información General

País: El Salvador

Número de la Operación: No. 2243-2306

Nombre de la Operación: "Proyecto Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramos los Chorros), entre autopista Monseñor Romero y CA01W; Municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, Departamento de La Libertad"

Organismo Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Monto de la Operación: US\$411,824,128.72

Fecha de aprobación PGA Original: 20-05-2022

Modificación PGA No.:3 -2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
15	6.0 Administración del proyecto	\$ 113,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto
16	6.0 Administración del proyecto	\$ 69,300.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto
17	6.0 Administración del proyecto	\$ 113,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código:

Versión: 1

Información General

País: El Salvador

Número de la Operación: No. 2243-2306

Nombre de la Operación: "Proyecto Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramos los Chorros), entre autopista Monseñor Romero y CA01W; Municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, Departamento de La Libertad"

Organismo Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Monto de la Operación: US\$411,824,128.72

Fecha de aprobación PGA Original: 20-05-2022

Modificación PGA No.:3 -2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
18 6.0 Administración del proyecto	Servicios de Consultoría Individual: "Técnico de Aseguramiento de la Calidad BCIE - 2243 y 2306". Sus principales funciones serán: 1. Realizar inspecciones técnicas en el proyecto, con el objeto de evaluar procesos constructivos, calidad de materiales utilizados, auditoría de ensayos de campo y laboratorio, revisión de documentos de Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad elaborados por el Contratista y Supervisor respectivamente, entre otros. 2. Apoyar en verificaciones de los laboratorios (de campo y central) de materiales del supervisor y contratista del proyecto. 3. Realizar/Apoyar en inspecciones técnicas a las plantas de producción de concreto hidráulico y asfáltico de los proyectos. En esta actividad se evaluarán los procesos de producción, control de calidad desarrollado en las plantas, verificación de la calidad de los insumos y producto final, entre otros. 4. Apoyar en inspecciones técnicas a canteras que suministran materiales pétreos para la fabricación del concreto hidráulico y asfáltico utilizado en la ejecución de los proyectos. 5. Participar en reuniones técnicas y de seguimiento del proyecto, cuando sea requerido. 6. Elaboración de reportes de campo de inspecciones técnicas (diarios). 7. Elaboración de informes técnicos, cuando sea requerido. , etc. Salario mensual es de: \$1,700 con IVA, por un período de 3.5 años.	\$ 71,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código:

Versión: 1

Información General

País: El Salvador

Número de la Operación: No. 2243-2306

Nombre de la Operación: "Proyecto Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramos los Chorros), entre autopista Monseñor Romero y CA01W; Municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, Departamento de La Libertad"

Organismo Ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Monto de la Operación: US\$411,824,128.72

Fecha de aprobación PGA Original: 20-05-2022

Modificación PGA No.:3 -2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
19 6.0 Administración del proyecto	Servicios de Consultoría Individual: "Técnico Laboratorista para Ensayos de Verificación de Calidad BCIE – 2243 y 2306". Sus principales funciones serán: 1. Llevar a cabo muestreos de materiales en el proyecto, plantas de producción, bancos de préstamo de materiales, otros, de acuerdo con los procedimientos AASHTO, ASTM y/o buenas prácticas internacionalmente empleadas; a partir de solicitudes del Especialista responsable del Aseguramiento Independiente de la Calidad, con el objeto de evaluar procesos constructivos y calidad de materiales incorporados en el proyecto. 2. Realizar inspecciones técnicas de reconocimiento y evaluar condiciones e instalaciones para llevar a cabo los trabajos de muestreo y/o ensayos. 3. Apoyar al especialista encargado del Aseguramiento Independiente de la Calidad, en la verificación de equipos y procedimientos de ensayos del Contratista y/o de la Supervisión, mediante la aplicación de procedimientos de ensayos ASTM y/o AASHTO, o según lo establezcan los Documentos Contractuales. Liliizado en la ejecución de los proyectos. 5. Participar en reuniones técnicas y de seguimiento del proyecto, cuando sea requerido. 6. Elaboración de reportes de campo de inspecciones técnicas (diarios). 7. Elaboración de informes técnicos, cuando sea requerido. , etc. Salario mensual es de: \$1,700 con IVA, por un período de 3.5 años. 3.5 años.	\$ 58,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/03/2023	23/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$2,025,000.00									

Total en este Plan General de Adquisiciones \$382,201,357.57

Fecha de Actualización: febrero 2023

- LPI: Licitación Pública Internacional
- LPN: Licitación Pública Nacional
- LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
- LL: Licitación Limitada
- CPI: Concurso Público Internacional
- CPN: Concurso Público Nacional
- CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
- CL: Concurso Limitado

- CD: Contratación directa
- CC: Comparación de calificaciones
- CP: Comparación de precios
- N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
- SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
- SBC : Selección Basada en Calidad
- SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
- SBMC: Selección Basada en Menor Costo


 Licenciado René Edgardo García Guirón
 Gerente de Adquisiciones y Contrataciones

