

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**

Prestatario: **Gobierno de la Republica de Nicaragua**  
 Número de la operación: **Contrato de Préstamo N° 2187**  
 Nombre de la Operación: **Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicaragua**

Organismo Ejecutor: **Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL)**  
 Monto de la Operación: **\$ 163,500,000.00**

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Componente 1	Componente 2	Componentes 3 y 4	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
<b>Tipo de Adquisición: Obras</b>															
1	<b>Construcción de redes e Instalación de medidores bi-cuerpo.</b>	Contratación de mano de obra para la construcción de redes nuevas de media y baja tensión e instalación equipos de medición bicuerpos (aprox. 70,000 suministros). Es importante señalar que la licitación muy probablemente se divida por lotes.	\$9,159,277			Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	19/03/2019	09/05/2019	28/11/2019	13/12/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	<b>Rehabilitación de Redes.</b>	Contratación de mano de obra para la rehabilitación de redes obsoletas aprox.1,500 km. Es importante señalar que la licitación muy probablemente se divida por lotes.		\$26,990,483		Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	08/04/2019	31/05/2019	28/11/2019	13/12/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
<b>Monto de adquisiciones de Obras</b>			\$9,159,277	\$26,990,483	\$0										
<b>Tipo de Adquisición: Bienes</b>															
1	<b>Adquisición de bienes para normalización de asentamientos mediante equipos de medición bi-cuerpo -fase 1</b>	Adquisición de materiales para la construcción de redes de distribución y equipos de medición para la normalización de aproximadamente 35,000 suministros.Es importante señalar que la licitación muy probablemente se divida por lotes.	\$19,304,976			Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	13/08/2018	02/10/2018	04/02/2019	04/02/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	<b>Adquisición de bienes para normalización de asentamientos mediante equipos de medición bi-cuerpo -fase 2</b>	Adquisición de materiales para la construcción de redes de distribución y equipos de medición para la normalización de aproximadamente 35,000 suministros.Es importante señalar que la licitación muy probablemente se divida por lotes.	\$19,871,262			Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	07/10/2020	26/11/2020	24/02/2021	11/03/2021	Ex-ante	Previsto
3	<b>Adquisición de bienes para rehabilitación de redes -fase 1</b>	Adquisición de materiales para la rehabilitación de redes de distribución y adquisición de equipos para aproximadamente 500 km de red.Es importante señalar que la licitación muy probablemente se divida por lotes.		\$18,301,401		Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	23/07/2018	02/10/2018	04/02/2019	04/02/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
4	<b>Adquisición de bienes para rehabilitación de redes -fase 2</b>	Adquisición de materiales para la rehabilitación de redes de distribución y adquisición de equipos para aproximadamente 500 km de red.Es importante señalar que la licitación muy probablemente se divida por lotes.		\$18,614,299		Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	07/10/2020	26/11/2020	24/02/2021	11/03/2021	Ex-ante	Previsto
5	<b>Adquisición de bienes para rehabilitación de redes -fase 3</b>	Adquisición de materiales para la rehabilitación de redes de distribución y adquisición de equipos para aproximadamente 500 km de red.Es importante señalar que la licitación muy probablemente se divida por lotes.		\$18,462,403		Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	07/09/2021	27/10/2021	25/01/2022	09/02/2022	Ex-ante	Previsto
6	<b>Diseño, Adquisición de Bienes y Servicios Conexos para la conexión de circuitos de distribución en Subestaciones.</b>	Diseño, adquisición de materiales y servicios conexos, para rehabilitación de cables aislados de salida en sub estaciones, para conexión de circuitos a redes de distribución.		\$1,998,647		Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	24/07/2020	07/09/2020	04/02/2021	06/03/2021	Ex-ante	Previsto
7	<b>Diseño, Adquisición de Bienes y Servicios Conexos para rehabilitación de equipos en Subestaciones.</b>	Diseño, adquisición de materiales y servicios conexos, para rehabilitación de módulos de celdas de posiciones de MT en sub estaciones, para conexión a redes de distribución.		\$9,370,840		Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	10/09/2020	30/10/2020	29/03/2021	28/04/2021	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Bienes</b>			\$39,176,238	\$66,747,590	\$0										

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**

Prestatario: **Gobierno de la Republica de Nicaragua**  
 Número de la operación: **Contrato de Préstamo N° 2187**  
 Nombre de la Operación: **Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicaragua**

Organismo Ejecutor: **Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL)**  
 Monto de la Operación: **\$ 163,500,000.00**

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Componente 1	Componente 2	Componentes 3 y 4	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías</b>															
1	Elaboración de Diseños de proyectos de normalización bi-cuerpo	Elaboración de aproximadamente 1000 Diseños para la ejecución de proyecto bi-cuerpos	\$1,351,939			Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	20/08/2018	10/10/2018	04/03/2019	04/03/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	Elaboración de Diseños de proyectos	Elaboración de aproximadamente 1200 Diseños para la ejecución de proyectode rehabilitación de la red por obsolescencia.		\$1,609,292		Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	30/07/2018	18/09/2018	28/02/2019	28/02/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
3	Supervisión Externa del Programa	Contratación de firma que va a supervisar el proyecto durante 5 años.			\$9,736,307	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	19/04/2018	08/06/2018	02/01/2019	02/01/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
4	Auditoria Financiera externa	Contratación de firma que va a auditar el proyecto durante 5 años.			\$225,000	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	27/07/2020	10/09/2020	09/12/2020	24/12/2020	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías</b>			<b>\$1,351,939</b>	<b>\$1,609,292</b>	<b>\$9,961,307</b>										
<b>Total en este Plan General de Adquisiciones</b>			<b>\$49,687,454</b>	<b>\$95,347,364</b>	<b>\$9,961,307</b>										
											<b>Fecha de Actualización:</b>		<b>11/06/2020</b>		

LPI: Licitación Pública Internacional  
 LPN: Licitación Pública Nacional  
 LPIL: Licitación Pública Internacional Limitada  
 CPI: Concurso Público Internacional  
 CPN: Concurso Público Nacional  
 CPIL: Concurso Público Internacional Limitado

CD: Contratación directa  
 CC: Comparación de calificaicones  
 CP: Comparación de precios  
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros politicas