Código: FO-CP-07-12

Versión: 2

Información General

País: República Dominicana

Número de la Operación: 2209

Nombre de la Operación: Proyecto Múltiple Montegrande

Organismo Ejecutor:

Monto de la Operación: US$ 249,600,000.(

Fecha de aprobación PGA Original: Novier

Modificación PGA No.:01-2023

						Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					
Componente		Nombre de la Adquisición	CODIFICACION DE LOS PROCESOS	Monto Presupuestado en $	Monto Gobierno Dominicano $	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso
Tipo de Adquisición: Obras														
1	**2**	**Construcción de viviendas Centro Poblado (Tres Lotes):** Construcción de viviendas para el reasentamiento de las zonas afectadas.	LPI No. INDRHI 001- 2019	**11,559,143.76**		**Métodos BCIE**	**LPI**	**N/A**	**mar/2019**	**abr/2019**	**jul/2019**	**ago/2019**	**Ex-ante**	**Contrato Terminado**
Monto de adquisiciones de Obras				**$11,559,143.76**										
Tipo de Adquisición: Bienes														
1		**Licencia Antivirus:** Adquisición de licencias de antivirus por 3 años	CP BCIE INDRHI 008 - 2019	**0.00**		**Métodos BCIE**	**Comparación de Precios**	**N/A**	-	-	-	-	-	**Anulado**
2	**4.13**	**Adquisición de Vehículos:** Se adquirió de 10 vehículos Pick up para apoyo de la Unidad Ejecutora	LPN BCIE INDRHI 001 - 2019	**298,772.00**	-	**Métodos BCIE**	**LPN**	**N/A**	**jun/2019**	**ago/2019**	**oct/2019**	**nov/2019**	**Ex-ante**	**Contrato Terminado**
3	**4.1.5**	**Computadoras**: Se adquirió 10 computadoras para apoyo de la Unidad Ejecutora	CP BCIE INDRHI 003 - 2019	**21,392.52**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Precios**	**N/A**	**jun/2019**	**jul/2019**	**oct/2019**	**nov/2019**	**Ex-ante**	**Contrato Terminado**
4		**Impresoras:** Adquisición de 3 impresoras para apoyo de la Unidad Ejecutora	CP BCIE INDRHI 004 - 2019	**0.00**		**Métodos BCIE**	**Comparación de Precios**	**N/A**	-	-	-	-	-	**Anulado**
5	**4.1.6**	**Data Show (Proyector):** Se adquirió 1 proyector para apoyo a la Unidad ejecutora.	CP BCIE INDRHI 005 - 2019	**568.41**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Precios**	**N/A**	**jun/2019**	**jul/2019**	**oct/2019**	**nov/2019**	**Ex-ante**	**Contrato Terminado**
6	**4.1.7**	**Microsoft Office:** Se adquirió 8 licencias de Office para apoyo a la Unidad Ejecutora	CP BCIE INDRHI 006 - 2019	**4,211.37**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Precios**	**N/A**	**jun/2019**	**jul/2019**	**oct/2019**	**nov/2019**	**Ex-ante**	**Contrato Terminado**
7	**4.1.4**	**Autocad Civil 3D y Capacitación**: Se adquirió 1 licencia de AutoCad Civil 3D para apoyo a la Unidad Ejecutora	CP BCIE INDRHI 001 - 2019	**9,124.94**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Precios**	**N/A**	**jun/2019**	**jul/2019**	**oct/2019**	**nov/2019**	**Ex-ante**	**Contrato Terminado**
8	**4.1.8**	**Acrobat Professional:** Se adquirió 8 licencias de Acrobat Professional para apoyo a la Unidad Ejecutora	CP BCIE INDRHI 007 - 2019	**5,678.62**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Precios**	**N/A**	**jun/2019**	**jul/2019**	**oct/2019**	**nov/2019**	**Ex-ante**	**Contrato Terminado**
9	**4.1.10**	**Arcgis**:Adquisición de 1 licencia de Arcgis para apoyo a la Unidad Ejecutora	CD BCIE INDRHI-001-2019	**15,900.50**	-	**Métodos BCIE**	**Contratación Directa**	**N/A**	**nov/2020**	**nov/2020**	**dic/2020**	**dic/2020**	**Ex-ante**	**Contratado**
10	**4.1.9**	**Laptop:**Se adquirió 13 Laptop, Core i5, i7 (8va Gen) para apoyo a la Unidad Ejecutora 16 GB Memoria, I Tb Disco Duro, 15.6 Pulgadas, Windows 10 Pro Acrobat Pro DC, Office Pro, Antivirus por 36 meses	CP BCIE INDRHI 001 - 2020	**16,199.21**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Precios**	**N/A**	**jul/2020**	**jul/2020**	**ago/2020**	**ago/2020**	**Ex-ante**	**Contrato Terminado**
11	**4.1.11**	**Impresora:** Adquisición de impresora para apoyo de la Unidad Ejecutora	CP BCIE INDRHI 001 - 2023	**15,000.00**		**Métodos BCIE**	**Comparación de Precios**	**N/A**	**ago/2023**	**sep/2022**	**sep/2023**	**sep/2023**	**Ex-ante**	**Previsto**
12	**4.1.12**	**Drone Topográfico:**Adquisición de 1 drone DJI PHANTON 4 RTK para el uso del personal de la obra. Es una herramienta para la realizaccion de fotogrametria de alta calidad. Ideal para calcular de volumetrias, control de procesos y avances de campo.	CP BCIE INDRHI 002 - 2021	-	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Precios**	**N/A**	**dic/2022**	**dic/2022**	**ene/2023**	**ene/2023**	**Ex-ante**	**Anulado**
13	**4.1.13**	**Procore**:Adquisición de 1 programa de administración de proyectos para eficientizar los procesos.	CP BCIE INDRHI 003 - 2021	**$0.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Precios**	**N/A**	**jul/2021**	**jul/2021**	**ago/2021**	**ago/2021**	**Ex-ante**	**Anulado**

PÚBLICO

Código: FO-CP-07-12

Versión: 2

Información General

País: República Dominicana

Número de la Operación: 2209

Nombre de la Operación: Proyecto Múltiple Montegrande

Organismo Ejecutor:

Monto de la Operación: US$ 249,600,000.(

Fecha de aprobación PGA Original: Novier

Modificación PGA No.:01-2023

Componente		Nombre de la Adquisición	CODIFICACION DE LOS PROCESOS	Monto Presupuestado en $	Monto Gobierno Dominicano $	Proceso de Adquisición: Normativa Aplicable	Proceso de Adquisición: Método	Proceso de Adquisición: Procedimiento de Selección	Estimación de Principales Fechas de Procesos: Publicación	Estimación de Principales Fechas de Procesos: Recepción de Ofertas	Estimación de Principales Fechas de Procesos: Firma de Contrato	Estimación de Principales Fechas de Procesos: Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso
14	4.1.14	**Adquisición de vehículos:** Adquisición de 2 vehículos Pick-up para apoyo de la Unidad Ejecutora.	LPN BCIE INDRHI-001-2021	$0.00	-	Métodos BCIE	Licitación	N/A	jul/2021	ago/2021	nov/2021	dic/2021	Ex-ante	Anulado
Monto de adquisiciones de Bienes				**$386,847.57**										
Tipo de Adquisición: Servicios														
1		**Servicios de Extensión Agrícola:** Servicios de extensión agrícola que incluye: insumos agrícolas, capacitación, servicios de post-producción y comercialización	BCIE INDRHI 001 - 2	0.00	0.00	Legislación Nacional	Licitación Pública	N/A	-	jul/2020	ago/2020	ago/2020	Ex-ante	Anulado
2	*4.1.15*	**Servicios de Capacitación Técnico-Profesional:** Capacitación técnico-profesional para el desarrollo de las personas en el área de micro empresas.	CD BCIE INDRHI 001 - 2021	0.00	60,000.00	Legislación Nacional	Licitación Pública	N/A	ene/2023	ene/2023	feb/2023	feb/2023		Previsto
3	*4.1.16*	**Servicios de Capacitación Emprendimiento Agrícola:** Capacitación en la formación y desarrollo de Emprendimiento Agrícola	CD BCIE INDRHI 002 - 2021			Legislación Nacional	Licitación Pública	N/A	ene/2023	ene/2023	feb/2023	feb/2023		Previsto
4	*4.1.17*	**Servicio de Capacitación e Instalación nuevo asentamiento:** Instalaciones del nuevo asentamiento y capacitación para el uso de las viviendas	CD BCIE INDRHI 003 - 2021			Legislación Nacional	Licitación Pública	N/A	ene/2023	ene/2023	ene/2023	feb/2023		Previsto
5		**Servicio de capacitación en manejo de residuos sólidos:** Capacitación en el manejo de residuos sólidos	CD BCIE INDRHI 002 - 2020	0.00		Legislación Nacional	Contratación Directa	N/A	jul/2020	jul/2020	ago/2020	ago/2020	Ex-ante	Anulado
6	4.1.18	**Servicio de transporte y traslado de ajuares de afectados:** Contratación de servicio para la planificación y gestión operativa del traslado humano	CP BCIE INDRHI 001 - 2020	-	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios	N/A	ene/2023	ene/2023	feb/2023	feb/2023	Ex-ante	Anulado
7	4.1.19	**Servicio de transporte y traslado de implementos de afectados:** Contratación de servicio para la planificación y gestión operativa del traslado agropecuario	CP BCIE INDRHI 002 - 2020	-	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios	N/A	ene/2023	ene/2023	feb/2023	feb/2023	Ex-ante	Anulado
8		**Servicios de Propaganda:** Contratación de propaganda / Publicidad (Carteles, Avisos)	CP BCIE INDRHI 003 - 2019	0.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios	N/A	jul/2020	ago/2020	sep/2020	sep/2020	Ex-ante	Anulado
9		**Mantenimiento de Vehículos:** Servicio de Mantenimiento para los 10 carros. (compra y mano de obras para neumáticos, baterias, luces, bandas de frenos, etc.)	CP BCIE INDRHI 004 - 2019	0.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios	N/A	jul/2020	ago/2020	ago/2020	sep/2020	Ex-ante	Anulado
10		**Servicios para el desarrollo del PMAA #1:** Servicios para el desarrollo del PMAA #1 (Estudio de particulado)	CP BCIE INDRHI 005 - 2019	0.00	0.00	Métodos BCIE	Comparación de Precios	N/A	nov/2020	nov/2020	dic/2020	dic/2020	Ex-ante	Anulado
11		**Servicios para el desarrollo del PMAA #2:** Servicios para el desarrollo del PMAA #2 (Laboratorios y mediciones)	CP BCIE INDRHI 006 - 2019	0.00	0.00	Métodos BCIE	Comparación de Precios	N/A	nov/2020	nov/2020	dic/2020	dic/2020	Ex-ante	Anulado
12		**Servicios para el desarrollo del PMAA #3:** Servicios para el desarrollo del PMAA #3 (suministro , instalación y control de trampas y otros)	CP BCIE INDRHI 007 - 2019	0.00	0.00	Métodos BCIE	Comparación de Precios	N/A	nov/2020	nov/2020	dic/2020	dic/2020	Ex-ante	Anulado
13	*4.1.20*	**Capacitación área Administrativa - Financiera:** Capacitación del personal del área administrativa- financiera de la UEP.	CP BCIE INDRHI 004- 2021	0.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios	N/A	jun/2022	jun/2022	jul/2022	jul/2022	Ex-ante	Anulado
14	*4.1.21*	**Estudio y diseño de reasentamiento Agrícola:** Servicio de estudio y diseño del sistema Agrícola de Vuelta Grande a implementarse en el área del reasentamiento económico.	LPN BCIE INDRHI 001 - 2021	-	-	Métodos BCIE	LPN	Una etapa un sobre	ene/2023	ene/2023	feb/2023	feb/2023	Ex-ante	Anulado

PÚBLICO

Código: FO-CP-07-12

Versión: 2

Información General

País: República Dominicana

Número de la Operación: 2209

Nombre de la Operación: Proyecto Múltiple Montegrande

Organismo Ejecutor:

Monto de la Operación: US$ 249,600,000.(

Fecha de aprobación PGA Original: Novier

Modificación PGA No.:01-2023

Componente		Nombre de la Adquisición	CODIFICACION DE LOS PROCESOS	Monto Presupuestado en $	Monto Gobierno Dominicano $	Proceso de Adquisición: Normativa Aplicable	Proceso de Adquisición: Método	Proceso de Adquisición: Procedimiento de Selección	Estimación de Principales Fechas de Procesos: Publicación	Estimación de Principales Fechas de Procesos: Recepción de Ofertas	Estimación de Principales Fechas de Procesos: Firma de Contrato	Estimación de Principales Fechas de Procesos: Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso
15	*4.1.22*	**Estudio y diseño del sistema de riego:** Servicio de estudio y diseño del sistema de riego en el área de	LPN BCIE INDRHI 001 - 2023	**100,000.00**	-	**Métodos BCIE**	**LPN**	**Una etapa un sobre**	**ago/2023**	**ago/2023**	**sep/2023**	**sep/2023**	**Ex-ante**	**Previsto**
Monto de adquisiciones de Servicios				**$100,000.00**										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas														
1	*4.2*	**Auditoría Externa:** Contratación de firma consultora para la realización de la auditoría externa independiente del organismo ejecutor para presentación de informe sobre estados financieros al cierre del ejercicio anual (12 años)	CPI No. BCIE INDRHI 001 - 2019	**0.00**	-	**Métodos BCIE**	**Concurso Público Nacional**	**N/A**	**jun/2019**	**-**	**-**	**-**	**Ex-ante**	**Anulado**
2	*4.2*	**Auditoría Externa:** Contratación de firma consultora para la realización de la auditoría externa independiente del organismo ejecutor para presentación de informe sobre estados financieros al cierre del ejercicio anual (12 años)	CPI No. BCIE INDRHI 002 - 2019	**0.00**	-	**Métodos BCIE**	**Concurso Público Nacional**	**N/A**	**oct/2019**	**nov/2019**	**ene/2020**	**-**	**Ex-ante**	**Anulado**
3	*4.3.1*	**Auditoría Externa:** Contratación de la firma consultora para la realización de la auditoria externa independiente del organismo ejecutor para la presentación de informe sobre los estados financieros período diciembre 2018 a diciembre 2019 (1 año).	CC BCIE INDRHI 010 - 2020	**33,040.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**SBMC**	**jul/2020**	**ago/2020**	**ago/2020**	**sep/2020**	**Ex-ante**	**Contrato Terminado**
4		**Auditoría Externa:** Contratación de firma consultora para la realización de la auditoría externa independiente del organismo ejecutor para presentación de informe sobre estados financieros de varios (4) ejercicios	CPI No. BCIE INDRHI 001 - 2020	**0.00**		**Métodos BCIE**	**Concurso Público Nacional**	**N/A**	**sep/2020**	**nov/2020**	**dic/2020**	**-**	**Ex-ante**	**Anulado**
5	*4.3.2*	**Auditoría Externa:** Contratación de la firma auditora para la realización de la auditoría externa independiente del organismo ejecutor para la presentación de informe sobre los estados financieros período enero 2020 a dic 2020 .	CPN BCIE INDRHI 002 - 2021	**40,120.00**	-	**Métodos BCIE**	**Concurso Público Nacional**	**SBCC**	**jul/2021**	**ago/2021**	**sep/2021**	**oct/2021**	**Ex-ante**	**Contrato Terminado**
6	*4.3.3*	**Auditoría Externa:** Contratación de la firma auditora para la realización de la auditoría externa independiente del organismo ejecutor para la presentación de informe sobre los estados financieros período enero 2021 a dic 2021 (1 año)	CPN BCIE INDRHI 003- 2021	**0.00**	-	**Métodos BCIE**	**Concurso Público Nacional**	**N/A**	**jun/2022**	**jun/2022**	**jun/2022**	**jun/2022**	**Ex-ante**	**Anulado**
7	*4.3.4*	**Auditoría Externa**: Contratación de la firma auditora para la realización de la auditoría externa independiente del organismo ejecutor para la presentación de informe sobre los estados financieros período enero 2022 a diciembre	CPN BCIE INDRHI 004 - 2021	**0.00**	-	**Métodos BCIE**	**Concurso Público Nacional**	**N/A**	**dic/2022**	**dic/2022**	**ene/2023**	**feb/2023**	**Ex-ante**	**Anulado**
8	*4.3.3*	**Auditoría Externa**: Contratación de la firma auditora para la realización de la auditoría externa independiente del organismo ejecutor para la presentación de informe sobre los estados financieros para los períodos 2021 y 2022	CPN BCIE INDRHI 001 - 2022	**105,000.00**	-	**Métodos BCIE**	**Contratación Directa**	**SBC**	**ago/2022**	**ago/2022**	**ago/2022**	**ago/2022**	**Ex-ante**	**Contrato en Ejecución**
9	*4.3.4*	**Auditoría Externa**: Contratación de la firma auditora para la realización de la auditoría externa independiente del organismo ejecutor para la presentación de informe sobre los estados financieros para el período 2023	CPN BCIE INDRHI 002 - 2022	**60,000.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**SBCC**	**ene/2023**	**ene/2023**	**feb/2023**	**mar/2023**	**Ex-ante**	**Previsto**
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas				**$238,160.00**										

Código: FO-CP-07-12

Versión: 2

Información General

País: República Dominicana

Número de la Operación: 2209

Nombre de la Operación: Proyecto Múltiple Montegrande

Organismo Ejecutor:

Monto de la Operación: US$ 249,600,000.(

Fecha de aprobación PGA Original: Novier

Modificación PGA No.:01-2023

						Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					
Componente		Nombre de la Adquisición	CODIFICACION DE LOS PROCESOS	Monto Presupuestado en $	Monto Gobierno Dominicano $	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales														
1	*4.1.24*	**Capacitación en estructuración y desarrollo:** Contratación de consultor para capacitación en estructuración y desarrollo de una organización comunitaria y gestión del reasentamiento	CC BCIE INDRHI 001 - 2019	**0.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**CC**	**jul/2022**	**jul/2022**	**ago/2022**	**sep/2022**	**Ex-ante**	**Anulado**
2	*4.1.25*	**Capacitación en Proyectos Comunitarios:** Contratación de consultor para capacitación en planificación y gestión de proyectos comunitarios	CC BCIE INDRHI 002- 2019	**0.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**CC**	**jul/2022**	**jul/2022**	**ago/2022**	**sep/2022**	**Ex-ante**	**Anulado**
	4.1.24	**Capacitación en estructuración y desarrollo y Proyectos Comunitarios:** Contratación de consultor para las capacitaciones en estructuración y desarrollo de la organización comunitaria, la planificacion y gestión del reasentamiento y de los proyectos comunitarios.	CC BCIE INDRHI 002 - 2022	**40,000.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**CC**	**jun/2023**	**jun/2023**	**ago/2023**	**ago/2022**	**Ex-ante**	**Contrato en ejecución**
	4.1.26	**Capacitación Comunidad Acogida:** Contratación de consultor para capacitación en articulación con la comunidad acogida y con el grupo gestor, por un monto de USD$ 19,640.00. Se solicitó una adenda de plazo y monto adicional de USD$ 4,910.00 por 3 meses para cubrir las responsabilidades establecidas en el contrato que deberian realizarse luego del reasentamiento humano.	CC BCIE INDRHI 001 - 2020	**24,550.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**CC**	**jul/2020**	**ago/2020**	**ago/2020**	**sep/2020**	**Ex-ante**	**Contrato Terminado**
4		**Capacitación en Administración:** Contratación de consultor para capacitación en la administración de recursos provenientes de los beneficios generados por la presa Montegrande	CC BCIE INDRHI 002 - 2020	**0.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**N/A**	**jul/2020**	**ago/2020**	**ago/2020**	**sep/2020**	**Ex-ante**	**Anulado**
5	*4.1.22*	**Supervisor Ambiental Independiente:** Se contrató 1 consultor ambiental Independiente, por un plazo de 20 meses y por un monto de USD$ 147,190.84. Se solicitó una adenda de plazo y monto adicional de USD$ 23,550.52 por 4 meses para cubrir el desfase ocurrido en la pandemia.	CPN BCIE INDRHI 001 - 2018	**156,020.24**	-	**Métodos BCIE**	**Concurso Público Nacional**	**N/A**	**dic/2019**	**ene/2019**	**mar/2019**	**abr/2019**	**Ex-ante**	**Contrato Terminado**
6		**Consultor Ambiental Independiente:**Contratación de 1 consultor ambiental, por un plazo de 12 meses.	CC BCIE INDRHI 001 - 2021	**0.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**CC**	**jul/2021**	**ago/2021**	**nov/2021**	**dic/2021**	**Ex-ante**	**Fracasado**
7	*4.1.27*	**Consultor Ambiental Independiente:**Contratación de 1 consultor ambiental, por un plazo adicional de 6 meses, para un total de contrato de 18 meses.	CC BCIE INDRHI 001 - 2022	**97,500.00**		**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**CC**	**feb/2022**	**feb/2022**	**mar/2022**	**may/2022**	**Ex-ante**	**Contrato en ejecución**
8	*4.1.28*	**Geólogo (con especialidad en suelo):** Contratación de Especialista Sectorial o Consultor independiente Sectorial en Suelo (12 Meses)	CC BCIE INDRHI 003 - 2020	**30,000.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**CC**	**ene/2023**	**ene/2023**	**feb/2023**	**feb/2023**	**Ex-ante**	**Previsto**
9	*4.1.29*	**Biólogo (con especialista en Flora y Fauna):** Contratación de Especialista Sectorial o Consultor independiente Sectorial en Flora y Fauna (6 Meses)	CC BCIE INDRHI 004 - 2020	**15,000.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**CC**	**mar/2022**	**mar/2022**	**abr/2022**	**may/2022**	**Ex-ante**	**Contrato Terminado**

Código: FO-CP-07-12

Versión: 2

Información General

País: República Dominicana

Número de la Operación: 2209

Nombre de la Operación: Proyecto Múltiple Montegrande

Organismo Ejecutor:

Monto de la Operación: US$ 249,600,000.(

Fecha de aprobación PGA Original: Novier

Modificación PGA No.:01-2023

Componente		Nombre de la Adquisición	CODIFICACION DE LOS PROCESOS	Monto Presupuestado en $	Monto Gobierno Dominicano $	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
						Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
10	*4.1.23*	**Sociólogo (con especialidad en Reasentamiento):** Se contrató un Consultor para el Plan de Acción de Reasentamiento (20 meses), por un monto de US$ 139,580.00. Se está realizando la adenda No.2 con un monto de US$69,092.1, que incluye un pago de 5 meses por su labor realizada desde noviembre de 2021 hasta dic 2022 , en el entendido de que su labor se ha visto reducida producto de la demora en el reasentamiento. Además un plazo de 6 meses adicionales para dar continuidad a su consultoria hasta la realización del reasentamiento.	CPN BCIE INDRHI 002 - 2019	**208,672.10**	-	**Métodos BCIE**	**Concurso Público Nacional**	**N/A**	**nov/2019**	**nov/2019**	**dic/2019**	**dic/2019**	**Ex-ante**	**Contrato Terminado**
	4.1.24	**Sociólogo (con especialidad en Reasentamiento):** Contratacion de un Consultor para completar el proceso del reasentamiento economico y humano de las comunidades de montegrande. (10 meses)	CPN BCIE INDRHI 001 - 2023	**50,000.00**		**Métodos BCIE**	**Concurso Público Nacional**	**N/A**	**ago/2023**	**ago/2023**	**sep/2023**	**sep/2023**	**Ex-ante**	**Previsto**
11		**Agrónomo:** Contratación de Especialista Sectorial o Consultor independiente Sectorial en Agua (12 Meses)	CC BCIE INDRHI 005 - 2020	**0.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**N/A**	**feb/2021**	**jul/2020**	**jul/2020**	**ago/2020**	**Ex-ante**	**Anulado**
12	*4.1.30*	**Agrónomo:** Contratación de Especialista Sectorial o Consultor independiente Sectorial en Agua (12 Meses)	CC BCIE INDRHI 002 - 2021	**34,800.00**		**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**CC**	**dic/2022**	**dic/2022**	**ene/2023**	**ene/2023**	**Ex-ante**	**Previsto**
13	*4.1.31*	**Paisajista:** Contratación de Especialista Sectorial o Consultor independiente Sectorial en Ruido (6 Meses)	CC BCIE INDRHI 006 - 2020	**15,000.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**CC**	**dic/2022**	**dic/2022**	**ene/2023**	**ene/2023**	**Ex-ante**	**Previsto**
14		**Arqueólogo (puntual):** Contratación de 1 Especialista Sectorial o Consultor independiente Sectorial en Arqueología (12 Meses)	CC BCIE INDRHI 007 - 2020	**0.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**N/A**	**feb/2020**	**jul/2020**	**jul/2020**	**ago/2020**	**Ex-ante**	**Anulado**
15		**Ing./Ldco. Química :** Contratación de 1 especialista en licenciatura o ingeniería química, con capacidad para analizar muestreos y mediciones de agua, aire, material particulado, residuos peligrosos, manejo de suelo contaminado, el contratado deberá tener conocimientos en trabajos similares, y trabajo en equipo.	CC BCIE INDRHI 008 - 2019	**0.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**N/A**	**feb/2020**	**jul/2020**	**jul/2020**	**ago/2020**	**Ex-ante**	**Anulado**
16		**Ing. Industrial:** Contratación de 1 Ingeniero Industrial, con dominio entre otros de las normativas de salud y seguridad ocupacional establecidas por el Ministerio de Trabajo y el Reglamento 522-06, además de conocimientos básicos en la aplicación de la norma OHSAS 18001 sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	CC BCIE INDRHI 009 - 2019	**0.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**N/A**	**feb/2020**	**jul/2020**	**jul/2020**	**ago/2020**	**Ex-ante**	**Anulado**
17	*4.1.32*	**Especialista en Fluviometría y manejo de aguas:** Contratación de un especialista en fluviometría y manejo de aguas.	CC BCIE INDRHI 003 - 2021	**0.00**	-	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**CC**	**ene/2023**	**ene/2023**	**feb/2023**	**feb/2023**	**Ex-ante**	**Anulado**

Código: FO-CP-07-12

Versión: 2

Información General

País: República Dominicana

Número de la Operación: 2209

Nombre de la Operación: Proyecto Múltiple Montegrande

Organismo Ejecutor:

Monto de la Operación: US$ 249,600,000.(

Fecha de aprobación PGA Original: Novier

Modificación PGA No.:01-2023

Componente		Nombre de la Adquisición	CODIFICACION DE LOS PROCESOS	Monto Presupuestado en $	Monto Gobierno Dominicano $	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
						Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
18	*4.1.33*	**Estudio de vulnerabilidad Sísmica e Inundaciones:**Contratación de 1 especialista para el estudio de vulnerabilidad Sísmica e Inundaciones en el Centro Poblado. (12 meses)	CC BCIE INDRHI 004 - 2021	**0.00**	**-**	**Métodos BCIE**	**Comparación de Calificaciones**	**CC**	**feb/2023**	**feb/2023**	**mar/2023**	**mar/2023**	**Ex-ante**	**Anulado**
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales				**$671,542.34**	**$60,000.00**									

Total en este Plan General de Adquisiciones **$12,955,693.67**

Fecha de Actualización: Agosto 2023

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Púbica Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
CL: Concurso Limitado

N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
SBC : Selección Basada en Calidad
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios